

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č.j. 738-2013-529202 ze dne 10.3. 2014, na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kolová a Háje u Karlových Var (dále jen „KoPÚ“) uzavřené na základě nabídky na veřejnou zakázku: KPÚ v k.ú. Kolová, Háje u Karlových Var, Mrázov, Beranovka, Pěkovice a Teplá, ČÁST 1 KPÚ v k.ú. Kolová a Háje u Karlových Var (dále jen „dílo“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel č 1: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupen: Ing. Růženu Vrbovou, vedoucí oddělení
pozemkových úprav Krajského
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
pověřena výkonem práv zadavatele

Adresa: Chebská 48/73, 36006 Karlovy Vary
Tel./Fax: +420 355311765/+420 355311719
E-mail: karlovarsky.kraj@spucr.cz

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Rau, pověřen vedením Pobočky
Karlovy Vary

ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774

dále jen „objednatel č. 1“

Objednatel č 2: (financující strana JPÚ) Letiště Karlovy Vary, s.r.o.

zastoupený: ředitelem Ing. Václavem Černým
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Václav Černý

Adresa: K Letišti 132, 360 01 Karlovy Vary

Tel./Fax:
E-mail:
ID DS:

hghicd8

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 26367858

DIČ: CZ26367858

dále jen „objednatel č. 2“

Zhotovitel:

GEO Hrubý spol. s r.o.

sídlo:

Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

zastoupený:

jednatel Ing. Zdeňkem Hrubým

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS: 7s47464

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 25227751

DIČ: CZ25227751

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 10235

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: Ing. Zdeněk Hrubý, Ing. Hana Šebková

dále jen „zhotovitel“.

V souladu s ustanovením Čl. IX bodu 3. smlouvy o dílo a na základě ustanovení bodu 3.3. zadávací dokumentace – Podmínky pro změnu termínů a na základě zjištění skutečnosti rozhodné pro zrušení závazku dle Čl. I. bodu 2. uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.j. 738-2013-529202.

Čl. I.

VYMEZENÍ ROZSAHU ZMĚN

- A) V k.ú. Kolová odpadl důvod k zahájení řízení o jednoduchých pozemkových úpravách dle zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, a z tohoto důvodu se mění Čl. I. Předmět a účel smlouvy bod 2.
- B) Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v bodu A) dochází k zániku části smluvního závazku specifikovaného v Čl. I. bodu 2., který je jediným předmětem plnění, týkajícím se smluvně vázaného objednatele č. 2. Smluvní vztah objednatele č. 2 zaniká na základě tohoto dodatku č. 1, jehož podpisem vyjadřují všechny smluvní strany projev vůle a souhlas s odstoupením od smlouvy objednatele č. 2.
- C) V této souvislosti se ruší v textu smlouvy o dílo č.j. 738-2013-529202 v Čl. III. bod 4. a následně i fakturační celek č. 4., uvedený v krycím listu pro zpracování nabídkové ceny - Příloha č. I k SOD č. obj. 738-2013-529202, KPÚ v k.ú. Kolová. Dále se ruší v Čl. IV.

SoD bod 2.4., v Čl. V. SoD bod 2., v Čl. VII. tabulka s názvem: „JPÚ v k.ú. Kolová:“, v Čl. VIII. SoD bod 5.

- D) Současně se v textu smlouvy mění označení „objednatel č. 1“ a „objednatel č. 2“, případně „objednatelé“ na označení „objednatel“, v Čl. XI se mění znění bodu 4. následovně: „Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.“
- E) Na základě omezení rozsahu předmětu plnění se snižuje cena díla uvedená v Čl. VII. SoD následovně:

Celková cena díla:

	původní cena	nová cena
Celková cena bez DPH	977 850,- Kč	953 850,- Kč
Opční právo	200. 000,- Kč	200. 000,- Kč
Celková cena s opčním právem bez DPH	1 177 850,- Kč	1 153 850,- Kč
DPH	247 348,- Kč	242 308,50 Kč
Celková cena díla s opčním právem včetně DPH	1 425 198,- Kč	1 396 158,50 Kč

Současně se mění cena za provedení díla uvedená v krycím listu pro zpracování nabídkové ceny - Příloha č. I k SOD č. obj. 738-2013-529202, KPÚ v k.ú. Kolová následovně:

původní znění:

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	261 000,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	119 300,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	79 750,- Kč
4. Zpracování návrhu JPÚ (4.) bez DPH	24 000,- Kč
Celková cena bez DPH	484 050,- Kč
DPH	101 651,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	585 701,- Kč

nové znění:

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	261 000,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	119 300,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	79 750,- Kč
Celková cena bez DPH	460 050,- Kč
DPH	96 610,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH	556 660,50 Kč

- F) V souvislosti s prodloužením doby trvání zadávacího řízení a následném zpoždění předpokládaného termínu zahájení prací o více než 30 dnů oproti termínu uvedenému v zadávacích podmínkách, se mění navržené termíny dokončení jednotlivých fakturačních celků díla, uvedené v příloze č. I a č. II smlouvy, o shodnou dobu, po kterou nebylo možné zahájit plnění předmětu díla, a to následovně:

Příloha č. I k SOD č. obj. 738-2013-529202, KPÚ v k.ú. Kolová

a

Příloha č. II k SOD č. obj. 738-2013-529202, KPÚ v k.ú. Háje u Karlových Var

Krycí list pro zpracování nabídkové ceny

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		Termín ukončení původní	Termín ukončení nový
1.	Přípravné práce		
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	30.11.2013	30.11.2014
1.2.	Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	30.3.2014	30.03.2015
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	30.6.2014	30.06.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území s šetřením hranic vč. katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ včetně stabilizace.	30.7.2014	30.07.2015
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., - vytyčení pozemků včetně stabilizace	30.7.2014	30.07.2015
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	30.8.2014	30.08.2015
2.	Návrhové práce		
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování); výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty i v trvalých porostech včetně lesních pro zpracování plánu společných zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu	30.3.2015	30.03.2016
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	30.6.2015	30.06.2016
2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	20.11.2015	20.11.2016


Čl. II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro každého objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č.j. 738-2013-529202 zůstávají nezměněny.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Objednatelé i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 smlouvy nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne: *11. 7. 2014*

Z a o b j e d n a t e l e č. 1:

Z a z h o t o v i t e l e:


.....
Ing. Růžena Vrbová
Vedoucí oddělení pozemkových úprav
Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj,
pověřena výkonem práv zadavatele

GEO Hrubý, spol. s r.o.
Doud
IČO:
.....
Ing. Zdeněk Hrubý
GEO Hrubý spol. s r.o.

Z a o b j e d n a t e l e č. 2:

.....
Ing. Václav Černý
Letiště Karlovy Vary s.r.o.

Letiště Karlovy Vary s.r.o.
jednatel