

## DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele: 738-2013-529202 ze dne 6.3.2014, na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kolová a Háje u Karlových Var (dále jen „KoPÚ“) uzavřené na základě nabídky na veřejnou zakázku: KPÚ v k.ú. Kolová, Háje u Karlových Var, Mrázov, Beranovka, Pěkovice a Teplá, ČÁST 1 KPÚ v k.ú. Kolová a Háje u Karlových Var, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11.3.2014

### uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika, Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Růžena Vrbová, vedoucí oddělení pozemkových úprav Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj, pověřena výkonem práv zadavatele
Adresa:	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Tel./Fax.:	+ 420 355 311 765 / + 420 355 311 719
E-mail:	karlovarsky.kraj@spucr.cz
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Rau, vedoucí Pobočky Karlovy Vary
Tel.:	+ 420 702 167 723
E-mail:	j.rau@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	CZ 01312774

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	GEO Hrubý spol. s. r. o..
Sídlo:	Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Zastoupený:	jednatel Ing. Zdeňkem Hrubým
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Hrubý
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Hrubý
Tel./Fax.:	+420 377 237 577 / + 420 377 237 544
E-mail:	geo@geo.cz
ID DS:	7s47464
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČ:	25227751
DIČ:	CZ 25227751

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 10235  
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: Ing. Zdeněk Hrubý, Ing. Hana Šebková

dále jen „zhotovitel“.

V souladu s ustanovením Čl. IX bodu 3. Smlouvy o dílo a na základě ustanovení bodu 3.3. zadávací dokumentace – Podmínky pro změnu termínů uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č.j. 738-2013-529202.

## Čl. 1 Vymezení rozsahu změn

### 1. Změna termínu dokončení fakturačního celku

Termín ukončení níže uvedených ucelených částí a fakturačních celků uvedených v Příloze č. II ke Smlouvě o dílo, č. obj. 738-2013-529202 – KPÚ v k. ú. Háje u Karlových Var vč. Dodatku č. 1 této smlouvy se mění následovně:

#### Původní údaj:

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území s šetřením hranic vč. katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ včetně stabilizace	100bm	139	400	55 600	30.7.2015
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., - vytyčení pozemků včetně stabilizace	100bm	20	800	16 000	30.7.2015
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	183	200	36 600	30.8.2015

#### Nový údaj:

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území s šetřením hranic vč. katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ včetně stabilizace	100bm	139	400	55 600	30.9.2015
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., - vytyčení pozemků včetně stabilizace	100bm	20	800	16 000	30.9.2015
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	183	200	36 600	30.10.2015

Žádost o změnu termínu je zdůvodněna podáním žádosti Agentury ochrany přírody a krajiny ze dne 3.7.2015 a jejím doplnění ze dne 14.7.2015, o zahrnutí pozemku p. č. 109 v k. ú. Háje u Karlových Var do obvodu KoPÚ z důvodu provedení směny uvedeného pozemku. Požadovaná směna pozemků, která byla s příslušnými vlastníky již projednána a odsouhlasena, zajistí těmto vlastníkům možnost racionálního využití pozemků. Zahrnutí předmětného pozemku si vyžádá došetření obvodu KoPÚ a s tím související opravu geometrického plánu. K posunu termínu dochází také u fakturačního celku 1.6, jelikož pro zpracování soupisů nároků vlastníků pozemků je výsledek šetření hranic v terénu nedílným podkladem.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č.1, zůstávají beze změn.

## Čl. 2 Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu.
2. Ta ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 2 smlouvy nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne: 20.7.2015

V Plzni dne: 20.7.2015

POZEMKOVÝ ÚŘAD  
úřadový úřad pro Karlovarský kraj  
18773  
Karlovy Vary

GEO Hrubý spol. s r.o.  
Doudlevecká 26, 301 08 Plzeň  
Tel.: 377 237 577  
E-mail: 377 237 544  
IČO: 25 751

.....  
Ing. Růžena Vrbová  
Vedoucí oddělení pozemkových úprav  
Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský  
kraj,  
pověřena výkonem práv zadavatele

.....  
Ing. Zdeněk Hrubý,  
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.