

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: 316070/05/2018 + 316300/03/2018

číslo smlouvy zhotovitele: 02012018

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. František Barák – předseda představenstva

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Pavel Radoň, DiS. – technický dozor investora

2/ Zhotovitel: **VODOEKOSTAV s.r.o.**

sídlo/místo podnikání: Černilovská 25, 500 03 Hradec Králové - Rusek
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5061

jejímž jménem jedná: Ludvík Šulc - jednatel

IČ: 49814052

DIČ: CZ 49814052

bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové

číslo účtu: 176551463/0300

telefon: 495 261 152

fax: 495 261 152

e-mail: info@vodoekostav.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ludvík Šulc - jednatel

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Miroslav Dědek - stavbyvedoucí

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo upravuje předmět smlouvy (dle bodu II.), termín dokončení díla a jeho předání objednateli (dle bodu III.) a cenu díla (dle bodu IV.) ze smlouvy o dílo.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu (ZL č. 1), který obsahuje položkový rozpočet víceprací a méněprací. Tento změnový list je nedílnou součástí Nabídky k veřejné zakázce „**Dostavba kanalizace Předměřice nad Labem – odpojení dešťových vod - dokončení**“, podané v rámci výběrového řízení. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

3/ S ohledem na zjištěné skutečnosti při provádění zemních prací, které nemohl projektant při zpracování DPS předpokládat (obetonování stávajících kanalizačních šachet, bourání skladby stávajících komunikací, hloubky uložení stávajících podzemních inženýrských sítí) se účastníci dohodly na změně termínu dokončení díla a jeho předání objednateli.

C) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli dle SOD 30. června 2018

nově

C) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli 13. července 2018

4/ Dodatek č. 1 upravuje cenu díla, která je v rozsahu čl. IV. této smlouvy stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby.

Vzhledem ke změnám rozsahu díla uvedeným v článku II. předmět smlouvy, dochází k následujícím změnám ceny díla.

Cena celkem dle základní SOD bez DPH	4.058.418,00 Kč
Vícepráce celkem dle ZL č.1 bez DPH	299.319,00 Kč
Méněpráce celkem_dle ZL č.1 bez DPH	- 35.352,00 Kč
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH	263.967,00 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	4.322.385,00 Kč

III. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVANÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezačínají žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Příloha č. 1:

1x rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Dostavba kanalizace Předměřice nad Labem – odpojení dešťových vod - dokončení“ (změnový list č.1)

Za objednatele:

V Hradci Králové dne

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

.....
Ing. František Barák
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Ludvík Šulc
jednatel
VODOEKOSTAV s.r.o.

KNIHA VÍCEPRACÍ , ODPOČTŮ A ZMĚN				
NÁVRH ZMĚNY				číslo: 1
Kanalizace Předměřice nad Labem – dostavba – SO 09				
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.				
Zhotovitel: VODOEKOSTAV s.r.o.				
Navrhovatel:		VODOEKOSTAV s.r.o.		
Příjemce návrhu:		VAK Hradec Králové, a.s.	Datum: 21.6.2018	
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
Odkazy	na specifikaci:	-		
	na výkresy:	-		
	na rozpočtové podklady:	- rozpočet díla		
	na jinou část smlouvy:	-		
POPIS ZMĚNY:				
1) Zemní práce + komunikace				
<p>Oproti DPS dojde k navýšení množství zemních prací a tím spojených činností, jelikož pod stávající asfaltovou komunikací v ul. Školská je dle skutečnosti podkladní beton v tl. 200 mm a podklad z kameniva tl. 200 mm (v DPS uvažován pouze podklad z kameniva tl. 400 mm). Změna je řešena na základě provedení zemních prací a zjištěných skutečností, o kterých nemohl projektant při zpracování DPS vědět. Jedná se o vícepráce.</p> <p>Dále dojde ke změnám v množství skladby komunikace pro finální úpravu komunikací. S ohledem na šikmé přechody kanalizace přes komunikaci ve správě SÚS KHK, správce požaduje provést finální úpravu komunikace v pravidelném obdélníkovém tvaru. Tuto skutečnost mohl projektant při zpracování DPS předpokládat. Celkově se jedná o vícepráce.</p>				
2) Stoka E3				
<p>Oproti DPS dojde ke stavebním úpravám stávající revizní šachty 150, která je stavebně nevyhovující. Šachta bude doplněna o skruž 1000/1000, konus 1000/600 a poklop typ D s odvětráním. Dále je na základě zemních prací zjištěna potřeba přepojení stávajících kanalizačních přípojek pro čp. 199 nutno vysadit odbočku 400/160 mm a 400/200 mm a přepojení stávající uliční vpusti DN 200 mm. Změna je řešena na základě provedených zemních prací a zjištěných skutečností, které mohl projektant při zpracování DPS předpokládat. Jedná se o vícepráce.</p>				
3) Stoka E4				
<p>Při provádění zemních prací při křížení stávající kanalizace DN 600 mm v ul. Školská byla zjištěna skutečná hloubka uložení této kanalizace. Její uložení je v kolizi s navrhovaným uložením nové kanalizace DN 400 mm. Zhotovitel proto navrhuje provést výškovou shybkou dešťové kanalizace pod stávající kanalizací DN 600 mm. Pod tímto potrubím povede potrubí kanalizace DN 250 mm v délce 2,5 m. Tuto skutečnost nemohl projektant při zpracování DPS vědět. Do DN 400 mm dojde k přepojení 2 ks stávajících uličních vpustí. Toto projektant při zpracování DPS opomněl. Jedná se o vícepráce.</p>				

<i>Počet připojených listů specifikací: 4x A4</i>			<i>Počet připojených výkresů: 0</i>		
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší mě	jiné okolnosti
Jméno a podpis navrhovatele: <i>Ludvík Šulc</i>					
Stanovisko objednatele: K výše uvedené změně zhotovitel předloží cenovou kalkulaci ke schválení.					
Stanovisko zhotovitele: Na základě skutečnosti předkládáme výše popsanou změnu.					
Stanovisko projektanta: S výše uvedenou změnou souhlasím.					
Stanovisko provozovatele: S výše uvedenou změnou souhlasím.					
<i>Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.</i>					

Objednatel souhlasí/~~nesouhlasí~~ s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem.

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

číslo: 1

Kanalizace Předměřice nad Labem – dostavba – SO 09

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VODOEKOSTAV s.r.o.

Navrhovatel: VODOEKOSTAV s.r.o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 21.6.2018

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
------------------------------------	--------	--------	----------	--------

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny

Vícepráce

- 1) zemní práce + komunikace..... + 152.472,00 Kč
- 2) stoka E3 + 75.196,00 Kč
- 3) stoka E4 + 71.651,00 Kč

Vícepráce celkem + 299.319,00 Kč

Méněpráce:

- 1) zemní práce + komunikace..... - 35.352,00 Kč

Méněpráce celkem - 35.352,00 Kč

Počet listů příloh: 4x A4

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

+ 263.967,00 Kč

(plus dvěstěšedesáttřítisícdevětsetšedesátsedm korun českých)

Zpracoval: Ludvík Šulc

Převzal: Pavel Radoň, DiS.

Datum: 21.6.2018

Datum: 22.6.2018

KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

číslo: 1

Kanalizace Předměřice nad Labem – dostavba – SO 09

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VODOEKOSTAV s.r.o.

Navrhovatel: VAK Hradec Králové, a.s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 25.6.2018

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poštem	faxem	osobně
---------------------------------------	--------	--------	-------	--------

Vyjádření projektanta:

Vyjádření provozovatele:

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací: 4x A4

Počet připojených výkresů: 0

Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy):

+ 263.967,00 Kč

(plus dvěšestšedesáttřítisícdevětsetšedesátsedm korun českých)

Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy):

Nová cena díla bude uvedena v dodatku č.1 ke smlouvě o dílo

316 070/05/2018 + 316 300/03/2018

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	----------------------	--------------------------------------	----------------------	-----------	-------------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Podpis zmocněnce objednatele:

Ludvík Šulc
Datum: 25.6.2018

Ing. Pavel Loskot
Datum: