

<b>ZMĚNOVÝ LIST č. 1</b>		Smlouva o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti pro veřejnou zakázku – Silnice III/2624 Česká Lípa - Kozly, rekonstrukce silnice
<b>2017167/D</b>		
Název akce:	<b>Silnice III/2624 Česká Lípa - Kozly, rekonstrukce silnice</b>	
Investor:	<i>Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace</i>	
Zhotovitel:	<i>SUDOP PRAHA a.s.</i>	
<b><u>Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:</u></b>		
<p><b>Odůvodnění víceprací:</b> V průběhu plnění Smlouvy bylo zjištěno, že požadované rekonstrukce autobusových zastávek, tzn. vybudování normových nástupišť a nové zřízení zálivu autobusové zastávky, představují takový zásah do okolních pozemků, je nutné uvedená nástupiště a záliv nově umístit. Tato skutečnost byla objednateli sdělena na výrobním výboru i s návrhem řešení. Investor požadoval minimalizovat rozsah řešení s poukazem na hospodárnost stavby. Zhotovitel navrhl řešení, které bylo ze strany objednatele odsouhlaseno. S ohledem na zachování hospodárnosti plnění veřejné zakázky bylo dohodnuto, že činnosti spojené s vypracováním projektové dokumentace pro autobusové zastávky včetně související inženýrské činnosti a následné zanesení tohoto řešení do projektové dokumentace DSP/PDPS dle Smlouvy zajistí zhotovitel. Vzhledem k tomu, že autobusové zastávky bude nutné projednat a povolit jako nově umístěnou stavbu, je potřebné vypracovat k tomu příslušnou dokumentaci a zajistit potřebné povolení, tj. pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení. V souladu se zákonem č. 183/2006 v platném znění bude projektová dokumentace zpracována a projednána jako dokumentace pro sloučené stavební a územní řízení v rozsahu dle přílohy č. 11 vyhlášky 499/2006 v platném znění a projektová dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 146/2008 v platném znění.</p> <p>Výše uvedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nutné je provést pro řádné dokončení celého díla.</p>		
Cena služby bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	Cena méněprací bez DPH:
1 164 000,00 Kč	<b>116 376,00 Kč</b>	- <b>0,00 Kč</b>
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH.	Absolutní hodnota změny v % (max. 10 % dle §222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb.)	Cena změny závazku ze smlouvy dle §222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb.
<b>116 376,00 Kč</b>	<b>9,998 %</b>	<b>116 376,00Kč</b>
DPH 21%	Celkový cenový nárůst včetně DPH	
<b>24 438,96 Kč</b>	<b>140 816,96 Kč</b>	
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:		Datum: