

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SNP2/2018/SOD/002/UPV

„Sokolská 1869/18 – rekonstrukce nebytových prostor“

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sídlo: Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2
IČ: 049 58 268
Zastoupený: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]
Tel: [REDACTED]

Zhotovitel: Václav Motl
Sídlo: [REDACTED]
IČ: 48319571
DIČ: CZ510315146
Bankovní spojení: [REDACTED]
Tel.,email: [REDACTED]

spolu níže uvedeného dne, měsíce, roku uzavírají tento

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SNP2/2018/SOD/002/UPV
uzavřené dne 18. 1. 2018 (dále jen „Smlouva o dílo“):

I. Předmět dodatku

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně Smlouvy o dílo takto:

1.1 Cena díla

V čl. V Cena díla odst. 1 Smlouvy o dílo se z důvodu nutnosti provedení stavebních úprav neobsažených v původních zadávacích podmínkách dle Změnového listu č. 1 objednatelem potvrzeným 16. 5. 2018 (Příloha č. 1) v rozsahu změnového rozpočtu (Příloha č. 2) zvyšuje cena za dílo o 322.857,- Kč bez DPH, dle Změnového listu č. 2 objednatelem potvrzeným 27. 3. 2018 (Příloha č. 3) v rozsahu změnového rozpočtu (Příloha č. 4) se zvyšuje o 50.505,- Kč bez DPH, dle Změnového listu č. 3 objednatelem potvrzeným 27.3.2018 (Příloha č. 5) v rozsahu změnového rozpočtu (Příloha č. 6) se zvyšuje o 40.420,80 Kč bez DPH, dle Změnového listu č. 4 objednatelem potvrzeným 27. 3. 2018 (Příloha č. 7) v rozsahu změnového rozpočtu

(Příloha č. 8) se snižuje o 320,- Kč bez DPH, přičemž se po vzájemném započtení víceprací a méněprací celková cena za dílo zvyšuje o 413.062,80 Kč bez DPH na 4.662.383,60 Kč bez DPH, tj. na 5.641.484,16 Kč včetně DPH (rekapitulace - Příloha č. 9), tudíž se uvedený odstavec nahrazuje novým zněním, které zní následovně:

V. Cena díla

1. „Celková cena za dílo se stanoví jako smluvní cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou dobu trvání veřejné zakázky) ve výši:

Sokolská 1869/18 - rekonstrukce nebytových prostor	Bez DPH v Kč	DPH 21 % v Kč	Celkem vč. DPH v Kč
Cena celkem - INVESTICE	4.662.383,60	979.100,56	5.641.484,16

Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr), který je Přílohou č. 1 Smlouvy o dílo, se tak v rozsahu uvedených změnových rozpočtů v dotčených položkách (v rozsahu víceprací ve výši 413.062,80 Kč bez DPH) mění“.

1.3 Ostatní ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.

II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.2 Strany prohlašují, že tento dodatek představuje projev jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, a jako takový jej stvrzují svými podpisy.
- 2.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotovení.

V Praze, dne 31.5.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Václav Motl

MOTL Václav

Stavební, malířsko-lakýrnická firma

DIČ: CZ510315146 IČO: 48319571

PRÍLOHA č. 1

Název akce:

„Sokolská 1869/18 – rekonstrukce nebyt.prostor“

Změnový list č.1

Datum: 20.3.2018

POPIS ZMĚNY:

Při realizaci bylo zjištěno, že u nově navržených rozvodů chladiva je nutné doplnění jiných typů rozdělovačů a BP boxů. Cena původně navržených odboček a distribučních boxů bude odečtena. V průběhu realizace byl vznesen požadavek na doplnění podružných elektroměrů pro rozvaděče nájemce v 1.PP, 3.NP, 4.NP a 5.NP.

Dále bylo zjištěno, že stávající klíčky na oknech jsou špatně funkční a je nutná jejich výměna.

Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách.

Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neoddelitelný od původní zakázky.

Zpracoval:
Motl Václav
Prokopova198/2, 130 00 Praha 3

Objednatel:
Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2

Důvod:
méněpráce
vícepráce

záměr
objednatele

opomenutí v
projektové
dokumentaci

chyba
zhotovitele

vyšší moc

jiné
okolnosti

OHODNOCENÍ ZMĚNY:

Datum: 20.3.2018

Přípočty 404.812,00 Kč
Odpočty -81.955,00 Kč

Celkem 322.857,00 Kč bez DPH

MOTL Václav
Stavění, měřičsko-ukázková firma
Prokopova 198/2, 130 00 Praha 3
DIČ CZ510815148 IČO: 48319571

Předkládá: Václav Motl

POTVRZENÍ ZMĚNY:

Datum: 20.3.2018

16-05-2018

TDS: ing. Jan Bříza

Autorský dozor:

Objednatel: ing.

Správa nemov.
Sokolská 186 - 18
IČ: 049 58 268, D
www.s

Příloha č. 2

Objednatel: SPRAVA NEMOVITOSTI PRAHA 2, s.s. Sokolská 1869/18 120 00 Praha 2 - Nové Město IC: 049 58 268 DIC:				CENOVÁ NABÍDKA č.: 1101802019 V Praze dne: 19.2.2018 Zhotovitel: MOTL VACLAV Prokopova 198/2 130 00 Praha 3 IC: 48319571 DIC: CZ510315146 vypracoval, výtiskuje / tel.: Miroslav Klíma / 737 283 005			
Místo prací: Sokolská 1869/18, Praha 2 - Nové Město Popis prací: Rekonstrukce nebytových prostor - víceprac. (Práce neobsazene v rozpočtu.)							
Por.č.	Název:	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena bez DPH:	DPH 21 %:	Cena včetně DPH:
VICEPRÁCE:							
1) TRUHLARSKÉ KČE:							
R	- práh bukový délka 120 cm, šířka 18 cm, tl.2 cm lakovaný	ks	5,00	430,00	2150,00	451,50	2601,50
R	- montáž prahů dvoukřídlých dveří šířky přes 100 mm	ks	5,00	124,00	620,00	130,20	750,20
R	- dodávka okenní klíčky rozvorové	ks	36,00	110,00	3960,00	831,60	4791,60
R	- montáž okenních klíčků rozvorové	ks	36,00	150,00	5400,00	1134,00	6534,00
Celkem					12130,00	2647,30	14677,30
2) CHLAZENÍ:							
R	- rozdělovač chladiva KHRQ22M29T9						
	- dodávka	ks	4,00	3877,00	15508,00	3256,68	18784,68
	- montáž	ks	4,00	350,00	1400,00	294,00	1694,00
R	- rozdělovač chladiva KHRQ22M20T						
	- dodávka	ks	6,00	3298,00	19788,00	4155,48	23943,48
	- montáž	ks	6,00	350,00	2100,00	441,00	2541,00
R	- BP box BPMKS967A2						
	- dodávka	ks	12,00	18657,00	223884,00	47015,64	270899,64
	- montáž	ks	12,00	3500,00	42000,00	8820,00	50820,00
341110980	- kabel cykly 5x4	m	300,00	50,00	15000,00	3150,00	18150,00
	- JTY 2x1,0 šedivá - 1 bal=100m						
	- dodávka	m	100,00	16,12	1612,00	338,52	1950,52
	- montáž	m	100,00	25,00	2500,00	525,00	3025,00
dle SOD	- potrubí z trub PVC	m	250,00	185,00	41250,00	8662,50	49912,50
R	- stavební přípomoc HZS 59	kpl	1,00	12980,00	12980,00	2725,80	15705,80
Celkem					378022,00	79384,62	457406,62
3) ELEKTROPRÁCE:							
Materiál							
341110980	- kabel cykly 5x4	m	20,00	50,00	1000,00	210,00	1210,00
341408260	- vodič cy 6 zž	m	20,00	16,00	320,00	67,20	387,20
345718700	- lišta LV 40x20	m	20,00	20,00	400,00	84,00	484,00
358224020	- jistič 3x20A	ks	1,00	440,00	440,00	92,40	532,40
389811550	- elektroměr podružný digitální,3-fázový,1-tarif DIN	ks	6,00	1800,00	9600,00	2016,00	11616,00
Montáže							
747233110	- instalace a zapojení jističů	kpl	1,00	100,00	100,00	21,00	121,00
747531100	- instalace elektroměrů	kpl	6,00	80,00	480,00	100,80	580,80
210010108	- instalace kabelových tras	kpl	20,00	30,00	600,00	126,00	726,00
210810017	- instalace vodičů	kpl	40,00	18,00	720,00	151,20	871,20
746211140	- zapojení vodičů	kpl	40,00	25,00	1000,00	210,00	1210,00
Celkem					14680,00	3078,60	17758,60
4) REKAPITULACE SOUCET POLOZEK:					404812,00	85010,52	489822,52
5) Odečet specifikace dodávek chlazení a záruční z rozpočtu							
	Odbočka PMBL 5620	ks	-3,00	4000,00	-12000,00	-2520,00	-14520,00
	Distrib. Box PMBL 3640	ks	-6,00	11490,00	-68940,00	-14477,40	-83417,40
642942111	Osazování záruční nebo rámu dveřních kovových	ks	-1,00	224,00	-224,00	-47,04	-271,04
553311560	zárubeň ocelové pro běžné zdění H 160 800	ks	-1,00	791,00	-791,00	-166,11	-957,11
Celkem					-81955,00	-17210,55	-99165,55
CELKEM REKONSTRUKCE NEBYTOVÝCH PROSTOR -VÍCEPRÁCE:					322857,00	67789,97	390646,97
Objednatel:		[redacted]		Zhotovitel:			

PROTOKOL 3

Název akce: „Sokolská 1869/18 – rekonstrukce nebyt.prostor“					
Změnový list č.2			Datum: 28.02.2018		
POPIS ZMĚNY: Při provádění obkladů bude nutné provést demontáž a opětovnou montáž otopných těles z důvodů provedení keramických obkladů stěn. Dále bude instalována zástěna u sprchového koutu, zápachové uzávěrky k odvodům kondenzátu od klimatizačních jednotek a revizní dvířka. Tyto položky nejsou obsaženy ve VV. V průběhu rekonstrukce bude nutná i instalace SDK podhledů včetně revizních dvířek v prostoru sociálního zařízení. Tyto podhledy je nutné instalovat vzhledem k nutnosti zakrytí nově instalovaných rozvodů klimatizace a VZT pod stropní konstrukcí. Při provádění podlah bude nutné doplnění přechodových lišt v místech napojení povlakových krytin na keramickou dlažbu. Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neoddělitelný od původní zakázky.					
Zpracoval: Motl Václav Prokopova 198/2, 130 00 Praha 3			Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2		
Důvod: méněpráce vícepráce	záměr objednatele	opomenutí v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
OHODNOCENÍ ZMĚNY:			Datum: 28.02.2018		
Celkem 50.505,00 Kč bez DPH					
Předkládá: Václav Motl					
POTVRZENÍ ZMĚNY:			Datum: 27 -03- 2018		
TDS: ing. Jan Bříza		Autors		Ob	
ABP HOLDING a.s. Thámova 21/34 186 00 Praha 8 DIČ: CZ15268446 ④				Ing Spr Sok IČ:	

PŘÍLOHA č. 4

Objednatel:
SPRAVA NEMOVITOSTI PRAHA 2, a.s.
 Sokolská 1869/18
 120 00 Praha 2 - Nové Město
 IC: 049 58 268
 DIC:

CENOVÁ NABÍDKA č.: 1101802019
 V Praze dne: 19.2.2018

Zhotovitel:
MOTL VACLAV
 Prokopova 198/2
 130 00 Praha 3

IC: 48319571
 DIC: CZ510315146


Místo prací: Sokolská 1869/18, Praha 2 - Nové Město

vypracoval, vyřizuje / tel.: Miloslav Klíma / 737 283 005


Popis prací: Rekonstrukce nebytových prostor - vícepráce.
 (Práce neobsazene v rozpočtu.)

Por.č.	Název:	POJ:	Množství:	Cena/POJ:	Cena bez DPH:	DPH 21 %:	Cena včetně DPH:
VÍCEPRÁCE:							
1) MONTÁŽ SUCHÝCH STAVEB (SDK):							
76313-1411	- podhled z desek SDK, jednoduché opláštění deska tl. 12,5 mm bez TI profil CD, UD	m2	26,00	675,00	17550,00	3685,50	21235,50
76313-1913	- zhotovení otvorů v podhledech pro revizní dvířka přes 0,25 do 0,50 m2	ks	6,00	743,00	4458,00	936,18	5394,18
76317-2315	- montáž revizních dvířek 600x600 mm	ks	6,00	287,00	1602,00	336,42	1938,42
898763403	- přesun hmot v obj. do v. 24 m	t	0,32	900,00	288,00	60,48	348,48
dodávka	- revizní dvířka 600 x 600 mm	ks	6,00	960,00	5760,00	1209,60	6969,60
Celkem					29858,00	6228,18	35886,18
2) TRUHLARSKÉ KCE:							
76669	- přechodová lišta do dveřního otvoru 80 cm	ks	10,00	135,00	1350,00	283,50	1633,50
76669-9753	- montáž přech. list dveří jednokřídlých šířky do 100 mm	ks	10,00	49,00	490,00	102,90	592,90
Celkem					1840,00	386,40	2226,40
3) ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE, USTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ:							
dodávka	- sprchová zástěna čtvercuh	soubor	1,00	5997,00	5997,00	1259,37	7256,37
72524-							
9103	- montáž sprchové zástěny	soubor	1,00	1000,00	1000,00	210,00	1210,00
55347619R	- revizní dvířka bílá 200x250 mm	ks	7,00	142,00	994,00	208,74	1202,74
72585-312	- sifony HL 136 odvod kondenzátu	ks	10,00	684,00	6840,00	1436,40	8276,40
0	- demontáž otopných těles	m2	3,60	570,00	2052,00	430,92	2482,92
0	- připojení otopných těles	m2	3,60	590,00	2124,00	446,04	2570,04
Celkem					19007,00	3991,47	22998,47
REKAPITULACE SOUCET POLOZEK:					50505,00	10606,05	61111,05
CELKEM REKONSTRUKCE NEBYTOVÝCH PROSTOR - VÍCEPRÁCE:					50505,00	10606,05	61111,05

Objednatel:



Zhotovitel:



PŮTOHA č. 5

Název akce: „Sokolská 1869/18 – rekonstrukce nebyt.prostor“					
Změnový list č.3			Datum: 28.02.2018		
POPIS ZMĚNY: Položka dle CN: V průběhu rekonstrukce bylo zjištěno, že se v části rekonstruovaného prostoru se nachází stávající SDK podhled ve špatném technickém stavu. Tento podhled navrhujeme demontovat odvézt a ekologicky zlikvidovat. Dále bylo zjištěno, že některé stávající stěny a prahy nejsou v ideálním stavu. Určené příčky proto navrhujeme potáhnout sklotextilní sítkou do lepicí hmoty, a poškozené prahy navrhujeme nahradit. Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neoddělitelný od původní zakázky.					
Zpracoval: Motl Václav Prokopova 198/2, 130 00 Praha 3			Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2		
Důvod: <u>méněpráce</u> <u>vícepráce</u>	<u>záměr</u> <u>objednatele</u>	<u>opomenutí v</u> <u>projektové</u> <u>dokumentaci</u>	<u>chyba</u> <u>zhotovitele</u>	<u>vyšší moc</u>	<u>jiné</u> <u>okolnosti</u>
OHODNOCENÍ ZMĚNY:			Datum: 28.02.2018		
40.420,80 Kč bez DPH					
Předkládá: Václav Motl [redacted]					
POTVRZENÍ ZMĚNY:			Datum:		
27 -03- 2018					
TDS: ing. Jan Bříza		Autorský dozor:		Objednatel:	
ABP HOLDING a.s. Thámova 21/34 186 00 Praha 8 DIČ: CZ15268446		[redacted]		Ing. [redacted] Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2 IČ: 04958268	

PŘÍLOHA č. 6

Objednatel:

SPRAVA NEHOVITOSTI PRAHA 2, s.s.
Sokolská 1869/18
120 00 Praha 2 - Nové Město

IC: 049 58 268
DIC:

CENOVÁ NABÍDKA č.: 1101802019
V Praze dne: 19.2.2018

Zhotovitel: MOTL VACLAV
Prokopova 198/2
130 00 Praha 3

IC: 48319571
DIC: CZ510315146

vypracoval, vyřizuje / tel.: Miloslav Křima / 737 283 005

Místo prací: Sokolská 1869/18, Praha 2 - Nové Město

Popis prací: Rekonstrukce nebytových prostor - vícepráce.
(Práce neobsazene v rozpočtu.)

Pop.č.:	Název:	MJ:	Množství:	Cena/MJ:	Cena bez DPH:	DPH 21 %:	Cena včetně DPH:
VICEPRÁCE:							
1)	OSTATNI KCE, PRÁCE, BOURÁNÍ:						
78323-1822	- demontáž SDK, profily UD, CD podhledy dvojitě	m2	113,00	86,50	9774,50	2052,85	11827,15
	Čelkem				9774,50	2052,85	11827,15
2)	PRESUN VYBOURANÝCH HMOT:						
99678-3303	- přesun hmot přes 8 do 15 km	t	1,85	895,00	1476,75	310,12	1786,87
997002611	- nakládací suř, vybouraných hmot	t	1,65	99,00	163,35	34,30	197,65
	- odvoz suř, vybour.hmot na skládku do 1 km se složením	t	1,65	233,00	384,45	80,73	465,18
997013509	- příplatek k odvozu přes 1 km	t	16,50	10,50	173,25	36,38	209,63
	- poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce	t	1,65	1130,00	1864,50	391,55	2256,05
	Čelkem				4982,30	853,08	4915,38
3)	UPRAVA POVRCHU:						
61214-2001	- potažení vyztužené sítě do lepicí hmoty vnitřní stěny ylong	m2	126,00	189,00	23814,00	5000,94	28814,94
	Čelkem				23814,00	5000,94	28814,94
4)	TRUHLARSKÉ KCE:						
61187422 R	- práh bukový délka 120 cm, šířka 18 cm, tl.2 cm lakovaný	ka	5,00	430,00	2150,00	451,50	2601,50
76669-5233	- montáž prahů dvoukřídlých dveří šířky přes 100 mm	ks	5,00	124,00	620,00	130,20	750,20
	Čelkem				2770,00	581,70	3351,70
REKAPITULACE SOUCET POLOZEK:					40420,80	8488,37	48909,17
CELKEM REKONSTRUKCE NEBYTOVÝCH PROSTOR -VÍCEPRÁCE:					40420,80	8488,37	48909,17





Objednatel:

Spř. [redacted]
Sok. [redacted]
IČ: [redacted] 2, s.s.
Praha 2
958268

Zhotovitel:



PŮTOHA č. 7

Název akce:					
„Sokolská 1869/18 – rekonstrukce nebyt.prostor“					
Změnový list č. 4			Datum: 12.03.2018		
POPIS ZMĚNY:					
<p>Na základě požadavků investora navrhujeme úpravu specifikace a počtu jednotlivých zařízení v rekonstruovaném prostoru na adrese Sokolská 18. Konkrétně se jedná o Navýšení počtu datových zásuvek na 120 ks, navýšení počtu IP telefonů na 40 ks, zrušení samostatného přístupového systému a rozšíření stávajícího přístupového systému do rekonstruovaných pater. Instalace bezdrátového zabezpečení vstupních dveří a dveří do dvora. Instalace samostatného kódovými jednotlivých kanceláři.</p> <p>Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách.</p> <p>Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neoddělitelný od původní zakázky.</p>					
Zpracoval: Motl Václav Prokopova 198/2, 130 00 Praha 3			Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2		
Důvod: méněpráce vícepráce	<u>záměr</u> <u>objednatele</u>	<u>opomenutí v</u> <u>projektové</u> <u>dokumentaci</u>	<u>chyba</u> <u>zhotovitele</u>	<u>vyšší moc</u>	<u>jiné</u> <u>okolnosti</u>
OHODNOCENÍ ZMĚNY:			Datum: 28.02.2018		
- 320,00 Kč bez DPH					
Předkládá: Václav Motl 					
POTVRZENÍ ZMĚNY:			Datum:		
			27-03-2018		
TDS: ing. Jan Bříza		Autorský dozor:			
ABP HOLDING a.s. Thámská 21/34 186 00 Praha 8 DIČ: CZ15268446				Správa nemovitostí Praha 2, a.s. 	

Příloha č. 2

Příloha ke změnovému listu č.4

VNITRNÍ SLABOPROUDÉ ROZVODY							
NEDODANE	jedm.		materiál/j		montáž/j		celkem
	.	mn	ed.	ed.	celkem	celkem	
řídící jednotka pro čtečku karet TCP	ks	6	10 500,00	1 000,00	63 000,00	6 000,00	69 000,00
čtečka karet motorola	ks	6	7 500,00	1 000,00	45 000,00	6 000,00	51 000,00
SW server pro správu karet (100) karet	ks	1	7 200,00	800,00	7 200,00	800,00	8 000,00

CELKEM NEDODÁNO

128 000,00
kč bez DPH

VNITRNÍ SLABOPROUDÉ ROZVODY							
VÍCEPRÁCE	jedm.		materiál/j		montáž/j		celkem
	.	mn	ed.	ed.	celkem	celkem	
Datová zásuvka 2x RJ-45, Cat6, komplet včetně instalační krabičky,	ks	60	250,00	150,00	15 000,00	9 000,00	24 000,00
Kabel UTP Cat6a	m	1200	14,00	12,00	16 800,00	14 400,00	31 200,00
Patch panel, 1U, 16 portů, Cat6a	ks	4	800,00	1 000,00	3 200,00	4 000,00	7 200,00
IP telefon	ks	20	1 700,00	400,00	34 000,00	8 000,00	42 000,00
spínací modul pro zámky	ks	5	1 200,00	400,00	6 000,00	2 000,00	8 000,00
klávesnice s displejem a čtečkou	ks	1	1 900,00	600,00	1 900,00	600,00	2 500,00
ovládací moduly	ks	10	110,00	100,00	1 100,00	1 000,00	2 100,00
bezdrátový magnet	ks	2	1 190,00	400,00	2 380,00	800,00	3 180,00
bezdrátový přijímač	ks	1	2 600,00	400,00	2 600,00	400,00	3 000,00
přístupová karta	ks	30	100,00	50,00	3 000,00	1 500,00	4 500,00

CELKEM VÍCEPRÁCE

127 680,00
kč bez DPH

Na základě požadavků investory budou provedeny tyto změny:

1. Zrušení dodávky samostatného přístupového systému.
2. navýšení počtu datových zásuvek v kancelářích na dvojnásobek
3. navýšení počtu IP telefonů na dvojnásobek
4. rozšíření stávajícího přístupového systému na 3, 4, 5 patro a s tím spojená dodávka komponentů
5. bezdrátové zabezpečení vstupních dveří a dveří do dvora.

Správní úřad, a.s.
Sokolova 2
IČ: 18268

Příloha č. 9

Rekapitulace ceny díla:

Sokolská 1869/18 – rekonstrukce nebytových prostor	v Kč bez DPH	v Kč DPH 21 %	Celkem vč. DPH v Kč
cena celkem dle SOD	4 249.320,80	892.357,37	5 141.678,17
cena celkem dle změnových listů	413.062,80	86.743,19	499.805,99
cena celkem dle Dodatku č.1 k SOD	4 662.383,60	979.100,56	5 641.484,16

Rozpočtové opatření MČ Praha 2 k zajištění potřebných finančních prostředků bylo schváleno
Usnesením RMČ Praha 2 č. 425 ze dne 28.5. 2018.

