

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

1. Město Krnov

se sídlem: Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
zastoupené:
ve věcech smluvních: PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová, starostka
ve věcech technických: Ing. Klára Hazuchová, pověřena vedením odboru veřejných zakázek
tel. 554 697 234, e-mail: khazuchova@mukrnov.cz
Ing. Zbyněk Moravec, referent odboru veřejných zakázek
Tel. 554 697 239, e-mail: zmoravec@mukrnov.cz
IČ: 00296 139
DIČ: CZ 00296139
bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov
č. účtu: 728771/0100
Město je plátcem DPH

dále jen objednatel

Městský úřad Krnov
Doručeno: 21.05.2018 16:11:34
KRNOVZ-37451/2018
listy: 2 přílohy: 0 druh př.: 0
doporuč.:



2. JANKO Projekt s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C 61677
se sídlem: Albrechtická 16, 794 01 Krnov
zastoupený: Ing. Dobroslav Janko, jednatel
ve věcech smluvních: Ing. Dobroslav Janko, jednatel
ve věcech technických: Ing. Dobroslav Janko, jednatel
IČ: 03872394
DIČ: CZ03872394
bankovní spojení: ČSOB Krnov
číslo účtu: 269225077/0300
Tel.: 603 588 925, 554 614 257,
Email: info@jankoprojekt.cz

dále jen zhotovitel

Projektová dokumentace pro stavební povolení a projektová dokumentace pro provedení stavby

**„Turistické informační centrum Krnov, Hobzíková 13/11, Krnov- stavební
úpravy a změna užívání“**

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna doby plnění takto:

Původní termín ukončení prací : projektová dokumentace pro realizaci stavby(DPS)30.4.2018

Nový termín ukončení prací: projektová dokumentace pro realizaci stavby(DPS) **15. 6. 2018**

Důvodem prodloužení termínu je chybějící stanovisko památkové péče k objektu (bude dodáno do 15. 5. 2018 – dle koordinovaného stanoviska) a na to navazující zahájení stavebního řízení a samotné stavební povolení. Toto vše by mělo být podkladem pro zpracování realizační dokumentace stavby v takovém rozsahu, aby již byl neměnný a byly v něm veškeré podmínky jak památkové péče, tak stavebního povolení zahrnuté a zapracované.

Ostatní, tímto Dodatkem nezměněné, články zůstávají i nadále v platnosti
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými
zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců smluvních stran.

V Krnově dne 24. 5. 2018

V Krnově dne 24. 5. 2018

Objednatel:

osobní údaj

.....

PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová
starostka



Zhotovitel:

osobní údaj

.....

Ing. Dobroslav Janko

JANKO
projekt

JANKO Projekt s.r.o., Albrechtická 807/16
794 01 KRNOV, IČ: 03872394
tel: 554 614 257 info@jankoprojekt.cz