

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s. p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
Ve věcech smluvních oprávněn jednat: [REDAKCE] pověřen vedením závodu Horní Morava
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
Tel: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

2. Zhotovitel:

Dopravní projektování, spol. s r.o.

Sídlo: Janáčkova 1194/12, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 15152
Zastoupen: [REDAKCE]
IČO: 25361520
DIČ: CZ25361520
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 196362900257/0100
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
Tel: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

II. Předmět dodatku

- Mezi smluvními stranami byla dne 21. 7. 2017 uzavřena smlouva o dílo č. PM031485/2017-ZHMTDS/Novk (č. smlouvy zhotovitele: 17084), jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**VD Karolinka, oprava asf. povrchu přístupové komunikace a areálu domku hrázného – II. etapa**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“).
- V průběhu provádění díla a související inženýrské činnosti došlo k obnově operátu na katastrálním úřadu a majitelé pozemků dotčených stavbou vydali nesouhlasné stanovisko. Součástí stanoviska vlastníků byla podmínka, že souhlas se stavbou je možný až po provedení majetkových převodů dotčených pozemků na Povodí Moravy, s.p.. Tyto skutečnosti mají vliv na termín dokončení díla. O těchto skutečnostech byl ke dni 9. 11. 2017 proveden zápis o překážce v provádění díla dle bodu ii) Všeobecných obchodních podmínek. Ze strany Povodí byly zahájeny kroky k provedení majetkoprávního převodu dotčených pozemků. Protože je již odsouhlasena s vlastníky dotčených pozemků kupní smlouva, je možno stanovit nový termín dokončení a předání DSP.

3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:
V článku **III. Doba plnění díla** se odst. 1 mění a nově zní takto
1. *Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:*
- Termín zahájení provádění díla: **do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy***
Termín dokončení DSP (včetně geodetických, průzkumných prací a posouzení) a její předání:
do 31. 8. 2018
- Termín podání kompletní žádosti o vydání stavebního povolení:*
do 10 dnů od převzetí DSP objednatelem
- Termín dokončení DPS a vypracování plánu BOZP a jejich předání:*
do 10 dnů od vydání pravomocného stavebního povolení
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.
5. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). Objednatel se zavazuje tuto smlouvu uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě.

V Olomouci dne: 15. 6. 2018

V Ostravě dne: 25. 6. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
[redacted]
pověřený vedením závodu Horní Morava

.....
Dopravní projektování, spol. s r.o.
[redacted]
jednatel společnosti