




MC22P001XM2Z  
EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Praha – pól růstu ČR

Aj. S 0047/2017/3  
Ev. S 00039/2018



## DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

ČÍSL0 2/SV/2017 ZE DNE 19. 7. 2017

VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1 ZE DNE 5. 3. 2018 A DODATKU Č. 2 ZE DNE 23. 3. 2018

### „Navýšení kapacity ZŠ U Obory“

Níže uvedené smluvní strany

<b>Název:</b>	Městská část Praha 22
<b>Sídlo:</b>	10400 Praha - Uhříněves, Nové náměstí 1250/10
<b>IČO:</b>	00240915
<b>DIČ:</b>	CZ00240915
<b>Právní forma:</b>	801 – městská část hlavního města Prahy
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Petrem Semeniukem, radním pro investice a infrastrukturu MČ, na základě plné moci
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:</b>	Ing. Petr Semeniuk, radní pro investice a infrastrukturu MČ
<b>Oprávněný zástupce ve věcech technických:</b>	Ing. Petr Semeniuk, radní pro investice a infrastrukturu MČ

(„objednatel“)

a

<b>Název:</b>	Polabská stavební CZ, s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Oseček 87, 289 41 Pňov - Předhradí
<b>IČO:</b>	26115875
<b>DIČ:</b>	CZ26115875
<b>Právní forma:</b>	Společnost s ručením omezeným
<b>Zápis v OR:</b>	OR vedený u MS v Praze, oddíl C, vložka 71461
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Milanem Točikem, jednatelem
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:</b>	Ing. Milan Točík, MBA, jednatel
<b>Oprávněný zástupce ve věcech technických:</b>	Ing. Milan Točík, MBA

(„zhotovitel“)

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo číslo 2/Sv/2017 ze dne 19. 7. 2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 5. 3. 2018 a Dodatku č. 2 ze dne 23. 3. 2018 na realizaci zakázky s názvem „**Navýšení kapacity ZŠ U Obory**“.

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách a úpravách smlouvy o dílo. V souladu s usnesením 16. mimořádného zasedání Rady Městské části dne 20. 6. 2018 v bodě 2) se mění ustanovení čl. 4 (Doba plnění) níže uvedeným způsobem:

#### **4. Doba plnění**

4. 1. „Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat objednateli nejpozději do 31. 7. 2018.

Důvodem změny termínu pro dokončení a předání díla objednateli je nutnost dodržení kvalitativního požadavku na zajištění min. vlhkosti podkladního betonu pod podlahovou krytinu, protože není možné zahájit pokládku podlahové krytiny v plánovaném termínu, neboť podkladní beton vysychá pomaleji, než se předpokládalo.

## **2. Závěrečná ustanovení**

- 2.1. Kromě změn výslovně uvedených v tomto dodatku zůstává Smlouva platná a účinná v původním znění. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento dodatek byl vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Praze dne 29. 6. 2018



Městská část Praha  
Ing. Petr Semeniuk  
radní pro investice a infrastrukturu MČ

V Osečku dne 29. 6. 2018

Polabská stavební společnost, s.r.o.  
Ing. Milan Točík  
objednatel