



## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

číslo smlouvy Objednatele č. 1: E618-S-12709/2016/PH, číslo smlouvy Objednatele č. 2: 2016/005427,  
číslo smlouvy Zhotovitele - Metrostav a.s.: 1605 3616, číslo smlouvy Zhotovitele - OHL ŽS, a.s.:  
SOD00105919, ISPROFOND: 532 352 0013, uzavřené dne 01.12.2016

### Název zakázky: „Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská“

Smluvní strany:

#### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (vedoucí účastník Sdružení zadavatelů)**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(samostatně jako „Objednatel č. 1“)

a

#### **Statutární město Plzeň**

se sídlem: náměstí Republiky 1/1, PSČ 306 32, Plzeň

IČO: 00075370 DIČ: CZ00075370

jednající prostřednictvím: Odboru investic Magistrátu města Plzně, Škroupova 5, PSČ 306 32, Plzeň  
zastoupené: **Ing. Pavlem Grisníkem**, vedoucím OI MMP

(samostatně jako „Objednatel č. 2“)

(společně jako „Objednatel“)

a

---

Projekt Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská je spolufinancovaný EU z programu  
Nástroj pro propojení Evropy (CEF).

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenes odpovědnost za jakékoli využití informací v ní  
obsažených.

**Metrostav a.s.**

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  
IČO: 00014915, DIČ: CZ00014915  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

bankovní spojení: xxxxxxxxxx, Praha 1, č. účtu: xxxxxxxxxx,

zastoupena: **Ing. Františkem Kočím**, členem představenstva a  
**Jánem Dudášem**, členem představenstva,

(dále také jako „**vedoucí společník**“)

a

**OHL ŽS, a.s.**

se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno  
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695

zastoupena: **Ing. Romanem Kocůrkem**, 1. místopředsedou představenstva a  
**Paolem Bee, MBA**, 2. místopředsedou představenstva

(dále také jako „**společník**“)

**SPOLEČNOST: „MTS + OHL – Uzel Plzeň“**

založená v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 21.06.2016 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, kdy vedoucím společníkem je Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, IČO: 00014915, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od objednatelů. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně. Originál Společenské smlouvy ze dne 21.06.2016, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění vedoucího společníka, je součástí předložené nabídky.

(dále všichni též společně označováni jako jen „**Zhotovitel**“)

**PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 jsou následující skutečnosti:

1. Úprava ceny díla a změna rozsahu předmětu plnění podle Smlouvy, číslo smlouvy Objednatel č. 1: E618-S-12709/2016/PH, číslo smlouvy Objednatel č. 2: 2016/005427, číslo smlouvy Zhotovitele - Metrostav a.s.: 1605 3616, číslo smlouvy Zhotovitele - OHL ŽS, a.s.: SOD00105919, uzavřené dne 01.12.2016, ve znění dodatku č. 1. Smluvní strany se v souladu se schváleným Změnovým listem stavby (dále též „ZL“) č. 1, a v souladu s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele. Celkem vícepráce ze ZL č. 1 dle § 222, odst. 6 činí 1 423 395,96 Kč bez DPH. Zároveň jsou obsahem ZL č. 1 méněpráce dle § 222, odst. 6 ve výši 558 055,13 Kč bez DPH.

Jedná se o práce na stavebním objektu SO 34-38-12 Železniční most v km 103,252 trati Plzeň - Domažlice (ev. km 109,836), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které souvisejí zejména s pracemi na vybourání skrytých kamenných konstrukcí a se změnou založení opěr (ZBV č. 33 a č. 36).

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ je cca 0,09 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 2. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3, odst. 3.3, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy.

2. Úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je uvedena cena jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, platná k datu podpisu dodatku č. 1 ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS. V souvislosti s touto skutečností se upravují článek 5, odst. 5.12, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a Příloha č. 4, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

## I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodli na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele č. 1: E618-S-12709/2016/PH, číslo smlouvy Objednatele č. 2: 2016/005427, číslo smlouvy Zhotovitele - Metrostav a.s.: 1605 3616, číslo smlouvy Zhotovitele - OHL ŽS, a.s.: SOD00105919, uzavřené dne 01. 12. 2016, ve znění dodatku č. 1, takto:

### 1) Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající znění odst. 3.3, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH, ve znění dodatku č. 1 947 945 554,87 Kč

Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 2 (práce dle § 222, odst. 6 ze ZL č. 1) + 865 340,83 Kč

Cena Díla bez DPH, ve znění dodatku č. 2 **948 810 895,70 Kč**

slovy: **devět set čtyřicet osm milionů osm set deset tisíc osm set devadesát pět korun českých sedmdesát haléřů**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy (nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2).

## 2) Článek 5. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odst. 5.12, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.12 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Obchodní podmínky
- Příloha č. 2: Technické podmínky:  
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)  
b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby - VTP/R/06/15  
c) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 3: Související dokumenty
- Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla  
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
- Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací  
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby  
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů  
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 9: Přehled rozdělení investic mezi Objednatele č. 1 a Objednatele č. 2  
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

## 3) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku č. 2 v Registru smluv zajistí na základě dohody smluvních stran Objednatel č. 1.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele č. 1: E618-S-12709/2016/PH, číslo smlouvy Objednatele č. 2: 2016/005427, číslo smlouvy Zhotovitele - Metrostav a.s.: 1605 3616, číslo smlouvy Zhotovitele - OHL ŽS, a.s.: SOD00105919, nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve **dvanácti (12)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **osm (8)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **čtyři (4)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je následující příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla  
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2

V Praze dne 27.6.2018  
**Za Objednatele č. 1:**

V Praze dne 18.6.2018  
**Za Zhotovitele Metrostav a.s.:**

---

**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

---

**Ing. František Kočí**  
člen představenstva  
Metrostav a.s.

V Plzni dne 21.6.2018  
**Za Objednatele č. 2**

---

**Ján Dudáš**  
člen představenstva  
Metrostav a.s.  
  
V Brně dne 13.6.2018  
**Za Zhotovitele OHL ŽS, a.s.**

---

**Ing. Pavel Grisník**  
vedoucí Odboru investic  
Magistrátu města Plzně

---

**Ing. Roman Kocúrek**  
1. místopředseda představenstva  
OHL ŽS, a.s.

---

**Paolo Bee, MBA**  
2. místopředseda představenstva  
OHL ŽS, a.s.

**Příloha č. 4  
Rozpis Ceny Díla**

- **Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):**



**Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **82425**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 595006c9-f84a-4ca2-b470-810331f36b5b

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **10.07.2018 10:30:04**



**c710bf56-5115-4ded-b1a0-626d874b3a6b**