

Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „Smlouva“)

„III/00811 Chvatěruby, rekonstrukce mostu ev.č. 00811-2-TDI“

Číslo smlouvy objednatele: 314/KSÚS/2015

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

Atelier PROMIKA s.r.o.

se sídlem: Muchova 9, 160 00 Praha 6

IČ: 26080273

DIČ: CZ26080273

zápis v obchodním rejstříku: vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 103969

bankovní spojení: RB Praha 6, číslo účtu: 4035220001/5500

jejímž jménem jedná Ing. Petr Macek, jednatel

dále jen „Poskytovatel“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „občanský zákoník“), tento:

Články 1. - 5.

Tyto články zůstávají beze změny.

Článek 6.

Cena plnění

- 6.1. Cena plnění je stanovena na základě závazných jednotkových cen jednotlivých položek/hodinových sazeb a materiálních nákladů, uvedených v Soupisu prací – specifikace ceny (Příloha č. 1 Dodatku ke Smlouvě) vynásobených skutečným rozsahem poskytnutého a Objednatelům odsouhlaseného rozsahu plnění. Pro vyloučení pochybností smluvní strany

prohlašují, že veškerá množství uvedená v Soupisu prací jsou pouze odhadovaná a uvedena pro potřeby stanovení nabídkové ceny nabídky Poskytovatele do zadávacího řízení Zakázky. Maximální přípustná (nepřekročitelná) celková Cena plnění bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) však v souladu se zadávacími podmínkami Zakázky odpovídá celkové nabídkové ceně uvedené v nabídce Poskytovatele na plnění Zakázky Kč.

Zdůvodnění navýšení ceny:

Navýšení rozsahu prací a ceny za TDI a koordinátora BOZP vzniklo z důvodu prodloužení délky provádění díla zhotovitelem a to z důvodu na stavbě, v průběhu provádění díla, zjištěných nepředvídatelných skutečností.

Jednalo se o zjištěné betony v přechodových oblastech a u svodidlových sloupků, rozšíření rozsahu nutných úprav líce bet. konstrukcí před sanacemi - broušení, tlaková injektáž trhlin pilířů, zvýšení objemů odtěžování zemin pod opěrami.

Ostatní odstavce zůstávají beze změny.

Články 7. - 11.

Tyto články zůstávají beze změny.

Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:

Příloha č. 1 - Soupis prací – specifikace ceny

V Říčanech dne

V Praze dne

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

Atelier PROMIKA s.r.o.

Ing. Petr Macek, jednatel společnosti