



Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

číslo smlouvy Objednatele č. 1: E618-S-12709/2016/PH, číslo smlouvy Objednatele č. 2: 2016/005427,
číslo smlouvy Zhotovitele - Metrostav a.s.: 1605 3616, číslo smlouvy Zhotovitele - OHL ŽS, a.s.:
SOD00105919, ISPROFOND: 532 352 0013, uzavřené dne 01.12.2016

Název zakázky: „Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (vedoucí účastník Sdružení zadavatelů)

se sídlem: Dlážďená 1003/7, Praha 1 - Nové Město, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(samostatně jako „**Objednatel č. 1**“)

a

Statutární město Plzeň

se sídlem: náměstí Republiky 1/1, PSČ 306 32, Plzeň

IČO: 00075370 DIČ: CZ00075370

jednající prostřednictvím: Odboru investic Magistrátu města Plzně, Škroupova 5, PSČ 306 32, Plzeň
zastoupené: **Ing. Pavlem Grisníkem**, vedoucím OI MMP

(samostatně jako „**Objednatel č. 2**“)

(společně jako „**Objednatel**“)

Projekt Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská je spolufinancovaný EU z programu
Nástroj pro propojení Evropy (CEF).

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenesे odpovědnost za jakékoli využití informací v ní
obsažených.

a

Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 00014915, DIČ: CZ00014915
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

bankovní spojení: xxxxxxxxxx, č. účtu: xxxxxxxxxx,

zastoupena: **Ing. Františkem Kočím**, členem představenstva a
Jánem Dudášem, členem představenstva,

(dále také jako „**vedoucí společník**“)

a

OHL ŽS, a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695

zastoupena: **Ing. Romanem Kocůrkem**, 1. místopředsedou představenstva a
Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva

(dále také jako „**společník**“)

SPOLEČNOST: „MTS + OHL – Uzel Plzeň“

založená v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 21.06.2016 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, kdy vedoucím společníkem je Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, IČO: 00014915, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od objednatelů. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně. Originál Společenské smlouvy ze dne 21.06.2016, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění vedoucího společníka, je součástí předložené nabídky.

(dále všichni též společně označováni jako jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 jsou následující skutečnosti:

1. Úprava ceny díla a změna rozsahu předmětu plnění podle Smlouvy, číslo smlouvy Objednatelů č. 1: E618-S-12709/2016/PH, číslo smlouvy Objednatelů č. 2: 2016/005427, číslo smlouvy Zhotovitele - Metrostav a.s.: 1605 3616, číslo smlouvy Zhotovitele - OHL ŽS, a.s.: SOD00105919, uzavřené dne 01.12.2016, ve znění dodatků č. 1 a č. 2. Smluvní strany se v souladu se schváleným Změnovým listem stavby (dále též „ZL“) č. 1, a v souladu s ustanovením § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele. Celkem vícepráce ze ZL č. 1 dle § 222, odst. 5 činí 12 179 706,38 Kč bez DPH. Zároveň jsou obsahem ZL č. 1 méněpráce dle § 222, odst. 5 ve výši 237 712,91 Kč bez DPH.

Jedná se o práce na sedmi stavebních objektech, jejichž potřeba vznikla v souvislosti s rozšířením předmětu Díla o nezbytné dodatečné práce a zúžení předmětu Díla o práce, u kterých došlo dodatečně najevo, že je není třeba provést, nebo že mají být provedeny, ale v menším rozsahu a které souvisejí zejména s pracemi na přeložce veřejného osvětlení, na prodloužení severní kolejové spojky, na úpravě technologických postupů, na přístupové rampě mezi mosty, na provizorním přístupu na ostrovní nástupiště č. 6, s pracemi na změně konstrukce železničního spodku a s pracemi na změně orientačního systému na nástupišti č. 6 (ZBV č. 6, ZBV č. 8, ZBV č. 12, ZBV č. 22, ZBV č. 23, ZBV č. 27 a ZBV č. 48).

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ je cca 1,35 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 3. V souvislosti s těmito skutečnostmi se upravuje článek 3, odst. 3.3, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy.

2. Úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je uvedena cena jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, platná k datu podpisu dodatku č. 2 ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS. V souvislosti s touto skutečností se upravují článek 5, odst. 5.12, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a Příloha č. 4, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodli na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele č. 1: E618-S-12709/2016/PH, číslo smlouvy Objednatele č. 2: 2016/005427, číslo smlouvy Zhotovitele - Metrostav a.s.: 1605 3616, číslo smlouvy Zhotovitele - OHL ŽS, a.s.: SOD00105919, uzavřené dne 01. 12. 2016, ve znění dodatku č. 1 a č. 2, takto:

1) Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající znění odst. 3.3, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH, ve znění dodatku č. 2 948 810 895,70 Kč

Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 3 (práce dle § 222, odst. 5 ze ZL č. 1) + 11 941 993,47 Kč

Cena Díla bez DPH, ve znění dodatku č. 3 **960 752 889,17 Kč**

slovy: **devět set šedesát milionů sedm set padesát dva tisíc osm set osmdesát devět korun českých sedmnáct haléřů**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy (nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3).

2) Článek 5. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odst. 5.12, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.12 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Obchodní podmínky
- Příloha č. 2: Technické podmínky:
 - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
 - b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby - VTP/R/06/15
 - c) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 3: Související dokumenty
- Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3
- Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 9: Přehled rozdělení investic mezi Objednatele č. 1 a Objednatele č. 2
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

3) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné ke dni podpisu dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku č. 3 v Registru smluv zajistí na základě dohody smluvních stran Objednatel č. 1.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele č. 1: E618-S-12709/2016/PH, číslo smlouvy Objednatele č. 2: 2016/005427, číslo smlouvy Zhotovitele - Metrostav a.s.: 1605 3616, číslo smlouvy Zhotovitele - OHL ŽS, a.s.: SOD00105919, nedotčené tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve **dvanácti (12)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **osm (8)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **čtyři (4)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je následující příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3

V Praze dne 27.6.2018
Za Objednatele č. 1:

V Praze dne 18.6.2017
Za Zhotovitele Metrostav a.s.:

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. František Kočí
člen představenstva
Metrostav a.s.

V Plzni dne 21.6.2018
Za Objednatele č. 2

.....
Ján Dudáš
člen představenstva
Metrostav a.s.
V Brně dne 13.6.2018
Za Zhotovitele OHL ŽS, a.s.

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic
Magistrátu města Plzně

.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHL ŽS, a.s.

.....
Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva
OHL ŽS, a.s.

**Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla**

- **Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):**

Příloha č. 1 dodatku č. 3 UP2S

Číslo PS/SO	Název PS/SO	Majitel	Fakturační řada	Celková cena DÍla dle dodatku č. 2, bez DPH	Zl. č. 1, práce dle § 222, odst. 5 ZZZV		Celková cena DÍla dle dodatku č. 3, bez DPH
					vícepráce	méněpráce	
	Celkem			948 810 895,70	12 179 706,38	-237 712,91	960 752 889,17
SZDC	z toho SZDCk						
SZDC	z toho SZDC N						
PLZEŇ	z toho PLZEŇ N 1 (PS/SO na podatelnu 12, bez DPH)						
PLZEŇ	z toho PLZEŇ N 2 (PS/SO na podatelnu 8, s DPH)						
Ostatní/ostatní	z toho OSTATNÍ N 1						
Ostatní/ČD	z toho OSTATNÍ N 2						
Ostatní/SZDC	z toho OSTATNÍ N 3						
Číslo PS/SO	Název PS/SO						
D.1	Železniční zabezpečovací zařízení						
PS 02-21-01.2	Ústřední stavědlo Píseň, SZDC						
PS 03-21-01.3	ZŠT Píseň hl. n., obvod Jihní předměstí, úprava MPZZ						
PS 91-21-01.2	Píseň seřadovací nádraží, úprava ZZ St. Jižní Sládkova						
PS 91-21-01.21	Píseň seřadovací nádraží, úprava ZZ St. 14						
D.2	Železniční sdělovací zařízení						
PS 34-22-21.2	ZŠT Píseň hl. n., metrická kabelizace						
PS 34-22-03.2	Píseň seřadovací nádraží, úprava metrické kabelizace						
PS 34-22-26.2	ZŠT Píseň hl. n., rozhlasové zařízení						
PS 34-22-11.2	Ústřední stavědlo, telefonní zapojovací						
PS 35-22-12	Zast. Píseň Jihní předměstí, telefonní zapojovací						
PS 34-22-25.2	ZŠT Píseň hl. n., kamerový systém						
PS 35-22-26	Zast. Píseň Jihní předměstí, ASHS						
PS 34-22-02.2	Ústřední stavědlo Píseň - Píseň hl. n., úpravy DOK SZDC s.o.						
PS 34-22-03.2	Ústřední stavědlo Píseň - Píseň hl. n., úpravy TK						
PS 34-22-04.2	Ústřední stavědlo Píseň - Píseň hl. n., úpravy v síťových DK						
PS 34-22-05.2	Ústřední stavědlo Píseň - Píseň hl. n., úpravy v síťových DOK ČD-Telematika s.s.						
PS 34-22-29.2	ZŠT Píseň hl. n., informační zařízení						
PS 02-22-04.2	Uzel Píseň, úprava MRS						
PS 02-22-02.2	Uzel Píseň, přenosový systém						
PS 34-22-26.2	ZŠT Píseň hl. n., sdělovací zařízení						
PS 34-22-30	St. 5 Reálna, demontáž sdělovacího zařízení						
D.3	Silnoproudá technologie včetně DRT						
PS 34-22-50.2	Elektrodistribuční Píseň, doplnění DRT						
PS 34-22-51.2	Ústřední stavědlo Píseň, TS 22/0,4 kV, DRT						
PS 34-22-55.2	Uzel Píseň, dálková diagnostika DOTS ZDC						
PS 34-22-56.2	ED SZDC Píseň, doplnění DOTS ZDC						
PS 34-23-14.2	EP2 2, technologijská						
D.4	Ostatní technická zařízení						
PS 34-24-01	Zdvihadí zařízení v ž. horní stanici v zavařadlovém tunelu, km 349,079 (ev. km 349,082)						
PS 34-24-04	Zdvihadí zařízení v ž. horní stanici v podchodu pro pěš, km 349,112 (ev. km 109,697 trati Praha - Píseň)						
PS 198-24-01	Estakády ze stávajícího podchodu pod ulici Mikulášská						
PS 91-24-01	Píseň seřadovací nádraží, odstavné koleje, odstavné stojany						
E.1.1	Železniční svrsek a spodek						
E.1.2	Nástupiště						
E.1.3	Železniční						
SO 34-33-01.2	ZŠT Píseň hl. n., osobní nádraží, žel. svrsek						
SO 34-33-11.2	ZŠT Píseň hl. n., osobní nádraží, žel. spodek						
SO 91-33-01.2	Píseň seřadovací nádraží, odstavné koleje, železniční svrsek						
SO 91-33-11.2	Píseň seřadovací nádraží, odstavné koleje, železniční spodek						
SO 91-33-01.21	Píseň seřadovací nádraží, odstavné koleje, železniční svrsek DKV						
SO 34-33-20.2	ZŠT Píseň hl. n., výstrojí trati						
SO 34-33-23.2	ZŠT Píseň hl. n., osobní nádraží, ostrovní nástupiště č. 3						
SO 34-33-25.2	ZŠT Píseň hl. n., osobní nádraží, ostrovní nástupiště č. 5						
SO 34-33-25.21	ZŠT Píseň hl. n., osobní nádraží, ostrovní nástupiště č. 5 - vstupy do výpravní budovy						
SO 34-33-25.22	ZŠT Píseň hl. n., osobní nádraží, ostrovní nástupiště č. 5 - balkon výpravní budovy						
SO 34-33-26	ZŠT Píseň hl. n., osobní nádraží, ostrovní nástupiště č. 6						
SO 91-33-01.22	Píseň seřadovací nádraží, odstavné koleje, úrovňové křižení v km 1,825 760						
E.1.4	Mosty, propustky a zdi						
SO 34-38-04.2	Železniční most v km 102,012 (ev. km 108,629) trati Praha - Píseň						
SO 34-38-04.2(0)	Dopravní opatření pro demontáž železničního mostu v km 102,012 (ev. km 108,629) trati Praha - Píseň						
SO 34-38-07.2	Železniční most v km 102,929 trati Praha - Píseň						
SO 34-38-08	Železniční most v km 349,079 (ev. km 349,082) trati Č. Budějovice - Píseň						
SO 34-38-08.21	Vzduchotechnika železničního mostu v km 349,079 trati Č. Budějovice - Píseň						
SO 34-38-10.21	Železniční most v km 103,085 trati Píseň - Domalice (ev. km 349,117 trati Č. Budějovice - Píseň), úprava výstupů z podchodu						
SO 34-38-12	Železniční most v km 103,252 trati Píseň - Domalice (ev. km 109,836)						
SO 34-38-12-PK	Úprava Mikulášské ulice pro výstavbu přemostění						
SO 34-38-12(0)	Dopravní opatření pro výstavbu přemostění Mikulášská ul.						
SO 34-38-12(0)	Dopravní opatření pro výstavbu přemostění Mikulášská ul.						
SO 34-38-12-1T	Úprava TT v Mikulášské ulici pro výstavbu přemostění sever						
SO 34-38-12-2T	Provozovní úpravy TT v Mikulášské ulici pro výstavbu přemostění sever						
SO 34-38-13	Železniční most v km 349,299 trati Píseň - Cheb (ev. km 349,279)						
SO 34-38-52.2	Opěrné zdi v oblasti hlavního nádraží - sever						
SO 34-38-52.21	Opěrná zeď mezi osobním podchodem a severní opěrnou zdí						
SO 34-38-53	Opěrné zdi v oblasti hlavního nádraží - jih						
SO 35-38-41	Návěštní lávka v km 350,366 trati Píseň - Cheb						
SO 198-38-01	Úprava stáv. podchodu pod ulici Mikulášská						
SO 198-38-01.2	ZŠT Píseň hl. n., úprava stáv. podchodu pod ul. Mikulášská, elektroinstalace						
E.1.6	Ostatní inženýrské objekty						
SO 34-39-23	ZŠT Píseň hl. n., obvod osobního nádraží - ulice Mikulášská, úpravy kabelů Správy informačních technologií města Píseň						
E.1.8	Potravní vedení						
SO 34-37-03	Příloha vodovodu DN 400 v Mikulášské ulici - Vodárna Píseň						
SO 34-37-04	Příloha vodovodu DN 550 v Mikulášské ulici - Vodárna Píseň						
SO 34-37-04.1	Příloha vodovodu DN 550 v Mikulášské ulici, odbočka DN-100 - Vodárna Píseň						
SO 34-37-21.2	ZŠT Píseň hl. n., kanalizace						
SO 34-37-25	Příloha stoky 110/60, Mikulášská ul. - Vodárna Píseň						
SO 34-37-27.1	Kanalizace pro odvodnění komunikace Mikulášská ul. - město Píseň						
SO 34-37-27.2	Kanalizace pro odvodnění komunikace Mikulášská ul. - SZDC						
SO 34-37-27.3	Kanalizace pro odvodnění komunikace Mikulášská ul. - RD						
SO 34-37-28.2	ZŠT Píseň hl. n., úprava rozvodu vody						
SO 34-37-42	Příloha NTL plynu v Mikulášské ulici						
SO 91-37-50	Píseň seřadovací nádraží, odstavné koleje, splašková kanalizace						
SO 91-37-51	Píseň seřadovací nádraží, odstavné koleje, kanalizace						
SO 91-37-52	Píseň seřadovací nádraží, odstavné koleje, vodovodní přípojka a rozvod vody						
E.1.8	Pozemní komunikace						
SO 198-32-01.2	Ulice Mikulášská						
SO 198-32-01.21	Ulice Mikulášská, přednádraží a místní komunikace						
SO 91-32-51	Píseň seřadovací nádraží, odstavné koleje, příjezdová komunikace a zpevněné plochy						
E.1.9	Kabelovody, kolektory						
SO 34-33-61.2	ZŠT Píseň hl. n., osobní nádraží, kabelová trasa						
SO 34-33-63	Kabelová trasa ČTÚH s.s. pod mostem Mikulášská						
E.1.11	Objekty pro zajištění veřejného zájmu						
SO 34-31-41.2	Terénní úprava a příprava území, lokalita osobní nádraží						
SO 34-31-71.2	Úprava stávajících komunikací, lokalita osobní nádraží						
SO 34-31-71.21	Úprava stávajících komunikací, lokalita výstupu ze zavařadlového podchodu						
E.2	Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů						
SO 35-34-01.2	Stavební úpravy ve VB na Jihním Předměstí pro umístění technologií						
SO 91-34-50	Píseň seřadovací nádraží, odstavné koleje, základy pro odstavné stojany						
SO 34-34-30.2	Zastřešení nástupiště a podchodů, osobní nádraží - rekonstrukce						
SO 34-34-31.2	Zastřešení nástupiště podél VB, osobní nádraží - rekonstrukce						
SO 34-34-31.21	Zastřešení nástupiště podél VB, osobní nádraží - balkon výpravní budovy						
SO 34-34-32.2	Zastřešení přednádraží, osobní nádraží - repase						
SO 198-34-01	Úprava zastřešení výstupu z podchodu pod ulici Mikulášská						
SO 34-34-20.2	ZŠT Píseň hl. n., osobní nádraží, orientační systém						
SO 34-34-50.2	Demolice osobní nádraží						
E.3.1	Trakční vedení						
E.3.7	Ukolepní kovových konstrukcí						
SO 34-35-01.2	ZŠT Píseň hl. n., obvod osobního nádraží, část 1, trakční vedení						
SO 34-35-02.2	ZŠT Píseň hl. n., obvod osobního nádraží, část 2, trakční vedení						
SO 34-35-03.2	ZŠT Píseň hl. n., obvod osobního nádraží, část 3, trakční vedení						
SO 34-35-05.2	Píseň, ulice Mikulášská/sever/úprava trakčního vedení tramvaje						
SO 34-35-06.2	Píseň, ulice Mikulášská/sever/úprava trakčního vedení trolejbusu						
SO 34-35-08.2	Píseň, ulice Mikulášská/jih/úprava trakčního vedení tramvaje						
SO 34-35-09.2	Píseň, ulice u Prázdroje, úprava trakčního vedení trolejbusu						
SO 34-35-10.2	Píseň, úprava trakčního vedení trolejbusu na objízdné trase						
SO 34-35-30.2	ZŠT Píseň hl. n., obvod osobního nádraží, provozní úpravy ZOK						
SO 198-35-01	Mikulášská ulice, úprava trakčního vedení tramvaje						
SO 198-35-02	Mikulášská ulice, úprava trakčního vedení trolejbusu						
SO 91-35-01.2	Píseň seřadovací nádraží, odstavné koleje, trakčního vedení						
SO 34-35-20.2	ZŠT Píseň hl. n., obvod osobního nádraží, část 2, ukolepní vodových konstrukcí						
SO 34-35-21.2	ZŠT Píseň hl. n., obvod osobního nádraží, část 1, ukolepní vodových konstrukcí						
SO 91-35-20.2	Píseň seřadovací nádraží, odstavné koleje, ukolepní vodových konstrukcí						

Příloha č. 1 dodatku č. 3 UP2S

Číslo PS/SO	Název PS/SO	Majitel	Fakturační řada	Zl. č. 1, práce dle § 222, odst. 5 ZZZVZ			
				Celková cena Díla dle dodatku č. 2, bez DPH	vícepráce	méněpráce	Celková cena Díla dle dodatku č. 3, bez DPH
	Celkem			948 810 895,70	12 179 706,38	-237 712,91	960 752 889,17
SZDC	z toho SZDC K						
SZDC	z toho SZDC N						
PLZEN	z toho PLZEN N 1 (PS/SO na podatelnu 12, bez DPH)						
PLZEN	z toho PLZEN N 2 (PS/SO na podatelnu 8, s DPH)						
Ostatní/ostatní	z toho OSTATNÍ N 1						
Ostatní/ČD	z toho OSTATNÍ N 2						
Ostatní/SZDC	z toho OSTATNÍ N 3						
Číslo PS/SO	Název PS/SO	Majitel	Fakturační řada	Číska	vícepráce	méněpráce	po změně
E 3.4	Ohřev výměn						
E 3.5	vn. nn, osvětlení a DOUO						
E 3.6	Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ)						
	Rozvody						
SO 34-36-03.2	ZŠT Plzeň hl. n., EOY						
SO 34-36-08.2	ZŠT Plzeň hl. n., EPZ 2 v km 348,825, kabelový rozvod						
SO 34-36-02.2	ZŠT Plzeň hl. n., úprava kabelového rozvodu nn a osvětlení						
SO 34-36-04.2	ZŠT Plzeň hl. n., DOUO						
SO 34-36-13	Železniční most v km 349,079 (ev. km 349,082) trati Č. Budějovice - Plzeň, osvětlení						
SO 34-36-20	ZŠT Plzeň hl. n., osvětlení přednádraží, SVSMP						
SO 34-36-21	Železniční most v ev. km 109,836 trati Praha - Plzeň, přeložky kabelů VO						
SO 34-36-21.1	Přeložka koord. kabelu SSZ, úprava SSZ na křižovatce Mikulášská - U Trati - Železniční						
SO 34-36-22	Železniční most v ev. km 349,279 trati Č. Budějovice - Plzeň, přeložky kabelů VO SVSMP						
SO 34-36-23	Železniční most v ev. km 109,836 trati Praha-Plzeň, osvětlení SVSMP						
SO 34-36-24	Zest. most km 349,279, Č. Budějovice - Plzeň, osvětlení SVSMP						
SO 34-36-25.1	Mikulášská ulice, přeložky kabelů DP						
SO 34-36-25	Železniční most v km 102,909 trati Praha - Plzeň, osvětlení						
SO 35-36-02.2	Zest. Plzeň jižní přednádraží, úprava TS 25/0,4kV v km 350,793 vč. přípojky NN pro SSZ a MPZZ						
SO 91-36-02.2	Plzeň seřadovací nádraží, odstavné koleje, úpravy kabelového rozvodu nn a osvětlení						
SO 91-36-03.2	Plzeň seřadovací nádraží, DOUO						
VS 3	Výrobek objemný						
SO 99-89-82	Všeobecný objekt						
SO 99-89-92	Publicita						