

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č.S915/2017/195 ze dne 27.10.2017
„LC Zbeličné“

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII. vložka 540

zastoupený Ing. Tomášem Pospíšilem, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Martinem Pavlíčkem, ředitelem Krajského ředitelství Zlín

(dále jen „objednatel“)

a

Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ: 00220078

DIČ: CZ00220078

sídlo: U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno

vedena u KS v Brně, odd.C vl.335

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem upravují, popř. doplňují následující články smlouvy:

II.
Doba plnění

Z důvodů prodlení dotčených orgánů s vydáním příslušných stanovisek k povolení stavby (OŽP Vsetín – koordinované stanovisko, apod.) se termín dokončení díla u akce „LC Zbeličné“ upravuje **Čl.II. odst. 1 a 4** takto:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací“): **1.11. 2017**
Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací“): **31.8. 2018**

Odevzdáním prací se rozumí předání dvou paré projektové dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele.

4. Zhotovitel se zavazuje dílo – projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do **15.9.2018**; objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít.

VIII. Závěrečná ujednání

A doplňuje Čl. VIII. takto:

10. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.S915/2017/195 zůstávají beze změny.
11. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Brně, dne: 26.6.2018

VE ZLÍNE, dne: 27-06-2018