

SMLOUVA O DÍLO k provedení stavby – DODATEK č. 4

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění (dále jen „OZ“ nebo „občanský zákoník“)

uzavřená se zhotovitelem veřejné zakázky

„Tyršovo koupaliště brouzdaliště“ Dvůr Králové nad Labem

I.

Město Dvůr Králové nad Labem

se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

IČ: 002 77 819

DIČ: CZ00277819

bankovní spojení: ČSOB, a. s. Dvůr Králové nad Labem, č. ú. [REDACTED]

zastoupený: [REDACTED], starostou města

dále jen „objednatel“

a

LACUS TECHNOLOGY s.r.o.

se sídlem: Zděbradská 8, 251 01 Říčany

IČ: 05617791

DIČ: CZ05617791

bankovní spojení: UniCredit Bank, č. ú.: [REDACTED]

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 267434

Zastoupený ve věcech smluvních: [REDACTED], jednatelem

Zastoupený ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

II.

Preambule

Tento Dodatek č. 4 řeší změnu termínu dokončení díla a změnu finálního povrchu z materiálu polyurový nástřik na bazénovou folii.

Pro opravu vany brouzdaliště byly v původním záměru navrženy a doporučeny dvě varianty finální úpravy povrchu - bazénovou fólií PVC-P nebo aplikací „tekuté fólie“ - polyurového nástřiku. Po konzultacích byl zvolen nástřik jako efektnější a celoplošně kotvená finální úprava. Tato úprava byla již v ČR použita na několika venkovních bazénech a nevykazovala zatím vážnější poruchy. Je však náročná na vlhkost podkladu a to jak v trvalém provozním stavu, tak hlavně ve stádiu aplikace, kde jsou rozhodující i povětrnostní podmínky.

Na Tyršově koupaliště se předpoklad optimální vlhkosti podkladu nepodařilo zajistit z několika důvodů:

- Původní vana vykazovala vysokou vlhkost i přes průzkumem potvrzenou existenci asfaltové hydroizolace. V průběhu stavebních bylo zjištěno, že zvýšená vlhkost byla způsobena těsným uzavřením původních dnes nefunkčních rozvodů, které zůstaly pod tlakem a byly dříve překryty vrstvou betonu. V mnoha místech byl na původní izolaci i pískový zasyp, který působil jako akumulací prostor pro vodu a velmi prodlužoval dobu vysychání.

- Po provedení nové hydroizolace vany a jejím zakrytí ochrannou betonovou vrstvou bylo průběžně deštivé období znemožňující aplikaci nástřiku před zimním obdobím. Tato nová vrstva po zimě vykazovala zvýšenou vlhkost, která by poměrně dlouho vysychala vzhledem k nové hydroizolaci a naopak by byla průběžně dotována srážkovou vodou.

Z uvedených důvodů i projektant doporučil změnu materiálu a technologie finálního povrchu. Kvalitní bazénová fólie je mnohem méně náročná na vlhkost podkladu a pokud bude lokálně kotvena i v ploše dna, bude vhodnou náhradou.

Z výše uvedených důvodů se proto uzavírá tento dodatek č. 4 se změnou termínu dokončení díla na 05.06.2018, tedy změnou odstavce 3 smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2017/0356, odstavce 3 Dodatku č. 1 a odstavce 3 Dodatku č. 3 této smlouvy o dílo.

3. Termín plnění

2) Termín dokončení prací a vyklizení staveniště: **05.06.2018**

III.

Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2017/0356 s výjimkou změn které řeší Dodatky č. 1, 2, 3 a 4 zůstávají nezměněny. Tento dodatek č. 4 k SOD č. RISM/DILO-2017/0356, který se stává její nedílnou součástí, je vyhotoven ve třech výtiscích, přičemž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel jeden výtisk.

Uzavření tohoto dodatku č. 4 smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města Dvůr Králové nad Labem dne 26.06.2018 pod č. usnesení R/416/2018.

Město Dvůr Králové nad Labem prohlašuje, že se na podmínky účinnosti tohoto dodatku smlouvy vztahují příslušná ustanovení zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a tento dodatek smlouvy podléhá uveřejnění v registru smluv MV ČR. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí město Dvůr Králové nad Labem. Druhá smluvní strana bere tyto skutečnosti na vědomí.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela způsobilé, že tento dodatek č. 4 je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tento dodatek č. 4 podrobně přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jeho obsahu, proti kterému nemají žádných výhrad, uzavírají jej dobrovolně, nikoli v tísní, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek a takto jej podepisují.

AKCEPTOVÁNO 02.07.2018

V Říčanech dne

Ve Dvoře Králové nad Labem dne

.....

za zhotovitele

.....

za objednatele

