

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
Číslo smlouvy objednatele: RISML/00035/2016

*uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami podle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů*

jednostupňová dokumentace pro ÚŘ popř. ohlášení stavby (vč. projednání),
projektová dokumentace pro provádění stavby:
„Úprava prostoru před KD Vltava, Kralupy nad Vltavou – II. Etapa“

Smluvní strany

Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého náměstí 1, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01
IČ: 00236977, DIČ: CZ00236977
Zastoupené starostou města panem Petrem Holečkem
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kralupy nad Vltavou
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Marcela Horčíčková, Marta Ulmová
(dále jen „objednatel“)

a

A. D. U. atelier s.r.o.,

se sídlem: Součkova 951/14, Praha 6 - Řepy, PSČ: 163 00
IČ: 27181138, DIČ: CZ27181138
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. 102470
Zastoupený jednatelem: Ing. arch. Květuše Berková
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.,
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. arch. Květuše Berková
(dále jen „zhotovitel“)

1. Předmětem dodatku je doplnění předmětu plnění, změna termínu a změna smluvní ceny (navýšení celkové ceny díla o částku 105.000,- Kč + DPH).

2. V článku II. (Předmět smlouvy) se v bodě 1. doplňuje za stávající text nový text, ve znění:
Bude provedeno:

- geologický průzkum pro založení pylonu
 - dokumentace pro stavební řízení
 - projednání PD a získání stavebního povolení
 - dokumentace pro provedení stavby
 - položkový rozpočet + VV
- v souladu s cenovou nabídkou, která tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.

3. V článku III. (Doba plnění) se doplňuje stávající text a nahrazuje se novým textem, ve znění:

- dokumentace pro stavební povolení – 8 týdnů od podpisu smlouvy
- dokumentace pro provádění stavby – 6 týdnů od vydání stavebního povolení
- rozpočet stavby a VV - do 8 týdnů od odsouhlasení DPS (dle původní SoD)

Zahájení díla je podmíněno předáním nezbytných podkladů zhotoviteli. Pokud nezbytné podklady zhotovitel neobdrží v dohodnutém termínu, pak se zahájení díla o stejný počet prodlužuje.

4. V článku IV. (Cena díla) se ruší úvodní číselně neoznačený odstavec a nahrazuje se novým textem, ve znění:

V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovené dílo specifikované v čl. II. této smlouvy dle položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem, a to ve výši:

Celková cena za všechny části díla:

Cena bez DPH: 212.000,- Kč
DPH 21%: 44.520,- Kč

Cena včetně DPH: 256.520,- Kč

Splatné po jednotlivých fázích, tedy:

DUR - 42.000,- Kč + DPH (v době podpisu dodatku č.1 již bylo fakturováno)

geologický průzkum - 7.000,- Kč + DPH (po předání)

DSP + projednání - 55.000,- Kč + DPH (po získání st. povolení)

DPS - 88.000,- Kč + DPH (po předání)

výkaz výměr a rozpočet - 20.000,- Kč + DPH (po předání)

Ostatní ujednání článku IV. se nemění.

5. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

6. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech o 2 (dvou) stranách s jednou přílohou s platností originálu, jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.

7. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V Kralupech n/Vltavou, dne 19.10.2016

V Praze, dne 12.10.2016

Objednatel:

Petr Holeček, starosta

Ing. arch. Květuše Berková, jednatel

Příloha č. 1 - CENOVÁ NABÍDKA

Předmětem dodatku č. 1 by měly být tyto projektové práce:

1.

Potřebné průzkumy:

Geologický průzkum pro založení pylonu (předpoklad založení na pilotě) – formou rešeršního posudku

7.000,- Kč (+DPH)

2.

Další práce (rozšíření předmětu smlouvy) jsou důsledkem toho, že v průběhu zpracování a projednání DUR došlo (v důsledku zjišťování polohy podzemních sítí) k:

- postupnému zvětšování řešeného území (z bezprostředního okolí vstupu do KD Vltava na celý blok mezi ulicemi Dr. E. Beneše a třída Legií)

- původně neplánovanému zásahu do poloviny stávající asfaltové cyklostezky (ukázalo se, že je to jediný pás vhodný k umístění stromořadí a zároveň oddělí pěší a cyklisty)

3a.

Dokumentace pro stavební řízení (DSP) vedené speciálním stavebním úřadem zpracovaná specialistou v oboru dopravní stavby

- nečekaná podmínka odboru dopravy (ve vydaném úz. rozhodnutí)

- důsledek zvětšení řešeného území a zásahu do (poloviny) stávající asfaltové cyklostezky

62.000,- Kč (+DPH) – cena subdodavatele (Noza s.r.o.)

45.000,- Kč (+DPH) - cena subdodavatele (Ing. Musil)

3b.

Projednání dokumentace dle bodu 2. a získání stavebního povolení

18.000,- Kč (+DPH) – cena subdodavatele (Noza s.r.o.)

10.000,- Kč (+DPH) - cena A.D.U. atelier s.r.o.

3c.

Dokumentace pro provedení stavby (dle smlouvy) - po zvětšení objemu prací

- pylon vč. technologie (a projednání ve stavebním řízení)

- parter (zpevněné plochy, odvodnění, mobiliář, osvětlení)

- sadové úpravy

- nově: dopravní značení dle spec. stav. povolení

88.000,- Kč (+DPH) - pův. cena 50.000,- Kč (+DPH), tedy nárůst o 38.000,- Kč

3d.

Položkový rozpočet stavby + „slepý rozpočet“ pro výběr. řízení (dle smlouvy) - po zvětšení objemu prací

20.000,- Kč (+DPH) - pův. cena 15.000,- Kč (+DPH) , tedy nárůst o 5.000,- Kč

CELKEM TEDY NÁVÝŠENÍ O 105.000,- Kč (+DPH)