

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2 / 2017,
kterou uzavřely dne 9. 11. 2017**

Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Valentinská 91/1, 110 00 Praha 1

zastoupený: Mgr. Václavem Čermákem, Ph.D., ředitelem

IČO: 68378017

(dále jen „objednatel“)

a

BEKR ART a.s.

se sídlem: Jeseniova 1564/67, Praha 3 130 00

zastoupený: Danielou Hejretovou, statutární ředitelkou

IČO: 26418193

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel uzavírají tento dodatek o úpravě rozsahu díla, ceny a doby plnění díla „**Opravy a rekonstrukce bytů ve Valentinské ul. 91/1, Praha 1**“.

**Čl. 1
Rozsah díla**

Úprava rozsahu díla souvisí

- se změnami technického řešení ohřevu vody a etážového topení. Na základě požadavku objednatele, který souvisí s budoucím servisem a údržbou, byly dodány kotle etážového topení značky JUNKERS. Pro ohřev teplé užitkové vody pro sprchy a WC v obou patrech byly nad rámec projektové dokumentace instalovány elektrické ohřívače.
- s rozsahem realizovaných sádkartonových konstrukcí a instalace potřebných revizních dvířek. Odchyly od projektu zapsány ve stavebním deníku.
- s opravou popraskaných stropů v pokojích v obou podlažích, finalizací omítek a závěrečnou výmalbou (skutečně realizované výměry).
- s dodatečnými instalacemi plynu v bytě 4.04 dle požadavku objednatele,
- se změnami zařízení a vybavení koupelen a WC dle požadavků objednatele na základě odsouhlasení ve stavebním deníku,
- s repasováním dveří (osazení leptaných skel do kuchyňských dveří v obou podlažích, a dýchování dveří do koupelny v 5.NP),
- se závěrečnými úpravami instalací dle požadavků objednatele (připojení kuchyně apod.),
- s osazením chráničů dveří pod zámky a dodáním vložek do vstupních dveří.

Objednatel a zhotovitel se dále dohodli na provedení závěrečného komplexního úklidu společných prostor domu. Úklid provede zhotovitel nejpozději ke dni předání díla. Rozsah a cena úklidu je specifikována v příloze.

Čl. 2
Doba plnění

Doba trvání díla specifikovaného v čl. 1 Smlouvy o dílo č. 2/2017, v Dodatku č. 1 a v předešlém článku tohoto dodatku se prodlužuje o 15 dní. Zhotovitel se zavazuje dokončit a objednateli předat hotové dílo nejpozději do 15. 6. 2018.

Čl. 3
Cena díla

- 3.1. Cena díla po provedení odpočtů a přípočtů za postupy popsané v čl. 1 tohoto dodatku se navyšuje o 288 959,- Kč bez DPH. K této ceně je dopočtena DPH ve výši podle platné sazby ke dni zdanitelného plnění.
- 3.2. Odpočty a přípočty vycházejí z jednotkových cen použitých v nabídce zhotovitele (příloha č. 2 Smlouvy o dílo č. 2/2017) a z odsouhlasených cenových nabídek. Změnový rozpočet s výkazem výměr je přílohou tohoto dodatku.

Praze dne 21. 5. 2018

V Praze dne 21. 5. 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.

BEKR ART a.s.

.....
Mgr. Václav Čermák, Ph.D.,
ředitel

.....
Daniela Hejretová,
statutární ředitelka