

## SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) – DODATEK č. 1

*(dále jen „smlouva“)*

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

### mezi smluvními stranami

**Objednatel:** **Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj**

zastoupený: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského  
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského  
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové  
Tel.:  
E-mail:  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** **P O P R spol. s r.o.**

adresa: Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské  
Předměstí

zastoupený: Ing. Vladimírem Pražákem, jednatelem

tel./fax:  
e-mail:  
ID DS: v4tr3ia  
v technických záležitostech je oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO: 46509283

DIČ: CZ46509283

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2285

(dále jen „zhotovitel“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 17.6.2016, č.j. objednatel 645-2016-514101, č.j. zhotovitele 1620/2016.**

**Název díla: BC na Mlakách v k.ú. Benátky**

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem V. Doba plnění, bodem 4. smlouvy o dílo, se v původní smlouvě o dílo v článku V. Doba plnění, mění termíny plnění v bodě 6 písmeno a. Termín předání a převzetí staveniště a písmeno b. Termín zahájení stavebních prací.

Důvodem pro změnu termínů je změna předpokládaného termínu zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova.

Původní termíny:

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
- a. Termín předání a převzetí staveniště: **25.07.2016**  
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
  - b. Termín zahájení stavebních prací: **01.08.2016**

Nové termíny:

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
- a. Termín předání a převzetí staveniště: **15.08.2016**  
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
  - b. Termín zahájení stavebních prací: **22.08.2016**

Současně dochází ke změně Přílohy č. 1 smlouvy o dílo, a to závazného harmonogramu postupu prací.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedená v Dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - závazný harmonogram postupu prací s provedenými změnami.

V Hradci Králové dne 22.07.2016

V Hradci Králové dne 26.07.2016

.....  
**Objednatel**  
**Ing. Petr Lázňovský**  
**ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj**  
**Státní pozemkový úřad**

.....  
**Zhotovitel**  
**Ing. Vladimír Pražák**  
**jednatel**