

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: R4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Polní cesta Dubenec	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 121 / 1	Číslo ZBV: 12
--	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s.

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant (autorský dozor)
4	Supervize

<u>Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:</u>	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4	6
Soupis prací - počet listů A4	4
<u>Dokladová část Změny:</u> Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4	9

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Dojde k navýšení množství sypaniny ukládané do násypu polní cesty Dubenec. Nutnost navýšit množství na této položce vyplývá z podrobnějšího rozpracování (zpřesnění strojového výpočtu kubatur) v rámci realizační dokumentace RDS. PDPS vycházela ze zaměření z roku 1996. Změna se týká položky č. 7 (+2 625,13 Kč). Na základě úpravy řešení propustku dle vzorových listů nebude aplikována podkladní vrstva z drčeného kameniva (pol. č. 17, -1 747,41 Kč), bude upraven tvar obetonování potrubí (pol. č. 24, -5 932,23 Kč) a z položky č. 16 bude převedeno množství do pol. č. 28 (kvalitativně odlišný podkladní beton pro propustek). V rámci zpracování dokumentace RDS dojde také ke zrušení ocelového mostního zábradlí z důvodu nižší římsy propustku, než je pro zábradlí požadováno (pol. č. 25, -35 468,50 Kč).
Bude doplněna položka č. 29 - podkladní pražec, které byla dle zhotovitele v PDPS opomenuta (+550,80 Kč).

Položky změny:

7-17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZHUT	55,000 m3	72,37%
16-451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	-1,904 m3	-32,25%
17-45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	-3,275 m3	-100,00%
24-899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	-2,645 m3	-60,85%
25-911211	OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ NATÍRANÉ	-9,000 m	-100,00%
28-451312.N	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	2,221 m3	100,00%
29-93620.N	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR PREFABRIK BETON A ŽELEZOBETON	0,081 m3	100,00%

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-46 928,17	8 360,58	-38 567,59

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek	_____	datum	27 -06- 2016	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR	_____	datum	27 -06- 2016	podpis
Supervize			datum	27 -06- 2016	podpis
Správce stavby	ŘSD ČR	_____	datum	29 -06- 2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	ŘSD ČR	_____	datum		podpis
Zhotovitel	Skanska	_____	datum	19 -05- 2016	podpis
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:	/	4




Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Spojka Dubenec - silnice I/18	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 111 / 1	Číslo ZBV: 13
--	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s.

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4 	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4 	2	Zhotovitel
<u>Dokladová část Změny:</u> Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4 	3	Projektant (autorský dozor)
	4	Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Změna spočívá v přesném vyčíslení položek, které byly v rámci RDS zpracovány v detailnějším provedení. Změny položek jsou zčásti způsobeny přesnějším zpracováním RDS, částečně odchylkami původního a nového geodetického zaměření. Některé nové položky byly doplněny z důvodu jejich opomenutí v zadávací dokumentaci stavby. Podrobnější popis změn je uveden v příloze č.8 - Informace o zařazení změny do režimu ZBV.





Položky změn:

8-12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	75,000 M3	19,13%
11-12573b	VYKOPAVKY ZE ZEMNÍKU A SKLADEK TR. I	319,000 M3	28,23%
14-13273	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZHUT	86,850 M3	965,00%
15-17120a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	75,000 M3	19,13%
16-17120b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	95,850 M3	2,64%
17-17130a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM	319,000 M3	31,55%
19-17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU	24,986 M3	58,29%
20-18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4	608,000 M2	29,60%
22-21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	-60,000 M	-100,00%
38-911322	OCEL SILNIČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SLOUPKY DO 4M POZINK	125,000 M	71,43%
39-91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČ. ODRAZ PÁSKU	-4,000 KUS	-40,00%
45-18242.N	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	2 234,000 M2	100,00%
46-18247.N	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	6 702,000 M2	100,00%
47-183511.N	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNĚ	3 351,000 M2	100,00%
48-91238.N	SMĚR SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČ ODRAZ PÁSKU	6,000 KS	100,00%
49-931326.N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 800MM2	12,000 M	100,00%

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-16 201,32	213 874,35	197 673,03

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek		datum	27 -06- 2016	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR		datum	27 -06- 2016	podpis
Supervize			datum		podpis
Správce stavby	ŘSD ČR		datum	29 -06- 2016	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.					
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	ŘSD ČR		datum		podpis
Zhotovitel	Skanska		datum	19 -05- 2016	podpis
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list					Číslo paré / 4.




Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 202 / 1	Číslo ZBV: 14
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most na sil. I/4 v km 0,921 (42,036)		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s.

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4 	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4 	2	Zhotovitel
<u>Dokladová část Změny:</u> Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4 	3	Projektant (autorský dozor)
	4	Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:




Změna se týká upřesnění množství, které vyplynulo z detailního rozpracování realizační dokumentace oproti PDPS. Toto upřesnění plynoucí z dalšího stupně dokumentace se týká položek č. 9-46. U pol. č. 48 a 57 došlo ke změně množství olemování stávající dlažby obrubami na základě zjištění skutečného stavu v průběhu realizace (viz záznam z VV z 11.6.2015). U položky č.55 došlo k zredukování počtu odvodňovacích trubek, a to na základě vyjádření AD (viz záznam z VV 11.6.2015). Dále dojde, na základě skutečně zjištěného stavu, ke změně tříd těžitelnosti zeminy. V rámci PDPS byl proveden odhad tříd těžitelnosti na základě geotechnického průzkumu. V RDS bylo provedeno zařazení podle skutečností, zjištěných na stavbě (viz zápis geotechnika zhotovitele). Tato změna se týká položek č. 3 na 4, kdy došlo k přesunu stejného množství v třídy těžitelnosti II do třídy těžitelnosti I.

Detailní popis položek dotčených změnou je obsažen v příloze č.8 - Informaci o zařazení změny do režimu ZBV.


Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-682 451,58	197 128,34	-485 323,24

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek		datum	27 -06- 2016	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR		datum	27 -06- 2016	podpis
Supervize			datum		podpis
Správce stavby	ŘSD ČR		datum	29 -06- 2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	ŘSD ČR		datum		podpis
Zhotovitel	Skanska		datum	19 -05- 2016	podpis
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:		4.

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Chodníky	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 106 / 1	Číslo ZBV: 16
---	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s.

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4 6	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4 4	2	Zhotovitel
<u>Dokladová část Změny:</u> Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4 4	3	Projektant (autorský dozor)
	4	Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Změny vyplynuly z detailního zpracování realizační dokumentace RDS oproti PDPS a zjištěnou skutečností při realizace.

Z důvodu úpravy v místě napojení SO 105 – Připojení obce Dubenec na stávající silnice I/4 bude zkrácena délka trasy chodníku. Chodník bude plynule navazovat na zpevněnou krajnici stávající silnice I/4. Tato změna se týká položek č. 5, 12, 13, 14.

Dále bude v rámci zpracování RDS, a to v souladu s TP 186. doplněno zábradlí v místě, kde chodník přechází nad zářez hlavní trasy cca v km 0,340 – 0,380 stavebního objektu SO 105. Délka prodloužení zábradlí je 40 m. Nutnost doplnit zábradlí vyplynula z detailního rozkreslení příčných řezů v souběhu tras SO 105 a SO 101.

Dále byla v rámci zpracování dokumentace RDS doplněna nová položka č. 20, kterou zadávací dokumentace stavby nezahrnovala.

S výše uvedenými změnami, a to včetně zavedení nové položky, autorský dozor souhlasí (viz pasport změny).

Položky změny:

5-18110	ÚPRAVA PLÁNÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4	-115,000 M2	-8,10%
12-56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	-17,250 M3	-8,10%
13-56361	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	-123,000 M2	-9,44%
14-574143	ASFALTOVÝ BETON TR.III TL. 50MM	-119,000 M2	-9,38%
16-911112	OCEL SILNIC ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM	40,000 M	32,00%
20-572123.N	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	1 180,000 M2	100,00%

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-35 871,62	125 764,40	89 892,78

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek		datum	27 -06- 2016	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR		datum	27 -06- 2016	podpis
Supervize			datum		podpis
Správce stavby	ŘSD ČR		datum	29 -06- 2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	ŘSD ČR		datum		podpis
Zhotovitel	Skanska		datum	19 -05- 2016	podpis
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list					Číslo paré: 4.

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most na sil. I/4 v km 0,520 (41,635)	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 201 / 1	Číslo ZBV: 17
---	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s.

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GRŘ - počet listů A4 6	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4 6	2	Zhotovitel
<u>Dokladová část Změny:</u> Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4 10	3	Projektant (autorský dozor)
	4	Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

- 1) Změny vznikly na základě podrobného zpracování realizační dokumentace RDS. Jedná se tedy o upřesnění oproti PDPS (doměrky). Položky výztuže byly v PDPS určeny odborným odhadem, v dokumentaci RDS bylo množství výztuže určeno na základě podrobného statického výpočtu. V rámci upřesnění dále dojde k navýšení plochy dlažeb (pol. 30), které vyplývá z dořešení detailu římsového žlabu do příkopů podél tělesa hlavní komunikace. Na tomto místě je vyvedena drenáž. Je odlážděna část příkopu v délce 1,50 m, aby nedošlo k vymílání stěny v místě kolmého nátku. Položky soupisu prací, které změna ovlivní: 10-272325, 11-272365, 14-317325, 15-317365, 17-421325, 18-421365, 30-935812 (+ 10 099,28 Kč).
- 2) V rámci detailního zpracování RDS byla se souhlasem autorského dozoru navýšena výměra geotextilie, která je dána kontaktní plochou mezi šterkodrt'ovým polštářem a původní (stávající) zemínou. Geotextilie musí být i na svazích, neboť odděluje kvalitní šterkodrt' sanačních vrstev od původní jílovité zeminy na dně i z boků, s čímž PDPS nepočítala. Položky soupisu prací, které změna ovlivní: 12-28997 (+ 27 691,20 Kč).
- 3) Změna se týká přetřídění zeminy vykopané při hloubení jámy pro tubus, kdy byla zemina vhodná do násypu (uvažováno v PDPS) přetříděna na zeminu nevhodnou a to ve smyslu ČSN 73 6133. Na základě skutečně zjištěného stavu nemá vykopaná zemina dle vyjádření geotechnika stavby z 31. 8. 2015 charakteristiky zeminy vhodné do násypu, nemůže být použita do obsypu tubusu a musí být odvezena na skládku. Položky soupisu prací, které změna ovlivní: 32-014101.N.

Položky změny:

10-272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	-14,450 M3	-1,53%
11-272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	9,888 T	8,91%
12-28997	ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE	419,500 M2	48,00%
14-317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	-3,820 M3	-25,26%
15-317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	-1,776 T	-74,81%
17-421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESK KONSTR ZE ŽB DO C30/37 (B37)	-28,200 M3	-5,29%
18-421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10505	-8,109 T	-12,93%
30-935812	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽD Z KOSTEK DROBNÝCH DO BET TL 100MM	8,900 M2	22,82%
32-014101.N	POPLATKY ZA SKLÁDKU	4 872,000 M3	100,00%

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-436 472,26	700 929,97	264 457,71

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek	[redacted]	datum 27 -06- 2016	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR	[redacted]	datum 27 -06- 2016	podpis
Supervize			datum	podpis
Správce stavby	ŘSD ČR	[redacted]	datum 29 -06- 2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015)

ŘSD ČR

datum

podpis

Zhotovitel

Skanska

[redacted]

datum **19 -05- 2016**

podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

4.

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 152 / 1	Číslo ZBV: 32
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravní značení		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s.

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GŘ - počet listů A4	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4	2	Zhotovitel
<u>Dokladová část Změny:</u> Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4	3	Projektant (autorský dozor)
	4	Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Změna spočívá v dopřesnění dopravního značení do podrobnosti RDS. V souvislosti se změnou legislativy účinné od 1.1.2016 a s přefazem stávající rychlostní silnice R4 do kategorie dálnic musí být značení provedeno dle vyhlášky č. 294/2015 Sb. Na základě požadavků zástupců MD ČR a MV ČR (požadavky VV ze dne 23.11.2015) dojde k navýšení dopravního značení pro směrový oblouk v km cca 42,2 (R = 600 m) a 44,8 (R = 440 m) a také ke změně řešení značení na začátku a na konci dálnice. Na konci hlavní trasy budou doplněny balísety pro bezpečné směrové vedení vozidla po komunikaci.

Položky změn:

2-914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	-30,000 KUS	-100,00%
3-914141	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TR 3 - DODÁVKA A MONTÁŽ	28,000 KUS	32,48%
4-914241	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TR 3 - DODÁVKA A MONTÁŽ	39,000 KUS	79,59%
6-914441	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 3 - DODÁVKA A MONTÁŽ	-14,000 KUS	-45,16%
7-914443	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 3 - DEMONTÁŽ	2,000 KUS	20,00%
8-914531	DOPRAVNÍ ZNAČ VELKOPL OCEL LAMELY FÓLIE TR 3 - DODÁVKA A MONTÁŽ	8,270 M2	3,32%
10-914921	SLOUPKY A STOJKY DOPR ZN Z OCEL TRUB DO PATKY - DOD A MONTÁŽ	14,000 KUS	6,90%
11-914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUB DO PATKY - DEMONTÁŽ	38,000 KUS	78,00%
14-915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA	-400,000 M2	-4,59%
15-915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA	-180,000 M2	-12,00%
17-915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	-130,000 M2	-17,93%
18-915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČICÍ - DOD A POKLÁDKA	-90,000 M2	-1,39%
20-916141	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 10KS - DOD A MONTÁŽ	-1,000 KUS	-100,00%
21-916341	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLII TR 2 - DOD A MONTÁŽ	-10,000 KUS	-100,00%
22-916721	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA NAD 20KG - DOD A MONTÁŽ	-10,000 KUS	-100,00%
25-914133.N	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	94,000 KUS	100,00%
26-91692.N	ZVÝRAZŇUJÍCÍ SLOUPKY PLASTOVÉ	25,000 KUS	100,00%

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-170 019,80	118 842,73	-51 177,07

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek	_____	datum	27 -06- 2016	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR	_____	datum	27 -06- 2016	podpis
Supervize			datum		podpis
Správce stavby	ŘSD ČR	_____	datum	29 -06- 2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	ŘSD ČR		datum		podpis
Zhotovitel	Skanska	_____	datum	19 -05- 2016	podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: /

4.

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 801 / 1	Číslo ZBV: 38
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vegetační úpravy		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s.

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4 5	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4 6	2	Zhotovitel
<u>Dokladová část Změny:</u> Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4 4	3	Projektant (autorský dozor)
	4	Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Změna spočívá v dopracování PDPS do stupně RDS. Oproti PDPS došlo k upřesnění výměry ploch humusování ve svahu i v rovině v rámci SO 101, což má vliv na navýšení ploch určených k založení a ošetřování trávníku a k chemickému odplevelení charakteru doměrek. Dále byl snížen počet keřů, stromů a alejových stromů s ohledem na respektování ochranných pásem a odstupů od oplocení a technických prvků (propustky, SOS hlásky).




Položky změn:

1-18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	266,000 M2	2.05%
2-18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	2 702,200 M2	3.89%
4-18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	8 904,600 M2	3.54%
5-18311	ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU	-5 979,975 M2	-47.46%
6-183311	SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY MECHANICKA	-5 979,975 M2	-47.46%
7-183511	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNĚ	4 452,300 M2	3.54%
8-18411a	VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ S BALEM VČET VÝKOPU JAMKY	-15,000 KUS	-4.11%
9-18411b	VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ S BALEM VČET VÝKOPU JAMKY	-3 685,000 KUS	-16.59%
11-184212	VYSAZ STROMŮ OBV KMENE DO 10CM S BALEM VČET VÝKOPU JAMKY	-279,000 KUS	-42.66%
12-184213a	VYSAZ STROMŮ S BALEM VČET VÝKOPU JAMKY	-24,000 KUS	-41.38%
13-184213b	VYSAZ STROMŮ OBV KMENE DO 12CM S BALEM VČET VÝKOPU JAMKY	-23,000 KUS	-58.97%
14-18461	MULČOVÁNÍ	-5 979,975 M2	-47.46%
15-18471	OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH	-17 939,925 M2	-47.46%
16-18472	OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITÉRNÍCH	-978,000 M2	-43.41%
17-18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	-78,840 M2	-10.25%


Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-862 589,11	31 914,61	-830 674,50

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek		datum	27-06-2016	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR		datum	27-06-2016	podpis
Supervize			datum		podpis
Správce stavby	ŘSD ČR		datum	29-06-2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	ŘSD ČR		datum		podpis
Zhotovitel	Skanska		datum	19-05-2016	podpis
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:		4

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 204 / 2	Číslo ZBV: 40
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Podchod pro pěší v km 3,020 (44,135)		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s.

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4	2	Zhotovitel
Dokladová část Změny: Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4	3	Projektant (autorský dozor)
	4	Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Změna spočívá v dopracování PDPS do stupně RDS, v důsledku nepředvídané změny základových poměrů a drobnou chybou projektu. Detailní popis změn je uveden v příloze č.8 Informace o zařazení změny do režimu ZBV.

Při hloubení základové spáry byly zjištěny zvodnělé zabahněné náplavy většího rozsahu než bylo předpokládáno v RDS - viz ZBV č.3 - SO 204-01 a výkop musel být prohlouben o cca 1m. Proto již zavedená nová položka č.45 Sanační vrstvy z lomového kamene je v tomto ZBV č.40 navýšena o dalších 154,3 m3. Příložené schema a záměra zobrazuje kompletní množství sanačního polštáře 249 m3.

Položky změny:

9-21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB PLAST HMOT DN DO 150MM	24,500 M	20,87%
10-272214	ZÁKLADY Z GABIONŮ VČET KOVOVÉ KONSTR	-4,815 M3	-20,58%
13-272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	-8,160 M3	-7,19%
14-272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	2,862 T	16,30%
15-28997a	ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXILIE	39,640 M2	53,75%
17-317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	-1,950 M3	-14,71%
18-317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	-1,075 T	-51,48%
19-327214	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ VČET KOVOVÉ KONSTR	5,000 M3	12,12%
22-421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBET C30/37	-1,530 M3	-1,82%
23-421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10505	0,491 T	4,97%
26-56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	8,860 M3	25,40%
27-582611	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	46,540 M2	20,22%
35-911210	LANKOVÉ ZÁBRADLÍ SE SLOUPKY Z KOMPOZIT MATERIÁLŮ	-21,000 M	-52,50%
37-91722	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	5,900 M	3,64%
45-21451	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	154,300 M3	100,00%
47-014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	160,000 M3	100,00%
48-17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZHUTNĚNÍM	116,307 M3	100,00%

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-130 816,19	259 477,41	128 661,22

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek		datum	27 -06- 2016	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR		datum	27 -06- 2016	podpis
Supervize			datum		podpis
Správce stavby	ŘSD ČR		datum	29 -06- 2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	ŘSD ČR		datum		podpis
Zhotovitel	Skanska		datum	19 -05- 2016	podpis
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:		4.

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Doprovodná komunikace část A, B	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 112 / 4	Číslo ZBV: 47
--	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s.

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4	2	Zhotovitel
<u>Dokladová část Změny:</u> Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4	3	Projektant (autorský dozor)
	4	Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

V průběhu výkopových prací bylo zjištěno, že je potřeba doplnit výměru hloubení rýh pro propustky SO 112A i 112B, která byla v PDPS a ve schválené RDS opomenuta. Změna se projeví navýšením položky 13273 Hloubení rýh o 120 m3 v podrozpočtu 112A a o 18 m3 v podrozpočtu 112B.

Položky změny (SO 112A):			
22-13273	HLOUBENÍ RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1	120,000 M3	206.11%
Položky změny (SO 112B):			
9-13273	HLOUBENÍ RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1	18,000 M3	833.33%

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	36 077,40	36 077,40

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek		datum	27 -06- 2016	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR		datum	27 -06- 2016	podpis
Supervize			datum		podpis
Správce stavby	ŘSD ČR		datum	29 -06- 2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	ŘSD ČR		datum		podpis
Zhotovitel	Skanska		datum	19 -05- 2016	podpis
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:		4

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Okružní křižovatka Skalka	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 104 / 2	Číslo ZBV: 48
--	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s.

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GŘ - počet listů A4 8	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4 10	2	Zhotovitel
<u>Dokladová část Změny:</u> Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4 3	3	Projektant (autorský dozor)
	4	Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

V průběhu provádění prací byla doplněna chybějící výměra pro žulové obrubníky 200x250x500, které jsou použité pro ohraničení vnitřní hrany prstence okružní křižovatky (OK). Tyto obrubníky budou uloženy do lože tloušťky 100 mm z betonu C16/20h-XF1. Odsouhlaseno AD a TDS.

Položky změny (SO 112A):

59-91742	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	100,000 M	37.14%
----------	---	-----------	--------

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	176 148,00	176 148,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek	[redacted]	datum	27-06-2016	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR	[redacted]	datum	27-06-2016	podpis
Supervize			datum		podpis
Správce stavby	ŘSD ČR	[redacted]	datum	29-06-2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	ŘSD ČR		datum		podpis
Zhotovitel	Skanska	[redacted]	datum	19-05-2016	podpis
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:		4.