

## Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Připojení obce Dubenec	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:  SO 105 / 1	Číslo ZBV:  21
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):  
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 540/56, 140 00 Praha 4  
Zhotovitel: Skanska a.s.

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4	9	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4	14	Zhotovitel
Dokladová část Změny: Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4	13	Projektant (autorský dozor)
	4	Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorií Víceprací v ZBV:

- V RDS bude podrobně vyřešen návrh drenáže v km 0,260 – KÚ vč. rozmístění revizních šachet drenáží a vyústění objektů v celé délce komunikace. Tato změna je nutná z důvodu zajištění komplexního funkčního systému odvodnění, kdy bude doplněno 236 m drenáží a k tomu příslušný počet revizních šachet, které PDPS nezahrnovala. Tato změna byla projednávána na VV ze dne 14. 10. 2015.
- V rámci detailního zpracování dokumentace RDS bude spojovací posítky na vrstvě ACP 16+ navržen v množství zbytkového pojiva 0,35 kg/m<sup>2</sup>. V PDPS byl spojovací posítky navržen dle normy ČSN 73 6129 (z roku 2008) v množství zbytkového pojiva 0,25 kg/m<sup>2</sup>. V této ČSN je uvedeno orientační množství spojovacího posítky v rozmezí 0,1 – 1,0 kg/m<sup>2</sup>. V době zpracování RDS byla již výše uvedená norma v r. 2009 aktualizována. Aktualizace doporučuje zbytkové množství pojiva spojovacího posítky v rozmezí 0,35 – 0,65 kg/m<sup>2</sup>. V rámci zpracování RDS byla tato aktualizace zohledněna a množství spojovacího posítky bylo navrženo na spodní hranici, a to na hodnotu 0,35 kg/m<sup>2</sup> zbytkového pojiva.
- Dále dojde k navýšení infiltračního posítky v množství zbytkového pojiva do 1,00 kg/m<sup>2</sup>, a to v místě pod obrusnou vrstvou ACO 11 v konstrukcích vozovky sjezdů. Provedení infiltračního posítky u plánovaných hospodářských sjezdů bylo v PDPS opomenuto. Se změnou AD souhlasí (viz pasport).
- Bude provedeno rozšíření zpevnění v oblouku o R=70 m, a to v souladu s ČSN 73 6102, tedy o 0,05 m více na každou stranu, než bylo v PDPS.
- Oproti PDPS bude v RDS navýšena tloušťka vozovky vzhledem k nepředvídanému zjištění, že dojde po dobu jednoho roku k převedení provozu D4 na SO 105 (připojení obce Dubenec), čímž bude navýšena intenzita dopravy. Převedení provozu je nezbytné vzhledem k neodkladné realizaci opravy MUK Skalka, který je v havarijním stavu. Vrstva ACP 16+ bude provedena v tl. 70 mm (původně 60 mm) a vrstva SC C8/10 bude provedena v tl. 130 mm (původně 70 mm). Změnu navrhuje projektant, bylo odsouhlaseno AD i investorem.
- Konstrukce vozovky v plně tloušťce se nebude realizovat až do KÚ, ale pouze do místa napojení na hranu zpevnění stávající silnice II/4, bude provedeno odfrézování a pochlídka obrusné vrstvy ACO 11 v tl. 40 mm. Změna byla navržena z důvodu zajištění plynulého provozu na silnici II/4 v průběhu výstavby.
- V rámci zpracování realizační dokumentace stavby a projednávání na technických radách dojde také k navýšení množství dopravního značení.

Detailní popis změn a přehled položek dotčených změnou je součástí přílohy č. 8 Informace o zařazení změny do režimu ZBV.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-1 867 238,22	1 948 269,96	81 031,74

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek		datum 17 -09- 2016	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR		datum 15 -09- 2016	podpis
Supervize			datum	podpis
Správce stavby	ŘSD ČR		datum 15 -09- 2016	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jejichž podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatních zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem svého úřadu zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	ŘSD ČR		datum 19 -09- 2016	podpis
Zhotovitel	Skanska		datum 17 -09- 2016	podpis
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré

## Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka III/118, IŠPROFIN 327 121 1006 Název slabebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Místní komunikace Dubenec – Bytíz	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:  SO 113 / 1	Číslo ZBV:  26
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s.

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GŘ - počet listů A4	9	1 Správce stavby (v elektronické verzi intranet ŘSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4	12	2 Zhotovitel
Dokladová část Změny: Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4	16	3 Projektant (autorský dozor)
	4	4 Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Na základě upravněcí nivelety a jednání na VV dne 23. 11. 2015 byla směrově i výškově upravena trasa v km 0,923 – KÚ. Trasa byla oproti PDPS upravena tak, aby nebyl dotčen pozemek č. p. 105/1 a nemusela se v jeho těsné blízkosti budovat zvýšená podcezdívka, která byla zamýšlena v PDPS. Zruší se tak položky č. 13, 32 a 33. Místo toho je po úpravě trasy potřeba doplnit oplocení se sloupky z betonových tvarovek s dřevěnou výplní mezi pozemky č. p. 105/1 a 105/2 (vykoupená parcela ve vlastnictví ŘSD ČR). Navýší se množství na položce č. 34 a vznikají nové položky č. 59, 62 a 64.

Na začátku chodníku ze zámkové dlažby u podchodu SO 204 bude doplněna zábrana v podobě dvou ocelových ochranných výstražných sloupků o výšce 1,0 m proti vjezdu na chodník podchodu. Vzniká položka č. 63. Tato položka v PDPS chyběla. Rovněž byla navýšena délka svodidla (položka č. 46) v km 0,566 – 0,710 v souvislosti s posunem sjezdu v km 0,591 z důvodu, aby nezasahoval do stávajícího příhradového sloupu VN a na základě podrobného řešení výšky tělesa násypu. V souvislosti se změnou legislativy účinné od 1. 1. 2016 a s přeřazením stávající rychlostní silnice R4 do kategorie dálnic musí být značení provedeno dle vyhlášky č. 294/2015 Sb. Navýšila se proto výměra položek č. 48 a 49.

Spojovací poslík na podkladní vrstvu (pol. č. 41) byl v PDPS uváděn v množství 0,3 kg/m<sup>2</sup>, což je v rozporu s aktualizovanou ČSN 736129 (v r. 2009), která požaduje 0,35 kg/m<sup>2</sup>. Vzniká nová položka č. 61 a původní pol. č. 41 bude odečtena. Totéž platí pro infiltrační poslík na stmelovou vrstvu cementem, kde v PDPS bylo navrženo 0,8 kg/m<sup>2</sup>, ale norma doporučuje 1,0 kg/m<sup>2</sup>. Vzniká nová položka č. 60 a původní pol. č. 40 bude odečtena. Zadávací dokumentace stavby pochází z roku 2007, zadavatel proto nemohl vzniklé vícepráce (méněpráce) předvidat.

AD stavby s těmito změnami souhlasí, viz podepsaný pasport č. 2. 2016.

Detailní popis změn a přehled položek dotčených změnou je součástí přílohy č. 8 Informace o zařazení změny do režimu ZBV.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-348 120,71	387 135,52	39 014,81

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbok	datum 17-09-2016	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR	datum 15-09-2016	podpis
Supervize		datum	podpis
Správce stavby	ŘSD ČR	datum 15-09-2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatních částech Smlouvy a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	ŘSD ČR	datum 19-09-2016	podpis
Zhotovitel	Skanska	datum 17-09-2016	podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: /

## Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Došř'ová usazovací nádrž v km 0,400 (41,515)	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: <b>SO 330 / 1</b>	Číslo ZBV: <b>34</b>
---	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s.

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4	5	1 Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4	6	2 Zhotovitel
Dokladová část Změny: Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4	10	3 Projektant (autorský dozor)
	4	4 Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorií Víceprací v ZBV:

Úprava rozměrů stavební jámy s ohledem na výrobní rozměry prefabrikátů železobetonové nádrže oproti návrhu řešení v PDPS včetně dopracování rozsahu zabezpečení stavební jámy do podrobností RDS dle statického výpočtu. Úprava pol. na na uložení zeminy pro zásyp na mezideponii a doplnění pol. pro natěžení zeminy z mezideponie pro zpětný zásyp.

Položky dotčené změnou:

1-13173	HLoubENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	-15,052 M3	-4,57%
2-13183	HLoubENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II	-3,963 M3	-4,57%
3-17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	272,385 M3	193,18%
4-17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	-16,086 M3	-5,51%
5-22694	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z DILCŮ KOVOVÝCH	5,533 T	40,31%
6-22894	ODSTRANĚNÍ ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ Z DILCŮ KOVOVÝCH	1,342 T	9,77%
7-23117	STĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DILCŮ	0,527 T	1,14%
8-237171	VYTAŽENÍ STĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DILCŮ	0,527 T	1,14%
9-45157	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	9,306 M3	103,13%
13-12573.N	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	276,114 M3	100,00%
14-93620.N	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR. PREFABRIK. BETON A ŽELEZOBETON	0,960 M3	100,00%

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-7 254,80	189 869,64	182 614,84

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek	datum 17-08-2016	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR	datum 15-09-2016	podpis
Supervize		datum	podpis
Správce stavby	ŘSD ČR	datum 15-09-2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatních částech Smlouvy a v přílohách Smlouvy zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednání zastupující Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	ŘSD ČR	datum 19-09-2016	podpis
Zhotovitel	Skanska	datum 17-08-2016	podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

7/4/

## Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dešťová usazovací nádrž v km 0,900 (42,015)	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO 332 / 1</b>	Číslo ZBV: <b>35</b>
--	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 548/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s.

<u>Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:</u>	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5</span>	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6</span>	2	Zhotovitel
<u>Dokladová část Změny:</u>	3	Projektant (autorský dozor)
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">10</span>	4	Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Úprava rozměrů stavební jámy s ohledem na výrobní rozměry prefabrikátů železobetonové nádrže oproti návrhu řešení v PDPS včetně dopracování rozsahu zabezpečení stavební jámy do podrobnosti RDS dle statického výpočtu. Úprava pol. na na uložení zeminy pro zásyp na mezidoponí a doplnění pol. pro natížení zeminy z mezidoponí pro zpětný zásyp.

Položky dotčené změnou:

1-13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	17,610 M3	8,25%
2-13183	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II	5,070 M3	8,25%
3-13193	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. III	5,870 M3	8,25%
4-17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	227,450 M3	144,32%
5-17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	26,986 M3	13,62%
6-22694	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH	2,358 T	14,19%
7-22894	ODSTRANĚNÍ ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH	-2,025 T	-15,79%
8-23117	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	-2,216 T	-5,42%
9-237171	VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	-2,216 T	-5,42%
10-45157	PODKL. A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	13,254 M3	109,30%
14-12573.N	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	225,086 M3	100,00%
15-93620.N	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR. PREFABRIK. BETON A ŽELEZOBETON	0,960 M3	160,00%

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-30 533,20	107 190,77	76 657,57

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valšek	<span style="background-color: black; color: black;">[redacted]</span>	datum	17-08-2016	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR	<span style="background-color: black; color: black;">[redacted]</span>	datum	15-09-2016	podpis
Supervize			datum		podpis
Správce stavby	ŘSD ČR	<span style="background-color: black; color: black;">[redacted]</span>	datum	15-09-2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	ŘSD ČR	<span style="background-color: black; color: black;">[redacted]</span>	datum	19-09-2016	podpis
Zhotovitel	Skanska	<span style="background-color: black; color: black;">[redacted]</span>	datum	17-08-2016	podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: H.

## Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Došřt'ová usazovací nádrž v km 2,060 (43,176)	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:  SO 333 / 1	Číslo ZBV:  36
--	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s.

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4	5	1 Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4	6	2 Zhotovitel
Dokladová část Změny: Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4	10	3 Projektant (autorský dozor)
	4	4 Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorií Víceprací v ZBV:

Úprava rozměrů stavební jámy s ohledem na výrobní rozměry prefabrikátů železobetonové nádrže oproti návrhu řešení v PDPS včetně dopracování rozsahu zabezpečení stavební jámy do podrobnosti RDS dle statického výpočtu. Úprava pol. na na uložení zeminy pro zásyp na mezideponii a doplnění pol. pro natěžení zeminy z mezideponie pro zpětný zásyp.

Položky dotčené změnou:

1-13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	-113,640 M3	-25,93%
2-13183	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II	-37,880 M3	-25,93%
3-13193	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. III	-37,880 M3	-25,93%
4-17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	283,700 M3	110,30%
5-17411	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	-194,843 M3	-41,18%
6-22694	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z DILCŮ KOVOVÝCH	-7,154 T	-26,29%
7-22694	ODSTRANĚNÍ ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ Z DILCŮ KOVOVÝCH	-12,454 T	-45,75%
8-23117	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DILCŮ	-16,507 T	-30,08%
9-23171	VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DILCŮ	-16,507 T	-30,08%
10-45157	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	7,668 M3	29,40%
14-12573.N	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	278,257 M3	100,00%
15-93620.N	DROBNĚ DOPLŇK KONSTR. PREFABRIK. BETON A ŽELEZOBETON	0,960 M3	100,00%

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-483 260,38	35 032,73	-448 227,65

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek	datum 17-08-2016	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR	datum 15-09-2016	podpis
Supervize		datum 15-09-2016	podpis
Správce stavby	ŘSD ČR	datum 15-09-2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatních zůstává platná a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušná osoby oprávněně jednat jménem nebo zastupují Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	ŘSD ČR	datum 19-09-2016	podpis
Zhotovitel	Skanska	datum 17-08-2016	podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: / 4/
---	------------------

## Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka I/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Normá stěna v KÚ		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO 334 / 1</b>	Číslo ZBV: <b>37</b>
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Skanska a.s.			
Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:		Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4	5	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4	4	2	Zhotovitel
Dokladová část Změny: Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4	5	3	Projektant (autorský dozor)
		4	Supervize
Iniciátor změny: Objednatel			
Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:			
Úprava tvaru silničního příkopu v koordinaci s SO 101 s ohledem na trvalý zábor stavby a úprava příčného prahu normé stěny. V RDS oproti PDPS byl upraven tvar silničního příkopu s ohledem na trvalý zábor stavby a upraven tvar příčného prahu normé stěny tak, aby tvar prahu kopíroval tvar silničního příkopu a nebyl dopravní překážkou. Položky dotčené změnou: 3-325315 ZDI PŘEHRADNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) -2,023 M3 -49,83% 4-451312 PGDKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) -0,194 M3 -35,27% 12-93421 HRADÍTKA A STAV TABULE RYBNÍKŮ A NADRŽÍ ZE DŘEVA 0,061 M3 145,24% 13-03650 DROBNÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE KOVOVÉ 60,832 KG 205,26%			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Měněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
-13 150,86		6 578,70	-6 572,16
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	Valbek	datum 15 -09- 2016	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR	datum 15 -09- 2016	podpis
Supervízo		datum	podpis
Správce stavby	ŘSD ČR	datum 15 -09- 2016	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatních částech Smlouvy a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	ŘSD ČR	datum 9 -09- 2016	podpis
Zhotovitel	Skanska	datum 17 -09- 2016	podpis
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list		Číslo paré:	4/1

## Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka silnice II/118	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:  SO 114 / 4	Číslo ZBV:  64												
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Skanska a.s.														
<u>Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:</u>  Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">6</span>  Soupis prací - počet listů A4 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">5</span>  <u>Dokladová část Změny:</u> Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popls, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">8</span>	Paré č.                      Příjemce  1                              Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR) 2                              Zhotovitel 3                              Projektant (autorský dozor) ④                              Supervize													
Iniciátor změny: Objednatel														
Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorií Víceprací v ZBV:														
<p>Z důvodu zachování obousměrného provozu na silnici II/118 Příbram - Sedčany je okružní křižovatka (OK) Skalka v souladu s PDPS budována po polovinách. Protože polovina OK není kapacitně schopna pojmout obousměrný provoz, je nutno druhý směr vést přes střední ostrůvek OK. Zařímco PDPS počítala s využitím stávající vozovky silnice II/118 pro přejezd přes střední ostrůvek, při podrobnějším zaměření terénu bylo zjištěno, že niveleta OK je cca o 0,4m výše než niveleta stávající vozovky. Z toho důvodu bylo nutno vybudovat provizorní panelovou komunikaci přes střední ostrůvek OK včetně rozšíření nájezdových a výjezdových ploch pro těžká vozidla. Tato změna se odehrává v podrobnosti 114.2 Skalka - objížďka na ZÚ.</p> <p>Položky dotčené změnou:</p> <table border="1"> <tr> <td>4-11346</td> <td>ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH PANELŮ VČETNĚ PODKLADU</td> <td>41.118 m3</td> <td>7,13%</td> </tr> <tr> <td>17-56330</td> <td>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI</td> <td>111.420 m3</td> <td>26,64%</td> </tr> <tr> <td>21-58303</td> <td>KRYT ZE SILNIČNÍCH PANELŮ TL. DO 220 MM</td> <td>195.800 m2</td> <td>15,96%</td> </tr> </table>			4-11346	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH PANELŮ VČETNĚ PODKLADU	41.118 m3	7,13%	17-56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	111.420 m3	26,64%	21-58303	KRYT ZE SILNIČNÍCH PANELŮ TL. DO 220 MM	195.800 m2	15,96%
4-11346	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH PANELŮ VČETNĚ PODKLADU	41.118 m3	7,13%											
17-56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	111.420 m3	26,64%											
21-58303	KRYT ZE SILNIČNÍCH PANELŮ TL. DO 220 MM	195.800 m2	15,96%											
Údaje v Kč bez DPH:														
Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem												
0,00	217 084,96	217 084,96												
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:														
Projektant (autorský dozor)	Valbek <span style="background-color: black; color: black;">[redacted]</span>	datum 15 -09- 2016 podpis												
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR <span style="background-color: black; color: black;">[redacted]</span>	datum 15 -09- 2016 podpis <input checked="" type="checkbox"/>												
Supervize		datum podpis												
Správce stavby	ŘSD ČR <span style="background-color: black; color: black;">[redacted]</span>	datum 15 -09- 2016 podpis												
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jejichž podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.														
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	ŘSD ČR <span style="background-color: black; color: black;">[redacted]</span>	datum 19 -09- 2016 podpis <input checked="" type="checkbox"/>												
Zhotovitel	Skanska <span style="background-color: black; color: black;">[redacted]</span>	datum 17 -09- 2016 podpis <input checked="" type="checkbox"/>												
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list		Číslo paré: / 111												

## Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skačka - křižovatka III/118, ISPROFIN 327 121 1006		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO 320 / 3</b>	Číslo ZBV: <b>65</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka vodovodu - pitná voda km 2,550-3,100 (43,665 - 44,215)			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Skanska a.s.			
<u>Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:</u>  Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</span>  Soupis prací - počet listů A4 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">10</span>  <u>Dokladová část Změny:</u> Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">20</span>		Paré č. Příjemce  1 Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR) 2 Zhotovitel 3 Projektant (autorský dozor) <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span> Supervize	
Iniciátor změny: Objednatel			
Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:			
Při výkopových pracích na objektech přeložek vodovodních řadů byla prohlídkou zjištěna zemina typu písčitého jílu až písku jílovitého. Materiál je převlátný, měkké konzistence, pro další použití na stavbě nevhodný a musí být ze stavby odstraněn. Podloženo zápisy TDI ve SD a geodetickým zaměřením.			
Položky			
6-17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	588,000 M3	79.01%
86-014101.N	POPLATKY ZA SKLÁDKU	588,000 M3	100.00%
50-12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	588,000 M3	100.00%
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00		112 731,36	112 731,36
<b>Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:</b>			
Projektant (autorský dozor)	Valbek <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	datum 15-09-2016	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	datum 15-09-2016	podpis
Supervize		datum	podpis
Správce stavby	ŘSD ČR <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	datum 15-09-2016	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatních zůstávají právy a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	ŘSD ČR	datum 19-09-2016	podpis
Zhotovitel	Skanska <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	datum 17-09-2016	podpis
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré: 1 - 4.

## Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 4006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vodovodní přípojný řad pro Bylíz km 2,960 (44,075)		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:  SO 323 / 2	Číslo ZBV:  66
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Skanska a.s.			
Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:  Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4		Paré č. Příjemce	
Soupis prací - počet listů A4		1 Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	
Dokladová část Změny: Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4		2 Zhotovitel	
		3 Projektant (autorský dozor)	
		4 Supervize	
Iniciátor změny: Objednatel			
Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Vícepráci v ZBV:			
Jedná se o práce spojené s výměnou neúnosného podloží v místě chráničky vodovodního potrubí DN 100 pod budoucími komunikacemi SO 101 a SO 113. Píštělky zvodnělou, jílovitou zemínou není možné pro její neúnosnost použít do zpětného zásypu rýhy, musí se odvézt na skládku a zásyp rýhy provést šléřkovým materiálem. Rozsah výměny je specifikován ve SO str.č. 004384 a je potvrzen TDI a GT.			
Položky dotčené změnou:			
2-13273	HLOUBENÍ RÝH A MELJOR KAN ŠÍŘKY DO 2M PAŽ I NEPAŽ TRÍ	7,200 M3	1,03%
5-17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	7,200 M3	9,18%
9-45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	7,200 M3	51,28%
37-014101.N	POPLATKY ZA SKLÁDKY	7,200 M3	100,00%
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem	
0,00	5 411,15	5 411,15	
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	Valbek	datum 15-09-2016	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR	datum 15-09-2016	podpis
Supervize		datum	podpis
Správce stavby	ŘSD ČR	datum 15-09-2016	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo zastupují Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 31 Směrnice č. 19/2015)	ŘSD ČR	datum 19-09-2016	podpis
Zhotovitel	Skanska	datum 17-09-2016	podpis
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list		Číslo paré:	141

## Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka III/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Demolice	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:  SO 001 / 3	Číslo ZBV:  69
--	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s.

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4	2	Zhotovitel
Dokladová část Změny: Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4	3	Projektant (autorský dozor)
	4	Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Při provádění zomních prací na SO 103, rampa D byl objeven skrytý železobetonový nosník. Tuto konstrukci bylo nutno rozpojit a vzniklé menší kusy ze stavby odstranit a uložit na řízenou zpoplatněnou skládku. Na základě výsledků sond provedených v PDPS a vizuální prohlídky terénu nabyt tento skrytý nosník zjištěl.

Položky dotčené změnou:

1-014102a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	28,820 T	1,10%
22-96616.N	BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU	13,100 M3	100,00%

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	60 431,32	60 431,32

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek	datum 15-09-2016	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR	datum 15-09-2016	podpis
Supervize		datum	podpis
Správce stavby	ŘSD ČR	datum 15-09-2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatních částech Smlouvy a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedochází. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem ředce v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	ŘSD ČR	datum 9-09-2016	podpis
Zhotovitel	Skanska	datum 17-09-2016	podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: 14.1

## Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: <b>D4 Skaika - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Doprovodná komunikace část A,B</b>		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO 112 / 7</b>	Číslo ZBV: <b>70</b>
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Skanska a.s.			
<u>Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:</u>  Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">12</span>  Soupis prací - počet listů A4 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">23</span>  <u>Dokladová část Změny:</u> Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">22</span>		Paré č. Příjemce 1 Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR) 2 Zhotovitel 3 Projektant (autorský dozor) 4 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span> Supervize	
Iniciátor změny: Objednatel			
Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:			
<p><b>1) Vybourání stáv. propustku a výstavba nového propustku mezi SO 112A a SO 112B</b>          Na frézované části trasy mezi SO 112A a B bude odstraněn stávající kamenný propustek včetně obou kamenných čel. Po odstranění propustku bude rýha zasypána a provedena plná konstrukce vozovky včetně AZ v délce 6 m. V této souvislosti a dále i z důvodu zajištění izolace příkopů podél frézované části, bude realizován nový propustek DN 600 v km 0,040 s betonovými čely a s odlážděním z lom.kamene před vtokem a výtokem. Ke změnám došlo na základě nových zjištění během realizace (objevení pův. propustku pod černou skládkou) a na základě pokynu SS zn.: 8990/15/32100/JK k provedení izolace příkopů podél frézované části trasy mezi SO 112A a B, kdy je třeba zrealizovat nový propustek pod frézovanou částí pro převedení lového příkopu na pravou z důvodu zajištění vyústění do pravého příkopu SO 112A.</p> <p><b>2) Úprava směrového vedení trasy v km 1,500 - 1,880</b>          V km 1,700 v místě stávající šachty vodovodů bude osa trasy odsunuta o cca 1,0 m ve směru od šachty, aby patá násypu komunikace již nezasahovala do poklopu šachty. Změna má vliv na úpravu trasy v km 1,500 - 1,880). Ke změně došlo z důvodu kolize násypového tělesa komunikace se stávající šachtou vodovodů ve vlastnictví Svazku obcí pro vodovody a kanalizace. Na základě pokynu SS zn.: 4190/16/32100/Pla bylo rozhodnuto o uvedeném směrovém posunu trasy.</p> <p><b>3) Odkop materiálu z haldy rubaniny v km 1,220 a doplnění drenáže vpravo v km 1,170 - 1,320 a vlevo v km 1,500 - 1,620</b>          V km 1,220 bude doplněn odkop materiálu z haldy vytěžené rubaniny vč. měření kontaminace. Dále bude doplněna hloubková drenáž pod příkopem vpravo v km 0,573 - 1,320 (v km 1,044 - 1,320 DN 150, v km 0,573 - 1,044 DN 200 a vyústění v km 0,440 - 0,573 DN 250). Drenáž bude obalena netkanou geotextilií plošně hm. 300 g/m<sup>2</sup>. Drenáž bude vyústěna do čerpací jámy v km 0,440 na pozemku Diama, s.p., který bude zajišťovat čerpání kontaminované vody. V km 1,220 bude pod AZ zřízen plošný dren dl. 5,0 m, v. 1,0 m v celé šířce vozovky, obaleny netkanou geotextilií s plošnou hm. 200 g/m<sup>2</sup>. V km 1,500 - 1,620 v místě souběhu s monitor.vrty SBI byla doplněna drenáž vlevo pro odvodnění pláňe, včetně revizní šachty v km 1,620 a výústního objektu v km 1,500. Ke změnám došlo na základě nových zjištění během realizace stavby (zvodnělá parapleň a kontaminovaná voda vytékající z haldy rubaniny v km 1,220) a na základě podrobného zaměření území zhotovitelem.</p> <p><b>4) Doplnění separační geotextilie pod využitém násyp</b>          Na roznášeci polištář ze ŠD fr. 32-63 pod využitém násypem bude doplněna separační tkaná geotextilie Geomatrix TST 20/17, a to na základě závěrů z pracovní schůzky mezi zhotovitelem stavby, projektantem a geotechnikem TDI. Dodatečné doplnění tkané geotextilie zajistí, aby nedocházelo při realizaci i po dostavbě k odplavování jemných částic z materiálu z násypu geomříží fr. 0-32 do roznášecího polištáře z fr. 32-63.          Detailní popis změn a přehled položek dotčených změnou je součástí přílohy č. 8 - Informace o zařazení změny do režimu ZBV.</p>			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Měněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
-45 094,17		1 319 091,61	1 273 997,44
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	Valbek	<span style="background-color: black; color: black;">[Signature]</span>	datum 15 -09- 2016 podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR	<span style="background-color: black; color: black;">[Signature]</span>	datum 15 -09- 2016 podpis
Supervize		<span style="background-color: black; color: black;">[Signature]</span>	datum podpis
Správce stavby	ŘSD ČR	<span style="background-color: black; color: black;">[Signature]</span>	datum 15 -09- 2016 podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednání objednatel nebo zástupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	ŘSD ČR	<span style="background-color: black; color: black;">[Signature]</span>	datum 15 -09- 2016 podpis
Zhotovitel	Skanska	<span style="background-color: black; color: black;">[Signature]</span>	datum 17 -09- 2016 podpis
Změna během vystavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré: 141

## Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka III/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka silnice I/4 km 0,000 - 4,788 (41,115 - 45,903)	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO 101 / 7</b>	Číslo ZBV: <b>71</b>
---	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s.

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4	9	
Soupis prací - počet listů A4	12	
<u>Dokladová část Změny:</u> Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4	8	
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant (autorský dozor)
	4	Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Pro zajištění dalšího postupu stavebních prací je nezbytné za dosud zjištěnou nevhodnou zeminu zajistit náhradu nákupem zeminy vhodné. Množství nakupované zeminy je podloženo bilancí zemín ke dni 4.7.2016 ve srovnání s bilancí ke dni 8.2.2016, kdy došlo k poslední aktualizaci v rámci RDS.

Položky dotčené změnou:

26-12573d	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	11 015,800 M3	22,04%
-----------	--------------------------------------	---------------	--------

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	1 128 348,39	1 128 348,39

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek		datum	15-09-2016	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR		datum	15-09-2016	podpis
Supervize			datum		podpis
Správce stavby	ŘSD ČR		datum	15-09-2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednání měněním nebo zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	ŘSD ČR		datum	19-09-2016	podpis
Zhotovitel	Skanska		datum	17-09-2016	podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: 14.

## Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka silnice II/4 km 0,000 - 4,788 (41,115 - 45,903)		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO 101 / 4</b>	Číslo ZBV: <b>72</b>
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Skanska a.s.			
Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:  Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9</span>  Soupis prací - počet listů A4 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">12</span>  <u>Dokladová část Změny:</u> Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">11</span>		Paré č.	Příjemce
		1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
		2	Zhotovitel
		3	Projektant (autorský dozor)
		4	Supervize
Iniciátor změny: Objednatel			
Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorií Víceprací v ZBV:			
Vzhledem k vyčerpání položek pro uložení nevhodné zeminy na skládku a pro poplatky za skládku a na základě posouzení stability vrstevnatého násypu bylo rozhodnuto o zřízení vrstevnatého násypu mezi objekty SO 201 a SO 202 v km 41,700 - 41,950. Tímto opatřením se omezí množství nevhodné zeminy odvážené na skládku a zároveň se sníží objem nákupu vhodného materiálu.			
Položky dotčené změnou:			
31-17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM	-28 875,000 M3	-14,89%
102-17170.N	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ VRSTEVNATÝCH SE ZHUTNĚNÍM	28 875,000 M3	100,00%
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	
-515 130,00	2 013 165,00	1 498 035,00	
<b>Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:</b>			
Projektant (autorský dozor)	Valbek	datum 15-09-2016	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR	datum 15-09-2016	podpis
Supervize		datum	podpis
Správce stavby	ŘSD ČR	datum 15-09-2016	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	ŘSD ČR	datum 19-09-2016	podpis
Zhotovitel	Skanska	datum	podpis
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list		Číslo paré:	8. //

## Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Připojení obce Dubenec	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:  SO 105 / 2	Číslo ZBV:  75
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):  
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
Zhotovitel: Skanska a.s.

## Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4

8

Soupis prací - počet listů A4

8

## Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

5

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant (autorský dozor)
4	Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Podíl sjezdu do areálu BES, s.r.o. je nutno stávající příkop vlevo v délce 35 m upravit jako vsakovací, aby byl zajištěn odtok vody z příkopu, neboť po přívalových deštích se voda v příkopu hromadí. Příkop je vyspádován ke SO 105 a hrozilo by jeho poškození. Zmínou jsou dotčeny stávající položky ve výši charakteru domérok.

## Položky dotčené změnou:

8-12373n ODKOP PRO SPODNÍ STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I  
40-56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

28,000 M3

1,09%

28,000 M3

2,70%

## Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	12 194,00	12 194,00

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek		datum	15 -09- 2016	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR		datum	15 -09- 2016	podpis
Supervize			datum		podpis
Správce stavby	ŘSD ČR		datum	15 -09- 2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstává práva a povinnosti Objednatatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo vy zastoupení Objednatatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	ŘSD ČR		datum	19 -09- 2016	podpis
Zhotovitel	Skanska		datum	17 -09- 2016	podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

1/4