

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: Đ4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka silnice I/4 km 0,000 - 4,788 (41,115 – 45,903)	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 101 / 2, 3	Číslo ZBV: 29
--	---	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s.

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4 12	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4 24	2	Zhotovitel
<u>Dokladová část Změny:</u> Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4 28	3	Projektant (autorský dozor)
	4	Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Detailní popis změn a přehled položek změnami dotčených je uveden v příloze č.8 Informace o zařazení změny do režimu ZBV. Stručný přehled změn: Na základě provedených sond byl upraven předpoklad o geologickém podloží, který vycházel z výsledků nejbližší provedených průzkumných sond J5 a J6. V PDPS byla výměra položky č. 2 (poplatky za skládku) vypočtena z chybného množství. Rozdíl činí 9223,72 t. Nárůst mn. na položce č. 23 (vykopávky ze zemníků tř. I) vyplynul z nezbytné úpravy časového harmonogramu. Skryvka ornice se prováděla po zahájení stavebních prací v květnu 2015 a zemědělské podniky již měly určené plochy osety. Humus bylo proto nutné deponovat do podzimu, kdy byl po skončení vegetačního období na tyto plochy rozvezen a rozprostřen.

Oproti PDPS byla snížena délka příkopů o 127 m, jelikož v km 44,560 - 45,350 prochází silnice I/4 pásmem hygienické ochrany II.b Drásov. V souladu s Čl. 13.1.2.2.11 ČSN 73 6101 bylo z důvodu dodržení požadované hraniční vzdálenosti osazení v RDS doplněno svodidlo. Jedná se o úsek vedení hl. trasy v násypu v těsné blízkosti vzrostlého lesa v km 44,400 — 45,800. Rovněž byla upřesněna délka a poloha svodidel v místech souběhů hl. trasy dálnice se souběžnými komunikacemi (SO 112A, SO 113). Dle aktualizace TP 114 z 05/2015 je v těchto místech požadováno svodidlo s úrovní zadržení minimálně H1 (nárůst pol. č. 70). Dle aktualizovaného TP 114 dále dochází:

- ke snížení množství na položkách č. 72, 73, 75, 76 a navýšení pol. č. 77
- ke kulminaci limitních hodnot směrového a výškového řešení dle ČSN 73101 v km 44,000 – 45,212, tento úsek je pak dle TP 114 hodnocen jako úsek s vysokou mírou nebezpečí. V kombinaci s návrh.intenzitou těžkých voz. v rozmezí 1–5 tis.voz./24h je stanovena min.úroveň zadržení H3, vzniká tak nová položka č.100.
- pro normovou šířku krajnice 1,50 ke stanovení min. úroveň zadržení H2 - je v RDS navrženo svodidlo typu JSA-AM-1/H2 (nová pol. č. 101).

Zadávací dokumentace stavby pochází z roku 2007, zadavatel proto nemohl vzniklé vícepráce (měnípráce) předvídat. Položka č. 99 (levá krajní svodidla JSEM-2/H1) byla v PDPS navržena, ale v soupisu prací opomenuta. Z důvodu větší bezpečnosti, aby se svodidlo mohlo při nárazu posunout, bylo doplněno zpevnění pod betonovými svodidly v prostoru SDP, viz zápis z VV dne 9. 12. 2015 – položka č. 95. Změny na položkách č. 1, 16, 33, 38, 39, 55, 57, 60, 61, 64, 74, 80, 81, 82, 83 vznikají v důsledku zpřesnění stupňů dokumentace ze ZDS na RDS - doměrky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měníprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měníprací a Víceprací celkem
-12 147 436,52	25 042 985,30	12 895 548,78

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek		datum	20-07-2016	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR		datum	17-08-2016	podpis
Supervize			datum		podpis
Správce stavby	ŘSD ČR		datum	17-08-2016	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.					
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	ŘSD ČR		datum	22-09-2016	podpis
Zhotovitel	Skanska		datum	20-07-2016	podpis
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:	/ 4	