

DODATEK Č. 4

ke smlouvě o dílo č. objednatele S201700201
uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. předpisů, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění

Název zakázky:

„RPS – Nymburk, Regenerace panelového sídliště Drahelice – VI. etapa“

Smluvní strany

1. Objednatel: Město Nymburk

Sídlo: Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

IČ: 00239500

DIČ: CZ00239500

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Nymburk

Číslo účtu: 27-0504359359/0800

Jednající/zastoupená: PhDr. Pavel Fojtík, starosta města Nymburk

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech technických: Ing. Bohumil Klicpera – vedoucí Odboru rozvoje a investic
tel.: 325 501 305, 606 092 763 e-mail: bohumil.klicpera@meu-nbk.cz .

(dále jen "objednatel") na straně jedné

2. Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Sídlo: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové 3

IČ: 25968807

DIČ: CZ25968807

Zápis v obchodním rejstříku: OR vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,
vložka č. 18080

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupená: Martin Žítek, jednatel společnosti

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech technických: Milan Englic a.t., stavbyvedoucí, mob.: [REDACTED]

(dále jen "zhotovitel") na straně druhé

Předmět dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo

1. Předmětem Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo je úprava článku **III. Doba plnění** odstavce b) takto:

Článek III. - odst. b)

Doba plnění

- b) Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději v termínu do 31/12/2018.

Zbývající odstavce článku III. Smlouvy zůstávají beze změny.

Zdůvodnění změny:

Posun termínu dokončení stavby je způsoben zatím neprovedenou přeložkou distribuční energetické soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Předpokládaný termín dokončení přeložky je stanoven do 30. 11. 2018.

Ostatní ujednání dodatku č. 4

1. Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 4 byl schválen usnesením Rady města Nymburk č. 289 ze dne 13. června 2018.

Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním tohoto Dodatku č. 4 připojuje zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Hradci Králové, dne: 29. 06. 2018

V Nymburce, dne: 1. 07. 2018

MATEXLIK
s.r.o.
500 000 14
IČ: 2596884807

Martin Žítek
jednatel společnosti

Vt
PhDr. Pavel Fojtík
starosta města