

ke sml. 1448/17
č. 1199



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č.1 Smlouvy o dílo "Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba"			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku			
Schváleno:		Datum:		Č.usnesení:
Dokument uložen u:	Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu			
Počet vyhotovení:	3			
Adresát:	PKS stavby a.s.			
Smluvní částka: 1)	141348408.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový			
Podpis zajistit do:	29.6.2018			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	OM/Z. Berka	27.6.2018	
Projednáno s:	OM/P. Kolář	27.6.2018	
Právní kontrola:	OM/J. Tvrzová	27.6.2018	
Předkládá:	OM/P. Kolář	27.6.2018	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OM/P. Kolář	27.6.2018	
Zodpovídá:	Příkazce operace:		
	Správce rozpočtu:		

Poznámka:

Subjekt (IČO: 46980059), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: berka, datum ověření: 29.06.2018 09:10:29):

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo "Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba", který řeší prodloužení termínu dokončení díla.

Důvody prodloužení termínu plnění:

1. Skryté překážky v místě stavby
2. Požadavky vlastníků a správců inženýrských sítí
3. Požadavky Nemocnice Havl. Brod a Zdravotnické záchranné služby Havl. Brod
4. Požadavky uživatele Domov pro seniory Havlíčkův Brod
5. Požadavky budoucího provozovatele Mateřské školy na úpravu projektovaného řešení v závěrečné fázi výstavby

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 0.00, Datum Od: 18.4.2017, Datum do: 15.10.2018, Perioda: měsíčně, ODP: 004350, ORJ: 0000008004, ORG: 0001520110000 POL: 6121 UZ: 000013501



le sml. 1448/17
o 1199

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo

„Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
zástupce pro věci technické:	Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový KrÚ Kraje
Vysočina	
Tel:	+420 564602205
IČO	70890749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800

Zhotovitel:	PKS stavby a.s.
se sídlem	Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený:	Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Jaroslav Kladiva, pověřený člen představenstva
	na základě „Pověření pro věci právní“ ze dne 13.12.2016
zástupce pro věci technické:	Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek
Tel./fax:	566 697 201, fax: 566 697 384
IČ:	469 80 059
DIČ:	CZ46980059
bankovní spojení:	MONETA Money Bank a.s.
číslo účtu:	175972792/0600
zápis v obchodním rejstříku:	OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 930

2. Předmět dodatku smlouvy

Změna závazku smlouvy dle ustanovení § 222, odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění některá ustanovení Smlouvy o dílo na akci: „Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba“ uzavřené dne 11.4. 2017 takto:

1. Změna termínu plnění (Čl. 3. Termín a místo plnění, staveniště)

Dosavadní termín dokončení plnění předmětu smlouvy se mění následovně:

3.3. Dokončení díla se sjednává nejpozději do:
490 kalendářních dnů od předání staveniště

Zdůvodnění prodloužení termínu plnění:

1. Skryté překážky v místě stavby

- výskyt podzemních objektů v podzákladí přístavby a v jejím okolí.
- nevyhovující stav základů stávající budovy a nutnost jejich podchycení.

2. Požadavky vlastníků a správců inženýrských sítí

- několikanásobná přeložka optokabelů a kabelové šachty a jejich ochrana.
- prodloužení kanalizační přípojky a související úprava přilehlé komunikace.

3. Požadavky Nemocnice Havl. Brod a Zdravotnické záchranné služby Havl. Brod

- neomezovat provoz v areálu nad nezbytně nutnou míru - omezení plynulosti provádění stavebních prací.
- části staveb (areálové komunikace) musí být prováděny po etapách.

4. Požadavky uživatele Domov pro seniory Havlíčkův Brod

- změna požárně bezpečnostního řešení v místech napojení stávajícího objektu DPS na přístavbu a s tím související dodávky protipožárních předělů s dlouhou dodací lhůtou.
- realizaci venkovních terénních a sadových úprav provádět až po dokončení vlastního objektu novostavby, aby mohl být zachován bezbariérový přístup ke stávajícímu objektu.

5. Požadavky budoucího provozovatele Mateřské školy na úpravu projektovaného řešení v závěrečné fázi výstavby

- úprava dispozice pro budoucí mateřskou školu a s tím související zásahy do již provedených stavebních konstrukcí.

3. Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku, včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne **2. 07. 2018**

V Jihlavě, dne **2. 9. 2018**

Za zhotovitele

PKS stavby a.s.
Brněnská 126/38
591 01 Žďár nad Sáz.
DIČ: CZ46980059
CZECH REPUBLIC

Za objednatele:


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

36

.....
Ing. Petr Pejchal
předseda představenstva

.....
Ing. Petr Podany
místopředseda představenstva

.....
Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmána kraje
pro oblast ekonomiky a majetku

.....
Ing. Jaroslav Kladiva
pověřený člen představenstva