

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 12. 10. 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 5. 2017, dodatku č. 2 ze dne 30. 6. 2017, dodatku č. 3 ze dne 10. 10. 2017, dodatku č. 4 ze dne 17. 1. 2018 a dodatku č. 5 ze dne 10. 4. 2018 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

Masarykova univerzita

Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupena: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou
jako Objednatel

a

OHL ŽS, a.s.

Sídlo: Burešova 938/17, Veverí, 602 00 Brno
IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796
Zapsána: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695
Zastoupena: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na základě plné moci
jako Zhotovitel

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 6 ke Smlouvě (*dále jen „Dodatek“*) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden v čl. I. odst. 1) Smlouvy. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užitá ve Smlouvě.

I. Odůvodnění uzavření Dodatku

- 1) Smluvní strany se v souladu s čl. XXVI. Smlouvy dohodly na provedení Změn.
- 2) Objednatel v souladu s čl. XXVI. odst. 11) Smlouvy požádal Zhotovitele, aby Změny byly stvrzeny Dodatkem.
- 3) V průběhu provádění Díla provozovatel sítě vytápění Stavby, spol. Teplárny Brno, a.s., oznámil, že provede změnu média vytápění (z páry na horkovod) v ul. Gorkého, Grohova, včetně napojení Stavby, a to v období květen - srpen 2018. Tato skutečnost nebyla a nemohla být předpokládána. Aby bylo možné dokončit Dílo, je nezbytné provést úpravu technologie výměňkové stanice (z parní na horkovodní) tak, jak vyplývá ze změnového listu č. 30. Smluvními stranami byl vyhodnocen dopad prací spol. Teplárny Brno, a.s. do Harmonogramu zhotovitele - činnosti kolidují zejména s termínem Komplexního vyzkoušení a dokončení Díla. Současně souhrnná hodnota zvýšení Ceny díla v důsledku všech doposud provedených Změn přesáhla hodnotu 10% Ceny díla dle čl. XXVI. odst. 8) Smlouvy. Podmínky předpokládané Smlouvou pro úpravu lhůty pro splnění Milníku č. 8 jsou tedy naplněny.

II. Popis Změn

- 1) V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést změnu „de minimis“ ve smyslu § 222 odst. 4) ZZVZ, která je podrobně popsána a zdůvodněna ve změnových listech č. 6; 19 a 31, změnové listy jsou součástí přílohy č. 1 Dodatku.
- 2) V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést nepředvídatelné práce ve smyslu § 222 odst. 6) ZZVZ, které jsou podrobně popsány a zdůvodněny ve změnových listech č. 30, 32 a 33; změnové listy jsou součástí přílohy č. 1 Dodatku.

III. Klasifikace Změn dle ZZVZ

- 1) Klasifikace Změn uvedených v Dodatku dle požadavků zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (*dále jen „ZZVZ“*) je provedena v příloze č. 2 Dodatku. Objednatel při jejich klasifikaci postupoval v souladu s aktuálně dostupnou metodikou Ministerstva pro místní rozvoj pro změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku (*dále jen „Metodika MMR ke změnám závazků“*), která je přílohou č. 3 Dodatku.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že ke Změnám odpovídajícím § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ Objednatel v souladu s § 222 odst. 8 ZZVZ odešle oznámení o změně závazku k uveřejnění, a to jak do Věstníku veřejných zakázek, tak do Úředního věstníku Evropské unie.

IV. Dopad Změn na Cenu díla a čas provedení Díla

- 1) Cena díla se v důsledku Změn uvedených v Dodatku navyšuje o částku 4 567 848,78 (slovy: čtyřmilionpětsetšedesátšesttisícosmsetčtyřcetosmkorunsedmdesátosmhaléřů) Kč bez DPH. K této částce činí ke dni uzavření Dodatku DPH při sazbě 21 (slovy: dvacetjedna) % částku 959 248,24 (slovy:

devětsetpadesátdevěttisícdvěstěčtyřicetosmkorundvacetčtyřihaléřů) Kč; součet navýšení Ceny díla a DPH pak činí 5 527 097,02 (slovy: pětmilionpětsetdvacetsedmtisícdevadesátsedmkorundvahaléře) Kč.

- 2) Odpočty a přípočty k Ceně díla z důvodu Změn jsou podrobně popsány ve změnových listech. Agregace odpočtů a přípočtů k Ceně díla odpovídající klasifikaci Změn dle ZZVZ je provedena v příloze v příloze č. 2 Dodatku.
- 3) S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. odst. 3) Dodatku se Smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 2 Smlouvy. Nové znění přílohy č. 2 Smlouvy tvoří přílohu č. 4 Dodatku.

V. Závěrečná ujednání

- 1) Smluvní strany výslovně utvrzují, že Změnami není Smlouva měněna; v souladu s čl. I. odst. 1) písm. vv) Smlouvy se sjednané Změny nepovažují za změnu Smlouvy, ale za specifický způsob její plnění.
- 2) Přílohy jsou k Dodatku připojeny v elektronické podobě na CD.

- 9 -07- 2018

V Brně dne

V Brně dne 2. 7. 2018

Mgr. Marta Valešová, MBA,

kvestorka,
za Objednatele

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na základě plné moci,
za Zhotovitele

Přílohy Dodatku

1. Popis Změn včetně změnových listů
2. Klasifikace Změn dle ZZVZ; agregace odpočtů a přípočtů
3. Metodika MMR ke změnám závazků
4. Příloha č. 2 Smlouvy ve znění Dodatku

DODATEK č. 6 ke smlouvě o dílo ze dne 12.10.2016 v aktuálním znění

objednatel: Masarykova univerzita, IČ 002 16 224

zhotovitel: OHL ŽS, a.s. IČ 463 42 796

Agregace odpočtů a přípočtů k Ceně díla - ZL 6, ZL 19, ZL 30, ZL 31, ZL 32, ZL 33

číslo ZL	název změnového listu	vícepráce	méněpráce	celkem	klasifikace dle ZZVZ
6	SO 07 objekt C - dveře do příček	267 606,77	0,00	267 606,77	C
19	SO 07 objekt C - změna koncepce ELE	1 799 755,80	-671 938,89	1 127 816,91	C
30	SO 07 Budova C - úprava výměňkové stanice	2 262 791,86	0,00	2 262 791,86	A
31	SO04 Budova E-F - úprava podkrovní	590 239,54	0,00	590 239,54	C
32	SO05-06 Budova D - úprava stropu nad 1.NP	166 550,50	0,00	166 550,50	A
33	SO07 Budova C - úprava trasy VZT pro m.č.N03023	170 951,20	-18 108,00	152 843,20	A
	Celkem Dodatek č.6	5 257 895,67	-690 046,89	4 567 848,78	

bez DPH

DPH 959 248,24
vč DPH 5 527 097,02

bez DPH

vč. DPH 21%

	cena díla včetně dodatku č.1 a č.2 a č.3 a č.4 a č.5	176 978 996,80	214 144 586,13
Dod. 06	cena díla včetně ZL 6, ZL 19, ZL 30, ZL 31, ZL 32, ZL 33	181 546 845,58	219 671 683,15

Přehled nárůstu Ceny díla v Dodatcích č. 1 - 6		cena dle SOD ve VZ	celkem po D1-D6	rozdíl v Kč	rozdíl v %
		163 231 261,00	181 546 845,58	18 315 584,58	11,22%

1% 1 632 312, 61

Klasifikace Změn dle ZZVZ	
A	změna nepředvídatelná, tj. 222 odst. 6 ZZVZ
B	změna dodatečná nezbytná, tj. § 222 odst. 5 ZZVZ
C	změna "de minimis", tj. § 222 odst.4 ZZVZ
D	změna obecně nepodstatná, tj. § 222 odst.3 ZZVZ



Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Není-li dále stanoveno jinak, **nesmí zadavatel umožnit podstatnou změnu** závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku po dobu jeho trvání bez provedení nového zadávacího řízení podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek (§ 222 odst. 1). Změnu, kterou zákon považuje za nepodstatnou, lze provést bez realizace zadávacího řízení.

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku není v novém zákoně o zadávání veřejných zakázek zakotvena jako nárok ze strany vybraného dodavatele, ale **jedná se pouze o možnost zadavatele**. Zákon o zadávání veřejných zakázek tedy pouze řeší otázku, které změny jsou přípustné a které nikoliv; v žádném případě však zadavatel nemá z nového zákona o zadávání veřejných zakázek povinnost provést změny požadované dodavatelem. Tudíž i v případě, že bude jednat o změnu nepodstatnou, není vyloučeno, aby zadavatel takovou změnu realizoval v zadávacím řízení.

Hodnota změny podle § 222 odst. 4, odst. 5 a odst. 6

Pro účely posouzení splnění limitů 10 % nebo 15 % podle odstavce 4 písm. b), 50 % podle odstavce 5 písm. c) a 50 % podle odstavce 6 písm. c) je rozhodná hodnota provedené změny. Uvedená ustanovení považují v případě provedení více změn z téhož důvodu za rozhodný součet všech změn provedených ze stejného důvodu. Odlišně se nicméně počítá limit 30 % podle odstavce 9, pro který je rozhodný cenový nárůst (viz dále).

Součet hodnoty změn provedených podle odstavce 4 tak musí být vzhledem k původní hodnotě závazku nižší než 10 % (dodávky, služby nebo koncese na stavební práce) nebo 15 % (stavební práce, které nejsou koncesí). To znamená, že je-li součet hodnoty změn roven nebo vyšší než 10 % (15 %), nejsou podmínky podle odstavce 4 naplněny.

Součet hodnoty změn provedených podle odstavce 5 nesmí vzhledem k původní hodnotě závazku přesahovat 50 %, tj. součet hodnoty změn může být roven 50 %, ale nesmí být vyšší.

Součet hodnoty změn provedených podle odstavce 6 nesmí vzhledem k původní hodnotě závazku přesahovat 50 %, tj. součet hodnoty změn může být roven 50 %, ale nesmí být vyšší.

Výpočet hodnoty změny podle § 222 odst. 4, odst. 5 a odst. 6

Způsob výpočtu hodnoty změn byl konzultován s Evropskou komisí, která doporučila postupovat při výpočtu hodnoty změn následujícím způsobem.

Pokud tedy

- změna spočívá pouze v rozšíření předmětu smlouvy na veřejnou zakázku, je rozhodující cena přidaného plnění,
- změna spočívá pouze v zúžení (redukci) předmětu smlouvy na veřejnou zakázku, je rozhodující cena nevyčerpaného plnění,
- dochází ke změně části plnění předmětu smlouvy na veřejnou zakázku (například výměna jednoho výrobku za jiný nebo provedení stavebních prací jiným způsobem), je třeba zohlednit jak cenu přidaného (nového) plnění, tak cenu nevyčerpaného (původního) plnění. Půjde tedy o součet absolutních hodnot přidaného (nového) a nevyčerpaného (původního) plnění.



Příklad

		změna (rozšíření / zúžení)	hodnota změny
změna 1	rozšíření	+ 10 000 / 0	10 000
změna 2	zúžení (redukce)	0 / - 15 000	15 000
změna 3	výměna části	+ 20 000 / - 10 000	30 000
změna 4	výměna části	+ 8 000 / - 16 000	24 000
	celkem		79 000

Jelikož problematika počítání hodnoty změn nebyla na evropské úrovni doposud rozhodnuta a s ohledem na stanovisko Evropské komise, doporučuje Ministerstvo pro místní rozvoj při výpočtu hodnoty změny postupovat shora uvedeným způsobem.

Cenový nárůst podle § 222 odst. 9

Limit cenového nárůstu podle odstavce 9 se vztahuje na součet hodnot změn podle odstavce 5 a 6; nezapočítávají se však do něj změny provedené podle ostatních odstavců, i kdyby zvyšovaly celkovou cenu veřejné zakázky.

Při výpočtu limitu cenového nárůstu podle odstavce 9 se na rozdíl od výpočtu hodnoty změny odečítají dodávky, služby nebo stavební práce, které nebyly v původní veřejné zakázce realizovány. Lze tedy odečíst nerealizovaná plnění.

Vztah mezi změnami podle § 222

Z hlediska systematického stojí důvody podle odstavců 2, 3, 4, 5, 6 a 10 vedle sebe. Odstavec 7 je specifickým případem důvodu podle odstavce 3, který lze uplatnit v případě stavebních prací, které jsou zadávány na základě soupisu stavebních prací. To však nevylučuje, aby i v případě těchto stavebních prací byla nepodstatnost provedené změny dovozována přímo z odstavce 3

Odstavec 2: Pokud jsou naplněny podmínky podle odstavce 2 (jde o jednoznačně vyhrazenou změnu), není již třeba dokládat splnění podmínek nebo naplnění limitů podle ostatních odstavců.

Odstavec 3: Pokud jsou naplněny podmínky podle odstavce 3 (zadavatel prokáže, že změna by neumožnila účast jiných dodavatelů, neovlivnila výběr dodavatele, nezměnila ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a významně nerozšířila předmět veřejné zakázky), potažmo **odstavce 7** (jde o záměnu obdobných položek se stejnou nebo vyšší kvalitou a stejnou nebo nižší cenou), není již třeba prokazovat podmínky podle ostatních odstavců.

Odstavec 4: Pokud změna naplňuje podmínky podle odstavce 4 (změna de minimis), není již z hlediska zákona o zadávání veřejných zakázek nutné zkoumat důvody pro tuto změnu. V žádném případě taková změna nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky.

Odstavec 5 a 6: Pokud jsou naplněny podmínky podle odstavce 5 (dodatečné dodávky, služby nebo stavební práce), není již třeba dokazovat podmínky podle ostatních odstavců, zejména pak důvody podle odstavce 3 a tedy zkoumat vliv na původní zadávací řízení. Totéž platí pro změny podle odstavce 6. V obou případech je však třeba splnit společný limit cenového nárůstu do 30 % podle odstavce 9.

Odstavec 10: Odstavec 10 pak řeší případy změny v osobě vybraného dodavatele.

Více změn v rámci jedné veřejné zakázky

Zadavatel může realizovat více změn závazku z jedné smlouvy na veřejnou zakázku. Tyto změny mohou mít různé důvody.



Může nastat situace, kdy jedna změna bude splňovat podmínky více odstavců. Například změna nepřekračující 1 % původní hodnoty závazku může být nepodstatná podle odstavce 4 (de minimis) a současně být změnou nepředvídanou podle odstavce 6.

Zadavatel musí odůvodnit každou z provedených změn alespoň jedním důvodem, jinak by bylo nutné provést nové zadávací řízení pro neodůvodněné změny.

Příklad

	důvod	hodnota změny	cenový nárůst
změna 1	dodatečné stavební práce	5 %	do 30 %
změna 2	nepředvídané práce	45 %	
změna 3	de minimis	9 %	nezapočítá se

Změna podle § 222 odst. 4 (de minimis)

Pro použití změny závazku podle odstavce 4 je nutno zachovat limit změny pro podlimitní veřejnou zakázku a dále limit podle odstavce 4, tj. hodnota změn musí být nižší než 10 % původní hodnoty závazku (dodávky, služby, koncese na stavební práce), nebo 15 % původní hodnoty závazku (stavební práce, která není koncesí). U všech uvedených limitů rozhoduje součet změn provedených podle odstavce 4. Do limitů se však nezapočítávají změny provedené podle jiných odstavců.

Příklad

	důvod	hodnota změny	cenový nárůst
změna 1	dodatečné stavební práce	5 %	do 30 %
změna 2	nepředvídané práce	45 %	
změna 3		9 %	
změna 4		8 %	

Pokud v uvedeném případě nejsou změny 3 a 4 odůvodněny podle ostatních odstavců § 222, nelze důvod podle odstavce 4 (de minimis) použít ani na jednu ze změn 3 nebo 4, neboť pro limit 10 % nebo 15 % je rozhodný součet hodnot těchto změn.

Možnost použití změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku z časového hlediska

Změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zadavatel může uplatnit **pouze po dobu trvání závazku**¹, respektive doby trvání rámcové dohody. Po ukončení závazku nebo rámcové dohody se § 222 nepoužije.

Platí však, že i po splnění závazku je možné **realizovat jednací řízení bez uveřejnění** za splnění podmínek předvídaných zákonem, tj. například v případě naplnění důvodů podle § 64 písm. b) může zadavatel pořídit dodatečné dodávky od stávajícího vybraného dodavatele, ačkoliv smlouva na předmětnou veřejnou zakázku byla již zcela splněna.

Doporučení pro zadavatele

Na základě zkušeností z minulých veřejných zakázek by se zadavatel měl snažit předvídatelně a opakující se změny vyhradit si předem v zadávací dokumentaci a ve smlouvě na veřejnou zakázku. To je však možné pouze tehdy, pokud lze takové změny předem jednoznačně vymezit a zároveň přesně určit mechanismus, jak bude daný závazek ze smlouvy na veřejnou zakázku změněn.

Pokud změny závazku ze smlouvy nemají vysokou hodnotu a lze je na základě výše uvedených pravidel podřadit pod důvod podle § 222 odst. 4 (de minimis), není potřeba takovou změnu z hlediska zákona o zadávání veřejných zakázek dále odůvodňovat. Je však třeba upozornit na skutečnost, že i

¹ Zde je nutno upřesnit, že některé závazky ze smluv na veřejné zakázky mohou přetrvávat i po splnění vlastního předmětu veřejné zakázky. Jedná se například o povinnost výměny nebo opravy vadného zboží v době trvání záruky. Na změnu délky záruční doby nebo jiných podmínek uplatnění záruky by se § 222 aplikoval po celou dobu trvání záruky.



tyto změny by měly mít věcný důvod a řádně hospodařící zadavatel by neměl připouštět ekonomicky nevýhodné změny závazku.

Je-li však zadavatel schopen odůvodnit, že jde o změny nepodstatné podle obecně formulovaného důvodu podle odstavce 3, respektive o nepodstatnou záměnu položek podle odstavce 7, není potřeba provádět výpočty hodnot těchto změn.

Specifické důvody podle odstavců 5, 6 a 10 je potřeba řádně odůvodnit, lze uplatnit více důvodů vedle sebe, ale je nutné odůvodnit každou z provedených změn jednotlivě.

Pokud jedna věcná změna spočívá ve změně více položek (zejména v případě položkových rozpočtů), lze stejné odůvodnění vztáhnout k více položkám, které spolu věcně souvisí.



Smlouva o dílo

„MU – rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno

– generální dodávka stavby“

Příloha č. 2

Specifikace Milníků a úhrad za jejich splnění ve znění dodatku smlouvy číslo 6

Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla následující Milníky, tj. provést uvedený rozsah prací a dokončit činnosti ve stanovených lhůtách jednotlivých Milníků:

1. Předložení Bankovní záruky po provádění díla, předložení návrhu Kontrolního a zkušebního plánu Objednateli a splnění závazku Zhotovitele zprovoznit dohledové centrum areálu FF

Průkaz splnění:

- Protokol o splnění milníku potvrzující:
 - akceptování Bankovní záruky po provádění díla Objednatel
 - převzetí návrhu Kontrolního a zkušebního plánu TDI
 - přemístění a zprovoznění dohledového centra areálu FF z budovy D do budovy B1

Objednatel požaduje splnění Milníku do 40 (slovy: čtyřiceti) dnů po Dni zahájení.

Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do 40 (slovy: čtyřiceti) dnů po Dni zahájení.

- Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 2 (slovy: dvě) % z Ceny díla.

2. Statické zesílení základů v budově D1 a budově C, bourací práce budovy D2

Průkaz splnění:

- Protokol o splnění milníku potvrzující,
 - dokončení bouracích prací budovy D2, vč. likvidace materiálu
 - dokončení prací na statickém zesílení stávajících základových konstrukcí v budově D a budově C
 - předání protokolů a dokladů Objednateli

Objednatel požaduje splnění Milníku do 120 (slovy: stodvaceti) dnů po Dni zahájení.

Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do 120 (slovy: stodvaceti) dnů po Dni zahájení.

- Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 3 (slovy: tři) % z Ceny díla.

3. Nosné a zděné konstrukce ve všech podlažích v budovách D1, D2 a C

Průkaz splnění:

- Protokol o splnění milníku potvrzující,
 - dokončení všech staticky nosných monolitických i zděných konstrukcí v podzemních a nadzemních podlažích budov D1, D2 a C včetně podlah, schodiště a stropu nad 580posledním nadzemním podlaží

Objednatel požaduje splnění Milníku do 235 (slovy: dvousetřicetipěti) dnů po Dni zahájení.

Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do 235 (slovy: dvousetřicetipěti) dnů po Dni zahájení.

- Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 4 (slovy: čtyři) % z Ceny díla.

3. II. Nosné a zděné konstrukce ve všech podlažích a nosné stropní konstrukce v prostoru stávajícího schodiště budovy D1 (rekonstrukce objektu)

Nezbytnou podmínkou potvrzení Protokolu o splnění milníku 3. II. bez vad je ve lhůtě **285 (slovy: dvěštosmdesátipěti) dnů po Dni zahájení** dokončit staticky nosné zděné konstrukce nového výtahu a schodiště ve všech podlažích budovy D1 (rekonstrukce objektu), včetně monolitických markýz objektu D2. Průkazem splnění bude zápis TDI ve Stavebním deníku potvrzený oprávněným Zástupcem objednatel.

Průkaz splnění:

- Protokol o splnění milníku,
 - jehož přílohou bude kopie zápisu ve Stavebním deníku potvrzující splnění výše uvedené nezbytné podmínky potvrzení Protokolu o splnění milníku 3. II., přičemž

- Protokol bude potvrzovat dokončení všech staticky nosných ocelových konstrukcí stropů včetně zmonolitnění v prostoru všech podlaží stávajícího schodiště budovy D1 (rekonstrukce objektu).

Objednatel požaduje splnění Milníku do 335 (slovy: třístřicetipět) dnů po Dni zahájení.

Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do 335 (slovy: třístřicetipět) dnů po Dni zahájení.

- Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 6 (slovy: šest) % z Ceny díla

4. Fasády a střechy budov C, E, F a odvlhčení suterénů budovy C a budovy D

Průkaz splnění:

- Protokol o splnění milníku potvrzující,
 - dokončení veškerých konstrukcí tvořící zastřešení stavby a veškerých montáží na střešním plášti budov včetně zapravených prostupů
 - dokončení veškerých konstrukcí tvořící fasádu budovy C, E, F včetně výplní otvorů, klempířských prací a konečné úpravy soklů
 - provedení hydroizolací suterénů budovy C a budovy D včetně drenáží

Objednatel požaduje splnění Milníku do 300 (slovy: třiset) dnů po Dni zahájení.

Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do 300 (slovy: třiset) dnů po Dni zahájení.

- Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 15 (slovy: patnáct) % z Ceny díla.

5. Zastřešení a opláštění objektu D1 a D2 včetně nových výplní otvorů

Průkaz splnění:

- Protokol o splnění milníku potvrzující,
 - dokončení veškerých konstrukcí tvořící zastřešení stavby a veškerých montáží na střešním plášti budov včetně zapravených prostupů
 - dokončení veškerých konstrukcí tvořící fasádu budovy D1, D2 včetně výplní otvorů, klempířských prací a konečné úpravy soklů

Objednatel požaduje splnění Milníku do 410 (slovy: čtyřsetdeseti) dnů po Dni zahájení.

Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do 410 (slovy: čtyřsetdeseti) dnů po Dni zahájení.

- Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 15 (slovy: patnáct) % z Ceny díla.

6. Stěny a podlahy budov

Průkaz splnění:

- Protokol o splnění milníku potvrzující,
 - dokončení kompletní skladby stěn, stropů a podlah bez závěrečné povrchové úpravy a nášlapné vrstvy
 - dokončení rozvodů a instalací zakrytých ve skladbách a úpravu instalačních dveří
 - předání dokumentace zakrytých rozvodů a všech rezervních tras pro elektroinstalace a slaboproudé instalace

Objednatel požaduje splnění Milníku do 500 (slovy: pětiset) dnů po Dni zahájení.

Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do 500 (slovy: pětiset) dnů po Dni zahájení.

- Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 15 (slovy: patnáct) % z Ceny díla.

7. Připravenost pro přímé dodávky pro instalaci přístrojového a interiérového vybavení a dalších přímých dodávek Objednatele

Průkaz splnění:

- Protokol o splnění milníku potvrzující,
 - dokončení místnosti určených pro instalaci a dodávku vybavení a to zejména: dokončené povrchy podlah (včetně nášlapných vrstev), stěn (včetně maleb) a stropů (včetně maleb a podhledů), dokončené nátěry, osazené a zkompleťované venkovní a vnitřní výplně otvorů, osazené vnitřní parapety, osazené a zkompleťované rozvody a koncové prvky Technického vybavení (včetně vypínačů a zásuvek), dokončené

veškeré práce se zvýšenou prašností v místnostech i v jejich blízkosti a dokončený úklid místností

- dokončení příjezdové a přístupové cesty k místnostem určeným pro instalaci vybavení a dodávek a umožnění jejich použití Přímým dodavatelům objednatele

Objednatel požaduje splnění Milníku do 580 (slovy: pětisetosmdesáti) dnů po Dni zahájení.

Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do 580 (slovy: pětisetosmdesáti) dnů po Dni zahájení.

- Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 20 (slovy: dvacet) % z Ceny díla.

8. Předání Díla

Průkaz splnění:

- Protokol o předání a převzetí díla

Objednatel požaduje splnění Milníku do 660 (slovy: šestisetšedesáti) dnů po Dni zahájení.

Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do 660 (slovy: šestisetšedesáti) dnů po Dni zahájení.

- Fakturace při posledním Milníku bude podléhat pravidlům uvedeným zejména v čl. VI. odst. 5) této Smlouvy.