

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo na**  
**ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU A PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE**  
**STAVBY**

**„Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně)“**  
**„Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna“**

uzavřené dne 27.4.2018 (účinnost nastala dne 27.4.2018) mezi smluvními stranami:

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-1393/2018**

ISPROFOND: : 5623520032

5623520033

a

účastníci společnosti „**SASI Blažovice-Nesovice**“

založené Společenskou smlouvou o vzniku společnosti ze dne 18.12.2017

vedoucí účastník: **SAGASTA s.r.o.**

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

---

spisová značka C 250116

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem společně s Mgr. Ladislavem Beranem, jednatelem

Korespondenční adresa: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

a

účastník: **AF-CITYPLAN s.r.o.**

jakožto účastník společnosti SASI Blažovice-Nesovice

se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 47307218, DIČ: CZ47307218

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 25005

zastoupena Ing. Petrem Košanem, jednatelem

Ing. Petrem Šlemrem, jednatelem

Ing. Janem Škaloudem, jednatelem

Ing. Ivo Šimkem, jednatelem

a

účastník: **STOSMOL, s.r.o.**

jakožto účastník společnosti SASI Blažovice-Nesovice

se sídlem: Mařákova 3079/2, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 28695097, DIČ: CZ28695097

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka C 27214

zastoupena: Ing. Jiřím Štolbou, jednatelem

a

účastník: **INFRARES Sp. z o.o.**

jakožto účastník společnosti SASI Blažovice-Nesovice

se sídlem: Świątorejska 5/7,00 – 236, Varšava, Polská republika

IČO: 146391332, DIČ: 5252541577

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem pro hl. m. Varšavu ve Varšavě,

spisová značka WA.XII NS-REJ.KRS/28175/16/954

zastoupena: Piotrem Andrzejem Abramczykem, předsedou představenstva

Jarosławem Stanisławem Czarneckim, místopředsedou představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **5217P00193**

---

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se na základě předchozích jednání a v souladu se žádostí zhotovitele ze dne 25.6.2018 dohodly na úpravě harmonogramu plnění 1. dílčí etapy.

V současné době probíhá příprava rekonstrukce trati Blažovice – Veselí nad Lužnicí. Jednotlivé úseky jsou připravovány různými projekčními týmy. Každý z projekčních týmů je v jiné fázi přípravy. Všechny úseky trati je však nutné koordinovat vzájemně mezi sebou (např. energetické výpočty, změnu umístění TNS Kyjov do oblasti žst. Bučovice, atd.). Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na úpravě harmonogramu plnění.

- 1.2 Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizovaný Harmonogram plnění je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy.

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný Harmonogram plnění, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je dopis Zhotovitele čj. 118.013/SG/VP/002 ze dne 25.6.2018, který specifikuje důvod změny harmonogramu dle dodatku č. 1.
- 2.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.5 Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel obdrží čtyři (4) vyhotovení.

V Olomouci dne 10.7.2018

V Praze dne 27.6.2018

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....  
**Ing. Jiří Čurda**  
jednatel SAGASTA s.r.o.  
vedoucího účastníka společnosti  
SASI Blažovice-Nesovice

.....  
**Ladislav Beran**  
jednatel SAGASTA s.r.o.  
vedoucího účastníka společnosti  
SASI Blažovice-Nesovice

**Příloha č. 5**  
**Harmonogram plnění**

**Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně)**

<b><u>Část Díla</u></b>	<b><u>Doba plnění</u></b>	<b><u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u></b>	<b><u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u></b>
<b><u>Termín zahájení prací</u></b>	<b>dnem nabytí účinnosti Smlouvy</b>		
1. Dílčí etapa	<b>do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, tj. do 27.8.2018</b>  (bez fakturace)	Záměr projektu ke schválení.	Předání Záměru projektu  Předávací protokol
2. Dílčí etapa	<b>do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, tj. do 27.8.2018</b>  (1. dílčí fakturace – 40 % ceny Díla)	Prověření souladu s územně plánovací dokumentací, případné žádosti o změny u jednotlivých dotčených subjektů státní správy.  Návrh dopravní technologie a technického řešení.	Předávací protokol
3. Dílčí etapa	<b>do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, tj. do 27.10.2018</b>  (bez fakturace)	Oznámení EIA.	Předání Závěru zjišťovacího řízení nebo dokument nahrazující ZZŘ  Předávací protokol

4. Dílčí etapa	<b>do 8 měsíců</b> ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, tj. do 27.12.2018  (2. dílčí fakturace – 20 % ceny díla)	Předložení Přípravné dokumentace k připomínkám.	Předání PD  Předávací protokol
5. Dílčí etapa	<b>do 12 měsíců</b> ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, tj. do 27.4.2019  (konečná fakturace – 40 % ceny Díla)	Přípravná dokumentace včetně zpracovaných všech připomínek.  Zpracování žádosti o vydání ÚR včetně všech dokladů a vyjádření.  Aktualizace ZP <sup>1</sup> .	Odevzdání PD, Žádost o vydání ÚR, nebo dokument nahrazující ÚR.  Předávací protokol.

#### Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna

Část díla	<i>Doba plnění</i>	<b><u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u></b>	<b><u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u></b>
Termín zahájení prací	<b>dnem nabytí účinnosti Smlouvy</b>		
1. Dílčí etapa	<b>do 4 měsíců</b> ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, tj. do 27.8.2018  (bez fakturace)	Záměr projektu ke schválení.	Předání Záměru projektu  Předávací protokol

<sup>3</sup> Pokud budou v procesu připomínkového řízení (3. dílčí etapa) nebo v procesu EIA (4. dílčí etapa) stanoveny (další/nové) podmínky/náležitosti/změny, které nebudou v souladu se Záměrem projektu předloženým v 1. dílčí etapě, bude provedena aktualizace ZP.

2.Dílčí etapa	<b>do 4 měsíců</b> ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, tj. do 27.8.2018  (1. dílčí fakturace – 40 % ceny Díla)	Prověření souladu s územně plánovací dokumentací, případné žádosti o změny u jednotlivých dotčených subjektů státní správy.  Návrh dopravní technologie a technického řešení.	Předávací protokol
3.Dílčí etapa	<b>do 6 měsíců</b> ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, tj. do 27.10.2018  (bez fakturace)	Oznámení EIA.	Předání Závěru zjišťovacího řízení nebo dokument nahrazující ZZŘ  Předávací protokol
4.Dílčí etapa	<b>do 8 měsíců</b> ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, tj. do 27.12.2018  (2. dílčí fakturace – 20 % ceny díla)	Předložení Přípravné dokumentace k připomínkám.	Předání PD  Předávací protokol
5.Dílčí etapa	<b>do 12 měsíců</b> ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, tj. do 27.4.2019  (konečná fakturace – 40 % ceny Díla)	Přípravná dokumentace včetně zapracovaných všech připomínek.  Zpracování žádosti o vydání ÚR včetně všech dokladů a vyjádření.  Aktualizace ZP <sup>2</sup> .	Odevzdání PD, Žádost o vydání ÚR, nebo dokument nahrazující ÚR.  Předávací protokol.

<sup>4</sup> Pokud budou v procesu připomínkového řízení (3. dílčí etapa) nebo v procesu EIA (4. dílčí etapa) stanoveny (další/nové) podmínky/náležitosti/změny, které nebudou v souladu se Záměrem projektu předloženým v 1. dílčí etapě, bude provedena aktualizace ZP.