

## DODATEK č. 1

smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2016-082 ze dne 13.10.2017  
(nabytí účinnosti dne 17.10.2017)  
(ev.č. SMVS 107V751003714)

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IČO: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

zaměstnanec pověřený jednáním: [REDACTED] zástupce ředitele - ředitel odboru řízení staveb  
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických - technický dozor objednatele ( dále jen "TDO"):

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1  
hjaavk

Datová schránka:

(dále jen "objednatel")

#### 1.2. Zhotovitel :

Ateliér Velehradský, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 69046

Sídlo: Líbušino údolí 76, 623 00 Brno

IČO: 292 63 140

DIČ: CZ292 63 140

Zastoupená: Ing. arch. Tomášem Velehradským, jednatelem

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: sicxhu

Adresa pro doručování: Výstaviště 1, Poštovní příhrádka 2, 647 00 Brno  
(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13.2. čl. 13 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2016-082 ze dne 13.10.2017 (nabytí účinnosti dne 17.10.2018) na zhotovení inženýrsko-

projektových prací pro stavbu „**Brno, kas. J. Babáka – aula a inženýrské sítě – výstavba - PD**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

## 2. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je úprava znění smlouvy v souvislosti se **změnou termínu dokončení 2. etapy díla** z důvodu prodloužení vydání vyjádření dotčených orgánů (Úřad městské části Brno Královo Pole, odbor veřejných služeb – povolení ke kácení dřevin a Magistrát města Brna oddělení pozemních komunikací a speciálního stavebního úřadu – povolení sjezdu) a zapracování jejich připomínek potřebných pro řádné dokončení díla a se **změnou stupně utajení** projektové dokumentace.

## 3. Předmět dodatku

Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.3. článku 4. **Doba plnění** a nahrazuje se zněním:  
 „4.3. Předmět smlouvy v rozsahu 2. etapy díla zhotovitel předá **nejpozději do 75 kalendářních dnů** od doručení posledního stanoviska dotčených orgánů objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.“

Dodatkem č. 1 se ruší odst. 11.9. článku 11. **Zvláštní ujednání** a nahrazuje se zněním:

- stavební část.... bez utajení,
- rozpočet a výkaz výměr... bez utajení,
- komunikační a informační systémy – vnitřní rozvody .... bez utajení
- komunikační a informační systémy – venkovní rozvody .... stupeň utajení „**VYHRAZENÉ**“,
- bezpečnostní systémy .... bez utajení.

## 4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel obdrží 2 výtisky.
3. Tento dodatek je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

V Praze dne: 11 -07- 2018  
Za objednatele:



.....  
zástupce ředitele - ředitel odboru  
řídění staveb AHNM

V Brně dne: 11 -07- 2018  
Za zhotovitele: Ateliér Velehradský, s. r. o.  
632 00 Brno - Libušín údolí 76  
292 63 140  
6 733 550  
skv.cz



.....  
jednatel  
Ateliér Velehradský, s. r. o.

Nabytí účinnosti: .....

