

Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č.j. 1211/2017 ze dne 31.3.2017
(dále jen „Dodatek“)

I.
Smluvní strany

1. Česká republika-	Probační a mediační služba
se sídlem	Hybernská 18, 11000 Praha 1
právní forma	325 – organizační složka státu
zastoupená	PhDr. Andreou Matouškovou, ředitelkou
IČO:	70888060
DIČ:	není plátce DPH

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Konstruktis Novostav a.s.

(zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6884)

se sídlem	V Chotejně 1297/11, 102 00 Praha 10-Hostivař
zasílací adresa:	Sokolovská 629/70A, 186 00 Praha 8 – Karlín
právní forma:	akciová společnost
Zastoupená:	Ing. Petrem Novákem, předsedou představenstva
IČO:	26416247
DIČ:	CZ26416247
bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX
č.ú.:	XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II.

se z důvodu nutných změn při realizaci akce „PMS PRAHA – REKONSTRUKCE BUDOVY SENOVÁŽNÁ 995/2“, které si vyžádaly stavební a další vícepráce (méněpráce) dohodly se strany na uzavření tohoto Dodatku. Přesná specifikace ocenění změny ve formě změnového listu ZL18 tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.

III.

Smlouva o dílo č. 1211/2017 ze dne 31.3.2017 ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 se mění takto:

1. Čl. IV., odst. 2 nově zní: „Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III této smlouvy nejpozději do 10.7.2018“.
2. Čl. IV., odst. 3 nově zní: „Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 5 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce nejpozději do 5

kalendářních dnů ode dne předání staveniště objednatelem. Zhotovitel ukončí práce a dodávky dle této Smlouvy a předá dílo objednateli nejpozději do 10.7.2018.

3. Do článku IV., odst. 4 se vkládá další věta: „Oceněný a odsouhlasený soupis víceprací a méněprací ve formě Změnového listu č. ZL 18 tvoří Přílohu č. 7 Smlouvy a je její nedílnou součástí“.
4. V čl. V., odst. 1 částka „59 005 363,01 Kč“, nahrazuje částkou „58 999 840,44 Kč“ (slovy *padesátosmmilionůdevětsetdevadesátdevěttisícosmsetčtyřicet korun českých, čtyřicetčtyři haléře*).
5. Čl. V. odst. 2 smlouvy ve znění dodatku č. 2 se mění následovně:
„Rozpis ceny v Kč:
cena bez DPH ve výši 48 764 762,58 Kč
(slovy *čtyřicetosmmilionůsedmsetšedesátčtyřítisícosedmsetšedesát dva korun českých, padesátosm haléřů*)
se snižuje o částku 4 564,11 Kč
(slovy *čtyřítisícipětsetšedesátčtyři korun českých, jedenáct haléřů*)
a nově činí 48 760 198,47 Kč
(slovy *čtyřicetosmmilionůsedmsetšedesáttisícjedenostodevadesátosm korun českých, čtyřicetsedm haléřů*)

DPH ve výši 10 240 600,43 Kč

(slovy *desetmilionůdvěstěčtyřicettisícšestset korun českých, čtyřicettři haléře*)

se snižuje o částku 958,46 Kč

(slovy *devětsetpadesátosm korun českých, čtyřicetšest haléřů*)

a nově činí 10 239 641,97 Kč

(slovy *desetmilionůdvěstětřicetdevěttisícšestsetčtyřicet jedna korun českých, devadesátsedm haléřů*)

Celková cena vč.DPH ve výši 59 005 363,01 Kč

(slovy *padesátdevětmilionůpěttisícitřistašedesáttři korun českých, jeden haléř*).

se snižuje o částku 5522,57 Kč

(slovy *pěttisícipětsetdvacedva korun českých, padesátsedm haléřů*)

a nově činí 58 999 840,44 Kč

(slovy *padesátosmtmilionůdevětsetdevadesátdevěttisícosmsetčtyřicet korun českých, čtyřicetčtyři haléře*).

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Jsou-li v tomto Dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.

3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami a v účinnost dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru zajistí Objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a že tento byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, či za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

Změnový list ZL 18

V Praze dne

V Praze dne

.....

PhDr. Andrea Matoušková

za objednatele

.....

Ing. Petr Novák

za zhotovitele