

**Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo**  
uzavřené dne 17.6.2010 podle ustanovení § 536 a následujících obchodního zákoníku na  
provedení stavby

**„TRAMVAJ PLOTNÍ – SOUBOR STAVEB – 0. STAVBA“**

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 0056100503259 05 (SPP 4276)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 5/2010

I. Smluvní strany

1. Objednatel:           **Statutární město Brno**  
se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno  
zastoupené Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna

K podpisu tohoto dodatku smlouvy byla pověřena:

\_\_\_\_\_

IČ:                           44992785

DIČ:                        CZ44992785

\_\_\_\_\_

Číslo účtu:                11240222/0000

Ve věcech technických je oprávněna jednat na základě mandátní smlouvy:  
Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, Štýřice  
společnost je zapsána 1.1.1995 v obchodním rejstříku u Krajského soudu  
v Brně oddíl B, vložka 1479

2. Zhotovitel:           Účastníci sdružení s názvem „**Sdružení Tramvaj Plotní**“  
na základě smlouvy o sdružení ze dne 2. 4. 2010.

Vedoucí účastník       **D.I.S., spol. s r.o.**  
sdružení                   se sídlem Brno, Křižíkova 3009/72a, 612 00  
korespondenční adresa Brno, Křižíkova 3009/72a, 612 00  
společnost je zapsána 15.10.1992 v obchodním rejstříku u Krajského  
soudu v Brně, oddíl C, vložka 7650

\_\_\_\_\_

IČ:                           46975616

DIČ:                        CZ46975616

\_\_\_\_\_

Účastník sdružení      **Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.**  
se sídlem Brno, Medlánky, Hudcova 588/70b, 621 00  
společnost je zapsána 6. 9. 1991 v obchodním rejstříku u Krajského  
soudu v Brně, oddíl C, vložka 2209

Zastoupený:            Jiřím Lutonským, jednatelem společnosti

IČ: 41601645  
DIČ: CZ41601645

za kterého jedná společnost D.I.S., spol. s r.o. na základě Plné moci ze dne 2. 4.2010.

( dále jen zhotovitel )

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo (číslo objednatele: 0056100503259 SPP 4276, číslo zhotovitele 05/2010), uzavřené dne 17.6.2010 ve znění dodatku č.1 ze dne 28.2.2011, dodatku č.2 ze dne 20.11.2012, dodatku č.3 ze dne 20.12.2013 a dodatku č.4 ze dne 23.5.2016 takto:

#### Čl II. Předmět smlouvy

Smluvní strany se dohodly na dodatečné změně předmětu smlouvy o dílo v rozsahu oboustranně odsouhlasené přílohy č. 1 tohoto dodatku - Změnový list 3, který se týká navýšení rozsahu demoličních prací u stavebního objektu SO 130.40.04 - Demolice objektu Dornych č. 42, k.ú. Trnitá, č.p.731 o nutné statické zajištění objektu Dornych č. 44, k.ú. Trnitá, č.p. 732 po demolici sousedního domu Dornych č. 42. Jedná se o provedení stavebních prací, které projektová dokumentace nepředpokládala. Nutnost statického zajištění objektu Dornych č. 44 a havarijní stav objektu Dornych č. 42 byla prokázána odborným posudkem společnosti STAVEXIS zpracovaným v dubnu 2016.

#### Čl. IV. Cena díla

Z důvodu změny rozsahu předmětu smlouvy se smluvní strany dohodly na změně ceny díla v rozsahu Změnového listu 3 takto:

V čl. IV. Cena díla, odst.1 se stávající cena zvyšuje o částku 3 710 866,68 Kč bez DPH.

Původní cena díla dle dodatku č.4 bez DPH	229 373 360, 37 Kč
<u>Navýšení ceny dle dodatku č.5</u>	<u>3 710 866, 68 Kč</u>

<b>Nová cena celkem bez DPH</b>	<b>233 084 227, 05 Kč</b>
---------------------------------	---------------------------

#### VIII. Provádění díla

Nově se čl. VIII doplňuje o odstavec č.11 takto:

11. Zhotovitel se zavazuje, že o termínech a způsobu demolice objektu Dornych č.42 bude včas informovat nájemce sousedního domu, případně další osoby, které mohou být stavební činností jakkoliv dotčeny. Dále se zhotovitel zavazuje provést veškerá technická, organizační a bezpečnostní opatření tak, aby nedošlo k ohrožení na zdraví či životě zainteresovaných osob.

Ostatní články a ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a nemění se.

Dodatek č. 5 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo, stejně jako všechny předchozí dodatky a smlouva o dílo ze dne 17.6.2010, podléhají uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).


Smluvní strany se dohodly, že smlouvu o dílo ze dne 17.6.2010 a dodatky č. 1 až 5 k této smlouvě zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.

Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku č. 5 smlouvy o dílo a že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek č. 5 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem podpisů oprávněných zástupců smluvních stran.

#### Doložka

Tento dodatek č. 5 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/084 dne 25. 10. 2016.





## PŘÍLOHA č. 7

<p><b>STAVBA: „Tramvaj Plotní – soubor staveb – 0. stavba“</b> <b>OBJEKT: Zajištění štítu objektu Dornych 118/44</b> <b>Rozšíření rozsahu prací o zajištění štítové stěny domu Dornych 118/44 po demolici sousedního domu Dornych 117/42</b></p>	Změnový list č.  <b>3</b>
<p><b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b> <span style="float: right;">Návrh oznámení č. 3</span></p>	
<p><b>KOMU: Odbor investiční MMB</b> <b>OD: Sdružení „Tramvaj Plotní“ - D.I.S. Brno spol. s r.o. a Inženýrské stavby Brno spol. s r.o.</b> <b>DATUM: 11. 10. 2016</b> <b>ODESLÁNO: osobně</b></p>	
<p><b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Zajištění štítu objektu Dornych 118/44</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: Brno k.ú. Trnitá, ulice Dornych</b></p> <p><b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz příloha položkové rozpočty stavby schválené rozpočtářem BKOM a.s.</p> <p><b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Výkres - Situace a zajištění štítové stěny Dornych 118/44 Výkres - Pohled na rozložení trámů – štít objektu Dornych 118/44 Výkres - Pohled na rám podepření objektu Dornych 118/44 Výkres 2.1 – Situace demontáže TV Výkres 2.2 – Situace nový stav TV</p> <p><b>ODKAZ NA DALŠÍ PŘÍLOHY:</b> Odborný posudek č. 49/16 o provedení stavebně technického posouzení objektu Dornych 117/42, Brno</p>	
<p><b>Popis změny:</b></p> <p><b>Dílčí změna č. 1: Zajištění štítu objektu Dornych 118/44</b> Důvodem zpracování této změny je skutečnost, že zadávací projektová dokumentace stavby neobsahovala stavební práce spojené s nutným statickým zajištěním objektu Dornych 118/44. Na základě odborného posudku č. 49/16 o provedení stavebně technického a statického posouzení objektu Dornych 117/42 včetně vlivu odstranění objektu Dornych 117/42 na sousední objekt Dornych 118/44 lze konstatovat, že objekt Dornych 117/42 je v havarijním stavu. Na základě výše uvedeného je nutné neprodleně řešit stav objektu. Z hlediska technického i finančního je oprava objektu Dornych 117/42 jednoznačně zcela neefektivní. Efektivní způsob řešení současného stavu</p>	



objektu je kompletní odstranění objektu. Při odstranění objektu Dornych 117/42 bylo nutné řešit statické zajištění štítu sousedního objektu Dornych 118/44. Zadávací projektová dokumentace stavby stavební práce spojené s nutným statickým zajištěním objektu Dornych 118/44 neobsahovala a jsou tedy předmětem tohoto změnového listu.

S touto dílčí změnou souvisejí také další náklady zhotovitele v souvislosti se zajištěním monitoringu nemovitosti a zapravení interiérů objektu Dornych 44 a dále také případné zajištění náhradního ubytování obyvatelům nemovitosti Dornych 44 přímo dotčených úpravami BJ.

**Dílčí změna č. 2: Neoddělitelné související práce se zajištěním štítu Dornych 118/44**

Důvodem zpracování této změny je skutečnost, že zadávací projektová dokumentace stavby neobsahovala stavební práce spojené s provedením úpravy trolejového vedení u objektů Dornych 42 a 44. Zhotovitel stavby bude na základě platného demoličního výměru provádět demolici objektu Dornych 42. Před provedením demolice objektu je nutné provést úpravu trolejového vedení, které je v současné době řešeno zavěšením na objektu Dornych 42. Bez úpravy trolejového vedení není možné provést demolici výše zmíněného objektu.


Jelikož investor stavby výhledově uvažuje i s demolicí sousedního objektu Dornych 44 jeví se jako efektivní způsob řešení (úspora časová i finanční) provedení úpravy trolejového vedení na tomto objektu současně se sousedním objektem Dornych 42. Z tohoto důvodu je úprava trolejového vedení na obou objektech zahrnuta do jednoho změnového listu.



- 8 -


**PŘÍLOHA č. 9**

<b>STAVBA: „Tramvaj Plotní – soubor staveb – 0. stavba“</b> <b>OBJEKT: Zajištění štítu objektu Dornych 118/44</b> <b>Rozšíření rozsahu prací o zajištění štítové stěny domu Dornych 44 po demolici sousedního domu Dornych 117/42</b>	<b>Změnový list č.</b>  <b>3</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b>	Návrh na oznámení č. 3 Příkaz ke změně č. 3		
KOMU: Odbor investiční MMB OD: Sdružení „Tramvaj Plotní“ - D.I.S. Brno spol. s r.o. a Inženýrské stavby Brno spol. s r.o. DATUM: <b>11. 10. 2016</b> ODESLÁNO: osobně			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Rozšíření rozsahu prací o zajištění štítové stěny domu Dornych 118/44 po demolici sousedního domu Dornych 117/42 DOTČENÉ MÍSTO: Brno k. ú. Trnitá, ulice Dornych ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz příloha položkové rozpočty stavby schválené rozpočtářem BKOM a.s. ODKAZ NA VÝKRESY: Výkres - Sitauce a zajištění štítové stěny Dornych 118/44 Výkres - Pohled na rozložení trámů – štít objektu Dornych 118/44 Výkres - Pohled na rám podepření objektu Dornych 118/44 Výkres 2.1 – Situace demontáže TV Výkres 2.2 – Situace nový stav TV ODKAZ NA DALŠÍ PŘÍLOHY: Odborný posudek č. 49/16 o provedení stavebně technického posouzení objektu Dornych 117/42, Brno			
<b>NÁVRH OCENĚNÍ: navýšení ceny o 4 490 148,68 Kč (cena včetně DPH)</b>			
Cena	bez DPH	DPH 21%	včetně DPH
Vícepráce:	3 710 866,68	779 282,00	4 490 148,68
Méněpráce:	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdíl:</b>	<b>3 710 866,68</b>	<b>779 282,00</b>	<b>4 490 148,68</b>



[The following text is extremely faint and illegible due to low contrast and blurring. It appears to be a list or a series of entries, possibly names and titles, but cannot be transcribed accurately.]

-10-

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 160818 Tramvaj Plotní - 0. stavba - I.etapa - Demolice			
Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel: D.I.S., spol. s r.o. Křižíkova 3009/72a 61200 Brno-Královo Pole		IČO: 46975616 DIČ: CZ46975616	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 322 568,17
PSV			39 292,18
MON			0,00
Vedlejší náklady			140 979,33
Ostatní náklady			1 208 027,00
<b>Celkem</b>			<b>3 710 866,68</b>
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		3 710 866,68 CZK
Základní DPH	21 %		779 282,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>4 490 148,68 CZK</b>
			



**Rekapitulace dílčích částí**

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01</b>	<b>Zajištění štítu objektu Dornych 118/44</b>	<b>0</b>	<b>3 710 867</b>	<b>779 282</b>	<b>4 490 149</b>	<b>100</b>
	Zajištění štítu objektu Dornych 118/44	0	2 502 840	525 596	3 028 436	67
	Neoddělitelné související práce se zajištěním	0	1 208 027	253 686	1 461 713	33
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>0</b>	<b>3 710 867</b>	<b>779 282</b>	<b>4 490 149</b>	<b>100</b>

**Rekapitulace dílů**

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 572 043,83	42
28	Zpevňování hornin a konstrukcí	HSV			401 538,16	11
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			77 000,00	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			261 280,79	7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 544,39	0
783	Nátěry	PSV			39 292,18	1
D96	Přesuny suťi a vybouraných hmot	PSU			1 161,00	0
VN	Vedlejší náklady	VN			140 979,33	4
ON	Ostatní náklady	ON			1 208 027,00	33
<b>Cena celkem</b>					<b>3 710 866,68</b>	<b>100</b>

### Položkový rozpočet

S:	160818	Tramvaj Plotní - 0. stavba - I. etapa - Demolice
O:	01	Zajištění štítu objektu Dornych 118/44
R:		Zajištění štítu objektu Dornych 118/44

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	28	Zpevňování hornin a konstrukcí				10 656,00
	1 153891311T00	Opěrné desky do 30x30 cm II do 30 mm	kus	18,00000	592,00	10 656,00
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				179 862,00
	2 231942321T00	Svařování ocelových rámu, ztužení a zavětrování na skládce nebo zaberaněných Začátek provozního součtu rámy : 8,5*2*(16*0,1+14*0,18+3*0,14) ztužení : 2*2*2*(2+3)*0,24 zavětrování : 16*2*0,14 Mezisoučet podružné : 1,74 Konec provozního součtu 91,26+1,74	m	93,00000	1 934,00	179 862,00
Díl:	28	Zpevňování hornin a konstrukcí				105 924,00
	3 224311112T00	Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. I a II	m	117,00000	767,00	89 739,00
	4 281602111R00	Injektování povrchové nízkotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 0,6 MPa	h	9,75000	1 660,00	16 185,00
Díl:	783	Nátěry				39 292,18
	5 783426160R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 150 mm Z + 2x potrubí=nosníky : 74,0+129,6+310,6+148,4	m	662,60000	59,30	39 292,18
Díl:	28	Zpevňování hornin a konstrukcí				284 958,16
	6 282602113R00	Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 4,5 MPa	h	21,00000	3 730,00	78 330,00
	7 58521134R	Cement portlandský CEM I 42,5 R bal. 25kg PAL 54,0*3,14*0,14^2/4*1,285 : 63,0/2*(0,03+0,04)*1,285 : 3,901	t	3,90100	3 160,00	12 327,16
	8 283111211T00	Trubkové mikropiloty šikmé část hladká D 80 mm	m	54,00000	1 170,00	63 180,00
	9 283111221T00	Trubkové mikropiloty šikmé část manžetová D 80 mm	m	63,00000	1 290,00	81 270,00
	10 14120877R	Trubky bežešvé hladké jakost 11353.1 D 60,3x6,3 mm	m	117,00000	327,00	38 259,00
	11 283131111T00	Hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D do 80 mm	kus	18,00000	644,00	11 592,00
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				1 189 562,46
	12 285175112R00	Osazení ocelové roznášecí konstrukce do 200 kg (15,718-1,823)*1000	kg	13 895,00000	61,40	853 153,00
	13 285175111R00	Osazení ocelové roznášecí konstrukce do 40 kg Začátek provozního součtu procento : 106,05/913,07 suma oceli : 0,886+2,343+6,922+5,567 Konec provozního součtu 0,116*15,718*1000	kg	1 823,28800	89,80	163 731,26
	14 13384425R	Tyč průřezu U 100, střední, jakost oceli S235, 11375 prořez 8%, spoj.mat. 5% : 74,0*0,0106*(1+(0,08+0,05))	t	0,88637	17 010,00	15 077,15
	15 13384435R	Tyč průřezu U 140, střední, jakost oceli S235, 11375 129,6*0,016*1,13	t	2,34317	17 010,00	39 857,32
	16 13483410R	Tyč průřezu U 180, hrubé, jakost oceli S235, 11375	t	6,92203	17 010,00	117 743,73

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		310,6*0,022*1,013		6,92203		
Díl: 3		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>77 000,00</b>
17	380941114RT3	Výztuž helikální 1 x D10 mm, drážka, cihel. zdivo, Helibar 1xD10mm,P v tahu 1108 MPa,drážka,cih.zdivo	m	40,00000	1 925,00	77 000,00
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
Díl: 2		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>202 619,37</b>
18	13483425R	Tyč průřezu U 240, hrubé, jakost oceli S235, 11375 148,4*0,0332*1,13	t	5,56737	18 530,00	103 163,37
19	171156461200R	Jeřáb automobilní Tatra 815 AD 28 Nosnost 28 t při vyložení 3 m od středu otoče jeřábu. Odhad : 14*8	Sh	112,00000	888,00	99 456,00
Díl: 95		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>261 280,79</b>
20	938908411R00	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	250,00000	5,39	1 347,50
21	941111132T00	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	357,70000	57,10	20 424,67
22	941311211T00	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití 357,70*30 : 10731	m2	10 731,00000	2,25	24 144,75
23	941311812T00	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	357,70000	28,10	10 051,37
24	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty "průměr 5 cm"20,00*0,05 : 1	m3	1,00000	7 920,00	7 920,00
25	985231113	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	46,50000	465,00	21 622,50
26	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce bourání inter.zdiva : protáhování ztužidel/nosníků v interiéru : pomocné práce : 3*4,5*5*8	h	540,00000	325,50	175 770,00
Díl: D96		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>1 161,00</b>
27	997002511T00	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	5,00000	95,50	477,50
28	997002519T00	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	20,00000	10,60	212,00
29	997002611T00	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	5,00000	94,30	471,50
Díl: 99		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>9 544,39</b>
30	998004011R00	Přesun hmot pro injektování, kotvy a mikropiloty	t	10,47000	370,00	3 873,90
31	998014222T00	Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 52 m z kovových dílců 23,800+0,549+2,273	t	26,62200	213,00	5 670,49
Díl: VN		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>140 979,33</b>
32	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	52 466,17	52 466,17
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.				
33	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	21 860,90	21 860,90
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.				
34	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	21 860,90	21 860,90
		Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušovaného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušovaného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.				
35	005122020R	Silniční, železniční či kolejový provoz	Soubor	1,00000	32 791,36	32 791,36
		Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušovaného dopravního provozu na staveništi nebo v jeho bezprostředním okolí.				
36	041002000	Dozory - AD	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		<b>CELKEM</b>				<b>2 502 839,68</b>

## Položkový rozpočet

S:	160818	Tramvaj Plotní - 0. stavba - I.etapa - Demolice
O:	01	Zajištění štítu objektu Dornych 118/44
R:		Neoddělitelné související práce se zajištěním štítu Dornych 118/44

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	ON	Ostatní náklady				1 208 027,00
1	DPMB001	<p>Přeložka trolejového vedení</p> <p>Preliminář: 708.027,- Kč bez DPH</p> <p>Způsob placení:</p> <p>Na základě potvrzených a odsouhlasených faktur TDI, kdy jednotlivé ceny za stavební práce budou odpovídat skutečně, účelně a hospodárně vynaloženým zvýšeným nákladům zhotovitele zvětšeným o přiměřený zisk (max. 5% režie, 5% zisk). Ceny se budou určovat s přihlédnutím k obsahově stejným položkám v daném objektu, příp. objektové řadě, příp. v jiném objektu dané stavby. Pokud se daná položka ve stavbě nevyskytuje, dohledává se v cenových soustavách ÚRS, RTS či OTSKP-SKP – cenová úroveň v době podání nabídky v přepočtu dle kalkulačního vzorce použité cenové soustavy s přepočtem režii a zisku viz. výše nebo v úrovni expertních cen při použití OTSKP-SKP), nebo porovnáním se 3 konkurenčními nabídkami na shodné práce stejného rozsahu.</p>	Preliminář	1,00000	708 027,00	708 027,00
2	00526a	<p>Finanční náklady</p> <p>Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním požadavků objednatele na monitoring nemovitosti Dornych 44 během provádění prací.</p> <p>Preliminář: 100.000,- Kč bez DPH</p> <p>Způsob placení:</p> <p>Na základě potvrzených a odsouhlasených faktur TDI, kdy jednotlivé ceny za stavební práce budou odpovídat skutečně, účelně a hospodárně vynaloženým zvýšeným nákladům zhotovitele zvětšeným o přiměřený zisk (max. 5% režie, 5% zisk). Ceny se budou určovat s přihlédnutím k obsahově stejným položkám v daném objektu, příp. objektové řadě, příp. v jiném objektu dané stavby. Pokud se daná položka ve stavbě nevyskytuje, dohledává se v cenových soustavách ÚRS, RTS či OTSKP-SKP – cenová úroveň v době podání nabídky v přepočtu dle kalkulačního vzorce použité cenové soustavy s přepočtem režii a zisku viz. výše nebo v úrovni expertních cen při použití OTSKP-SKP), nebo porovnáním se 3 konkurenčními nabídkami na shodné práce stejného rozsahu.</p>	Preliminář	1,00000	100 000,00	100 000,00
3	00526b	<p>Finanční náklady</p> <p>Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním požadavků objednatele na zapravení interiérů nemovitosti Dornych 44.</p> <p>Preliminář: 200.000,- Kč bez DPH</p> <p>Způsob placení:</p> <p>Na základě potvrzených a odsouhlasených faktur TDI, kdy jednotlivé ceny za stavební práce budou odpovídat skutečně, účelně a hospodárně vynaloženým zvýšeným nákladům zhotovitele zvětšeným o přiměřený zisk (max. 5% režie, 5% zisk). Ceny se budou určovat s přihlédnutím k obsahově stejným položkám v daném objektu, příp. objektové řadě, příp. v jiném objektu dané stavby. Pokud se daná položka ve stavbě nevyskytuje, dohledává se v cenových soustavách ÚRS, RTS či OTSKP-SKP – cenová úroveň v době podání nabídky v přepočtu dle kalkulačního vzorce použité cenové soustavy s přepočtem režii a zisku viz. výše nebo v úrovni expertních cen při použití OTSKP-SKP), nebo porovnáním se 3 konkurenčními nabídkami na shodné práce stejného rozsahu.</p>	Preliminář	1,00000	200 000,00	200 000,00
4	00526c	<p>Finanční náklady</p> <p>Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním požadavků objednatele na zajištění náhradního ubytování přímo dotčených úpravami BJ obyvatelům nemovitosti Dornych 44.</p> <p>Preliminář: 200.000,- Kč bez DPH</p> <p>Způsob placení:</p>	Preliminář	1,00000	200 000,00	200 000,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<p>Na základě potvrzených a odsouhlasených faktur TDI, kdy jednotlivé ceny za stavební práce budou odpovídat skutečně, účelně a hospodárně vynaloženým zvýšeným nákladům zhotovitele zvětšeným o přiměřený zisk (max. 5% režie, 5% zisk). Ceny se budou určovat s přihlédnutím k obsahově stejným položkám v daném objektu, příp. objektové řadě, příp. v jiném objektu dané stavby. Pokud se daná položka ve stavbě nevyskytuje, dohledává se v cenových soustavách ÚRS, RTS či OTSKP-SKP – cenová úroveň v době podání nabídky v přepočtu dle kalkulačního vzorce použité cenové soustavy s přepočtem režii a zisku viz. výše nebo v úrovni expertních cen při použití OTSKP-SKP), nebo porovnáním se 3 konkurenčními nabídkami na shodné práce stejného rozsahu.</p>						
<b>CELKEM</b>						<b>1 208 027,00</b>