

**Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 10021/2016/OIMH na zhotovení a projednání  
projektové dokumentace a na výkon autorského dozoru**

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

**Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Náměstí Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

ve věcech technických:

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

Ing. Pavlem Wijou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství – odborným dohledem objednatele

---

IČ:	00845451
DIČ:	CZ 00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:	XXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXX

---

dále jen objednatel

**a**

**HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.**

Sídlem/místem podnikání: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 - Karlín

zastoupený:

ve věcech smluvních:

XXXXXXXXXX

ve věcech technických:

XXXXXXXXXX

---

IČ:	45797170
DIČ:	CZ45797170
Peněžní ústav:	XXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXX

KS:

VS:

Zapsán

v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1162

---

dále jen zhotovitel

## Čl. I. Úvodní ustanovení

Dne 26. 1. 2016 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č.10021/2016/OIMH na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby akce „Nápojení ul. Newtonova na ul. Sokolská tř.“ včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále jen „smlouva o dílo“).

## Čl. II. Předmět dodatku

Z důvodu nedořešení majetkoprávních vztahů ze strany ŘSD ČR se smluvní strany v souladu s čl. XIV. odst. 6 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 3, jímž se smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

### 2.1 V čl. IV odst. 3 smlouvy o dílo se text ruší a nahrazuje textem s tímto zněním:

„3. Projektová dokumentace pro stavební řízení v požadovaném rozsahu v podrobnostech pro realizaci vč. plánu BOZP bude objednateli předána do 30. 06. 2018“

## Čl. III. Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 3.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovouto skutečností nedotčeném rozsahu.
- 3.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 3.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl dle Směrnice SME 2016-08, Postup při zadávání veřejných zakázek, schválené usnesením č.1165/RMOB1418/51/16 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 15.12.2016 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství.

**Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Datum: 28.06.2017

Místo: Ostrava

---

**Ing. Jiří Vozňák**

vedoucí odboru investic a místního hospodářství

**Za zhotovitele**

Datum: 29.06.2017

Místo: Praha

---

XXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXX