

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. D600160054 ze dne 5.8.2016**

**číslo D600160054**

(dále jen „dodatek“)  
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

**Evidenční číslo objednatele: D600160054**  
**Evidenční číslo zhotovitele:**  
**Název a číslo akce objednatele: Lužická Nisa, Jablonec n.N., oprava LB zdi, ř. km 47,360 – 47,390**  
**133160014**

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

**Název:**

Adresa sídla:

Statutární orgán:

Adresa závodu:

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

IČ:

DIČ:

Zápis v obchodním rejstříku:

Tel:

Fax:

E-mail:

(dále jen jako „objednatel“)

**Povodí Labe, státní podnik**

Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03,

Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

závod Jablonec nad Nisou

Jablonec nad Nisou, Želivského 5, PSČ 466 05,

Ing. Bohumil Pleskač, ředitel závodu,

Ing. Jan Kurka, provozně technický náměstek závodu Jablonec nad Nisou, tel. 721 379 574

Ing. Pavel Šenk, vedoucí PS Liberec, tel. 606 643 425

70890005

CZ70890005

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

495 088 111

495 088 102

labe-z1@pla.cz, voparilm@pla.cz

#### **Zhotovitel:**

**Název:**

Adresa sídla:

Statutární orgán:

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zápis v obchodním rejstříku

Tel:

E-mail:

(dále jen jako „zhotovitel“)

V- Building, s.r.o

Heinemannova 2695/6, Dejvice, Praha 6, PSČ 160 00

Martin Velek, jednatel společnosti

Martin Velek, jednatel společnosti

Daniel Jindra, stavbyvedoucí

01474979

CZ01474979

ČSOB, a.s, č.ú. 274763312/0300

Městský soud Praha, oddíl C vložka 206756

774 415 202

info@vbuilding.cz

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy „Lužická Nisa, Jablonec n.N., oprava LB zdi, ř. km 47,360 – 47,390“ číslo D600160054 ze dne 5.8.2016 (dále jen „**předmětná smlouva**“) tímto dodatkem č. 1 takto:

## I.

1. Znění článku 4. Doba plnění díla bodu 4.3 předmětné smlouvy se mění takto:  
Termín dokončení díla je: **nejpozději do 7.11. 2016.**

Odůvodnění:

Při provádění výkopových prací bylo zjištěno nesoudržné podloží výkopu a svahu. Výkop se svahem byl poté zajištěn a monitorován, tímto došlo k nepředpokládanému prodloužení prací.

## II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

## III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

## IV.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

## V.

Přílohy jako nedílná součást dodatku:

- Dopis od společnosti V-Building, s.r.o., ze dne 21.10.2016

Za objednatele:  
V Jablonci nad Nisou dne .....

Za zhotovitele:  
V ..... dne .....

.....  
Ing. Bohumil Pleskač  
ředitel závodu

.....  
Martin Velek  
jednatel společnosti