

Dodatek č. 4

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/147/2017

**"Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská
(vč. humanizace)"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený XXXX XXXX, hejtmanem, v plné moci XXXX XXXX, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

SaM silnice a mosty a. s.

se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

IČO: 25018094

DIČ: CZ25018094

osoba oprávněná podepsat dodatek: XXXX XXXX, předseda představenstva a ředitel
podniku

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Česká Lípa

číslo účtu: 254242421/0100

evidence: Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972

dále jen „zhotovitel“



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 8. 2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/147/2017, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“, a dále uzavřely dne 5. 12. 2017 dodatek č. 1, dne 12. 6. 2018 dodatek č. 2 a dne 29. 6. 2018 dodatek č. 3 (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 203.303,22 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	25.197.622,33 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 bez DPH	168.019,19 Kč
Cena méněprací bez DPH	0,00 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	25.365.641,52 Kč
DPH	5.326.784,72 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	30.692.426,24 Kč



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 1. - Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 a 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 2. - Rozdílový soupis prací, dodávek a služeb.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1337/18/RK ze dne 10. 7. 2018.

V Liberci dne 13. 07. 2018

V České Lípě dne 11. 7. 2018

.....
XXXX XXXX

náměstek hejtmana

.....
XXXX XXXX

předseda představenstva
a ředitel podniku



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

dle § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“),

v rámci veřejné zakázky

„Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“, která byla vypsána Libereckým krajem.

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

SO 107-3 - Okružní křižovatka Brodská - Žižkova

Odůvodnění víceprací:

Realizace prodloužení chodníku k zadnímu vchodu do školy byly vyvolány požadavkem na zvýšení bezpečnosti chodců v místě okružní křižovatky. Položka prodloužení chodníku k zadnímu vchodu do školy se nachází na výjezdu z OK Brodská, na levé straně, směrem na ul. Pekárenskou. Prodloužení chodníku k zadnímu vchodu do školy PD neřešila. Práce budou provedeny z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců a dětí při pohybu na OK Brodská a jeho těsné blízkosti a pro bezpečnější pohyb dětí do a ze školy.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce (prodloužení chodníku k zadnímu vchodu do školy) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)

SO 107-3

Vícepráce (odst. 4 § 222)

Kód položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	Změny kladné	
				počet m.j.	Kč
111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek, 6,5x1,85=12,025m ²	M ²	41,00	12,025	493,03
122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m ³ v hornině tř. 3, 6,5x1,85=12,025m ² x0,14=1,68m ³	M ³	104,14	1,680	174,96
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm, 6,5x1,85=12,025m ²	M ²	74,62	12,025	897,31
596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m ² , 6,5x1,85=12,025m ²	M ²	221,38	12,025	2 662,09
592453080-1	dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní, výběr dle požadavku investora do 400Kč/m ² , 6,5x1,85=12,025m ²	M ²	94,30	12,025	1 133,96
916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého, dl. 6,5 m	M	241,87	6,500	1 572,16
592173030	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 6/20 50x5x20 cm, 13,0 ks	KUS	20,50	13,000	266,50
	C e l k e m				7 199,99

SO 104 - Plochy pro pěší

Odůvodnění víceprací:

Realizace rozšíření přístřešku pro popelnice vedle č. p. 154 byla vyvolána požadavkem Objednatele na realizaci těchto prací. Položka rozšíření přístřešku pro popelnice se nachází v ul. Bořkovská (Humanizace) po pravé straně směrem na Bořkov, vedle č. p. 154. Změna bude provedena z důvodu neřešení projektovou dokumentací a z nutnosti zvětšení odpadového hospodářství Města Semily v dané lokalitě a zajištění bezproblémového svozu odpadů v daném místě.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce (rozšíření přístřešku pro popelnice vedle č. p. 154) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)

SO 104

Vícepráce (odst. 4 § 222)

Kód položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	Změny kladné	
				počet m.j.	Kč
122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř.1-4 (3x2x1)	M ³	104,14	6,000	624,84
122602231	Odkop pro silnice, hor. 6,7 do 100 m3, fr. nad 0,20 m3 (3x2x1)	M ³	1 306,00	6,000	7 836,00
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M ³	118,89	32,000	3 804,48
122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř.1-4 (5x2x1)	M ³	104,14	10,000	1 041,40
122602231	Odkop pro silnice, hor. 6,7 do 100 m3, fr. nad 0,20 m3 (5x2x1)	M ³	1 306,00	10,000	13 060,00
C e l k e m					26 366,72

SO 900 - Vedlejší rozpočtové náklady - úsek A

Odůvodnění víceprací:

Prodloužením termínu realizace stavby se adekvátní částí navyšují náklady na DIO. Stavba byla prodloužena na základě dodatku č. 2 smlouvy o 18 dní.

Doba trvání stavby dle smlouvy - 150 dní = 77 892,52 Kč, 1 den = 519,283 Kč, 18 dní = 9 347,10 Kč

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)

SO 900 - úsek A

Vícepráce (odst. 4 § 222)

Kód položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	Změny kladné	
				počet m.j.	Kč
013244000-2	Realizační dokumentace DIO - návrh, projednání, zajištění povolení, realizace 1KPL=150dnů, prodloužení termínu o 18 dnů (77 892,20 : 150 x 18 = 9 347,10 Kč)	KPL	77 892,52	0,120	9 347,10
C e l k e m					9 347,10

SO 900 - Vedlejší rozpočtové náklady - úsek B

Odůvodnění víceprací:

Prodloužením termínu realizace stavby se adekvátní částí navyšují náklady na DIO. Stavba byla prodloužena v dodatku smlouvy č. 2 o 18 dní.

Doba trvání stavby dle smlouvy - 150 dní = 77 892,52 Kč, 1 den = 519,283 Kč, 18 dní = 9 347,10 Kč

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)

SO 900 - úsek B

Vícepráce (odst. 4 § 222)

Kód položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	Změny kladné	
				počet m.j.	Kč
013244000-2	Realizační dokumentace DIO - návrh, projednání, zajištění povolení, realizace 1KPL=150dnů, prodloužení termínu o 18 dnů (77 892,20: 150 x18 = 9 347,10 Kč)	KPL	77 892,52	0,120	9 347,10
C e l k e m					9 347,10

SO 160.1 - Dopravní značení

Odůvodnění víceprací:

Realizace velkoplošné svíslé dopravní značky IS 9b byla vyvolána požadavkem PČR DI Semily na realizaci těchto prací. Položka velkoplošná svíslá dopravní značka nebyla řešena v PD. Důvodem realizace velkoplošné svíslé dopravní značky je zvýšení bezpečnosti, přehlednosti a plynulosti průjezdu všech účastníků provozu danou lokalitou. V místě navrženého umístění značky nebylo možné z prostorových důvodů tuto značku instalovat a na základě požadavku Policie ČR DI Semily byla nutné umístit dvě značky o 100 m dále od okružní křižovatky, a to jednu na silnici II/292 a druhou na silnici III/2829. Dopravní značka IS 9b se nachází na OK Brodská v Semilech.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce (velkoplošná svíslá dopravní značka) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

SO 160.1

Vícepráce (odst. 4 § 222)

Kód položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	Změny kladné	
				počet m.j.	Kč
914211111	Montáž svíslé dopravní značky velkoplošné velikosti do 6 m2	KUS	3304,28	1,000	3 304,28
404452-1	Poloportál nebo příhradová konstrukce pro velkoplošnou značku	KUS	8199,21	1,000	8 199,21
914511-1	Montáž poloportálu nebo příhradové konstrukce pro velkoplošné dopravní značky s betonovým základem	KUS	20498,04	1,000	20 498,04
404442820-1	značka svíslá reflexní AL- 3M IS 9b	KUS	36896,46	1,000	36 896,46
C e l k e m					68 897,99

Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)

▪ Cena víceprací dle odst. 4 § 222 zákona bez DPH	121 158,90 Kč
▪ Cena méněprací dle odst. 4 § 222 zákona bez DPH	0,00 Kč
▪ Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle odst. 4 § 222 zákona bez DPH	121 158,90 Kč
▪ Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona bez DPH	121 158,90 Kč
▪ CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST VČETNĚ DPH	146 602,27 Kč
▪ DPH 21%	25 443,37 Kč

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“ je nezbytné pro řádné dokončení díla.

Zhotovitel : SaM silnice a mosty a.s. XXXX XXXX

Dne:

**Projektant/
AD** : Nýdrle-projektová
kancelář spol. s r.o. XXXX XXXX

Dne:

TDI : Fram consult s.r.o. XXXX XXXX

Dne:

**Zástupce
objednatele** : Krajská správa silnic
Libereckého kraje, p. o. XXXX XXXX

Dne

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

dle § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“),

v rámci veřejné zakázky

„Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“, která byla vypsána Libereckým krajem.

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

SO 104 - Plochy pro pěší

Odůvodnění víceprací:

Realizace výměny podloží před prodejnu masných výrobků byly vyvolány z důvodu neúnosné pláně v místě budoucího chodníku. Položka výměna podloží před prodejnu se nachází v ul. Bořkovská (Humanizace) po pravé straně z výjezdu OK Bořkovská směr Bořkov, v úseku před prodejnu. V tomto úseku bylo podloží částečně zvodnělé a příslušnou zkouškou byla zjištěna malá únosnost podloží, která neodpovídá technickým předpisům a požadavkům v PD. Z tohoto důvodu bude provedeno odtěžení starého podloží a nahrazeno novou únosnou vrstvou a následně ověřeno novou příslušnou zkouškou.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce (nové řešení realizace přeložky vodovodu) zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)

SO 104 - Plochy pro pěší

Vícepráce (odst. 6 § 222)

Kód položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	Změny kladné	
				počet m.j.	Kč
56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI , (85,4x3,20= 273,28 m2 x 0,15 = 40,992 m3)	M ³	606,74	40,992	24 871,49
122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3, (85,4x3,20= 273,28 m2 x 0,15 = 40,992 m3)	M ³	67,24	40,992	2 756,30
162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4, (85,4x3,20= 273,28 m2 x 0,15 = 40,992 m3)	M ³	57,40	40,992	2 352,94
171201201.1	Uložení sypaniny na skládky, (85,4x3,20= 273,28 m2 x 0,15 = 40,992 m3)	M ³	12,30	40,992	504,20
171201211.1	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné), (85,4x3,20= 273,28 m2 x 0,15 = 40,992 m3 x 1,9 = 77,885)	T	77,90	77,885	6 067,24
919726122	Geotextilie por ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2, (85,4x3,20= 273,28 m2)	M ²	37,72	273,280	10 308,12
	C e l k e m				46 860,29

Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)

SO 104 - Plochy pro pěší

▪ Cena víceprací dle odst. 6 §222 bez DPH	46 860,29 Kč
▪ Cena méněprací dle odst. 6 §222 bez DPH	0,00 Kč
▪ Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle odst. 6 § 222 bez DPH	46 860,29 Kč
▪ Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona bez DPH	46 860,29 Kč
▪ CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST VČETNĚ DPH	56 700,95 Kč
▪ DPH 21%	9 840,66 Kč

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“ je nezbytné pro řádné dokončení díla.

Zhotovitel : SaM silnice a mosty a.s. XXXX XXXX
Dne:

**Projektant/
AD** : Nýdrle-projektová kancelář spol. s r.o. XXXX XXXX
Dne:

TDI : Fram consult s.r.o. XXXX XXXX
Dne:

**Zástupce
objednatele** : Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o. XXXX XXXX
Dne:

