

Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany:

**TEPVOS, spol. s r. o.**

Se sídlem: Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí

IČ: 25945793

DIČ: CZ25945793

bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Ústí nad Orlicí

číslo účtu: 198752599/0300

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Václavem Knejpem, jednatelem společnosti  
Ing. Martinem Pirklem, jednatelem společnosti  
ve věcech technických: Ing. Petrem Hovádkem, ředitelem divize Komunální služby

[redacted]  
Jiřím Roušavým, investičním technikem

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové  
v oddílu C, vložce č. 16762

(dále jen objednatel)  
na straně jedné

a

**BERNDORF BÄDERBAU s. r. o.**

se sídlem Bystřice 1312, 739 95 Bystřice

IČ: 25855247

DIČ: CZ25855247

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic

číslo účtu: 41508003/2700

zástupce ve věcech smluvních: Rudolf Ciešlar, jednatel

zástupce ve věcech technických: Ing. Jana Ponechalová  
tel.: [redacted]

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C  
vložce č. 22383

(dále jen zhotovitel)  
na straně druhé

**DODATEK č. 1**

**K SMLouvĚ O Dílo č. 2217034**

uzavřené dne 31. 7. 2017 dle ust. § 2586 a násl. obč. zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění,

## I. Úvodní ustanovení

Při plnění veřejné zakázky s názvem „Ústí nad Orlicí – Rekonstrukce aquaparku, Instalace nerezových bazénových van“ vznikly objektivní a nepředvídatelné skutečnosti vyvolané skutečným technickým stavem původní betonové bazénové vany a zjištěné až po odkrytí stávajících konstrukčních vrstev a dále skutečným umístěním stávajícího trubního technologického vedení, na které se nově nerezové vany napojovaly, které bylo odlišné od původní projektové dokumentace, kterou disponoval objednatel. Potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, byť jednal s náležitou péčí. Nedochozí tak ke změně celkové povahy veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.

Vzhledem k těmto skutečnostem je také nezbytné prodloužení termínu dokončení díla.

V návaznosti na tyto skutečnosti, s odkazem na splnění podmínek stanovených v § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2217034.

## II. Vlastní změny smlouvy o dílo

Tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo takto:

1. Článek III. Smlouvy o dílo nově zní:

*III.*

### *Lhůty plnění*

1) Pro zhotovení díla se sjednávají následující lhůty plnění:

<i>Předání a převzetí staveniště:</i>	<i>do 31. 08. 2017</i>
<i>Zahájení stavebních prací:</i>	<i>od 01. 09. 2017</i>
<i>Lhůtu pro dokončení stavebních prací:</i>	<i>15. 6. 2018</i>
<i>Lhůta pro předání a převzetí díla:</i>	<i>21. 6. 2018</i>

2. Článek IV., odst. 1 Smlouvy o dílo nově zní:

*IV.*

### *Cena díla*

1) Zhotovitel provede celé dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za cenu, která je stanovena předloženou nabídkou a schválenými Změnovými listy č. 1 – 6. Cena byla dohodnuta jako maximální:

**Cena bez DPH činí 34 152 653,- Kč**

*slovy: třicetčtyřimilionůjednostopadesátdvatisícšestsetpadesáttři koruny české*

*Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá na sebe nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 obč. zák. a nevzniká mu nárok v případě změny okolností na obnovení jednání o smlouvě.*

### III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání této Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž každá strana obdrží po dvou.

V Ústí nad Orlicí dne: 22. 5. 2018

Rudolf Ciešlar  
jednatel společnosti

.....  
Ing. Václav Knejp  
Ing. Martin Pirkl  
Jednatelé společnosti