

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. OStRM/2018/61 ze dne 2.5.2018

Objednatel:

Obec: **Statutární město Mladá Boleslav**
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 19-66337722/0800
Telefon: +420326715111
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.
Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **ECO – RETEL s.r.o.**
Sídlo: Klaudiánova 124/7, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupený: Václavem Sedláčkem, jednatelem
IČO: 27170284 DIČ: CZ27170284
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, spisová značka C101652
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 35-972170207/0100
Datová schránka: 6ag2v95

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Václav Sedláček, jednatel
Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Václav Sedláček, jednatel

ve znění Smlouvy o převodu práv a povinností č. OStRM/2018/74 ze dne 21.5.2018

Smluvní strany:

Statutární město Mladá Boleslav

se sídlem Komenského nám. č. p. 61, 293 01 Mladá Boleslav
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
zastoupené primátorem MUDr. Raduanem Nwelati
(dále také „převodce“)

a

Městská společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o.

se sídlem Mladá Boleslav, Viničná 31, PSČ: 293 01
IČO: 28168151 DIČ: CZ28168151
zastoupená Ing. Jiřím Bouškou a Mgr. Danielem Markem, jednatelem
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 130151
(dále také „nabyvatel“)

za účasti:

ECO-RETEL s.r.o.

Se sídlem Klauδιánova 124/7, 293 01 Mladá Boleslav

IČO 27170284 DIČ CZ27170284

Zastoupená Václavem Sedláčkem, jednatelem

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 101652
(dále také „zhotovitel“ nebo „účastník“)

Stavební a dispoziční úpravy bazénu sokolovna, Mladá Boleslav

Preamble: S ohledem na nepředvídatelné okolnosti zvyšující časovou náročnost bouracích prací, především řešení nezdokumentovaných úprav rozvodů elektro, vody a ÚT a řešení odstranění většího rozsahu staticky narušených nosných konstrukcí technologického zázemí se ve smyslu ustanovení oddílu 12, bodu 12.2. Smlouvy o dílo smluvní strany dohodly na následující změně:

4 Termín zhotovení díla

4.2 Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo specifikované v bodě 3.1 smlouvy v termínu nejpozději do **9 týdnů** od výzvy objednatelem.

Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.

Tento dodatek je vypracován ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž po vzájemném potvrzení jedno (1) obdrží nabyvatel a jedno (1) obdrží zhotovitel.

V Mladé Boleslavi dne 11. 7. 2018

Nabyvatel

Zhotovitel