



## ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 28

STAVBA:	<b>Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici I. třídy v České Třebové</b>
SMLOUVA O DÍLO ČÍSLO:	MUCT/9111/2017/RMI/PKR/SML/18 ze dne 10.05.2017 a dodatek č.1 MUCT/20301/2017/RMI/PKR/SML/51 ze dne 15.09.2017
OBJEDNATEL:	Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
ZHOTOVITEL:	SOVIS CZ, a.s., Přemyslova 219/17, 500 08 Hradec Králové
Věc: Výměna asfaltu za dlažbu	
<b>ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:</b>  A) Při výkopových pracích VO bylo potřeba provést výkop v místě s asfaltovým povrchem před č.p. 180. Zde je zároveň navržena i úprava místa pro přecházení v uložení vodící linie do stávajícího asfaltového krytu. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že místo pro přecházení bude provedeno v zámkové dlažbě.  B) Během stavebních prací došlo k těmto změnám: Plocha zámkové dlažby místa pro přecházení před č.p. 180 - 30 m <sup>2</sup>  C) V souvislosti s výdlažbou místa pro přecházení před č.p. 180 došlo k navýšení o 10 482,- Kč bez DPH.	
<b>CENOVÁ KALKULACE ZMĚNY:</b> položkové rozpočty jsou přílohou tohoto změnového listu	
<b>DOPAD DO SMLUVNÍHO TERMÍNU:</b> nemá vliv na změnu termínu dokončení díla	

**Výše označená smlouva o dílo, ve znění platných dodatků se v příslušných ustanovení mění následovně:**

<b>CENA:</b> Cena za provedení díla se navyšuje o 10 482,- Kč bez DPH	<b>TERMÍN:</b> beze změny	<b>JINÁ UJEDNÁNÍ:</b> nejsou
---	---------------------------	------------------------------

**Zhotovitel datum, podpis:**

**Objednatel datum, podpis:**

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy o dílo jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.

**IROP**

Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici I. třídy v České Třebové CZ.06.1.37/0.0/0.0/15\_016/0000858