



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 30

STAVBA:	Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici I. třídy v České Třebové
SMLOUVA O DÍLO ČÍSLO:	MUCT/9111/2017/RMI/PKR/SML/18 ze dne 10.05.2017 a dodatek č.1 MUCT/20301/2017/RMI/PKR/SML/51 ze dne 15.09.2017
OBJEDNATEL:	Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
ZHOTOVITEL:	SOVIS CZ, a.s., Přemyslova 219/17, 500 08 Hradec Králové
Věc: Výšková úprava monolitické stropní sekce	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: A) Při opravě chodníku v úseku 1,26000 se nachází čistící vstup do zatrubněného potoka. Zde muselo dojít vzhledem k vysoké výšce položení poklopu k odbourání stropu betonové šachty a následnému vybetonování nového stropu a osazení nového systémového poklopu pro vstup do čistícího objektu. B) Během stavebních prací došlo k těmto změnám: Úprava výšky stropu čistícího objektu zatrubněného potoka. C) V souvislosti s úpravou výšky stropu zatrubněného potoka došlo k navýšení o 60 149,16 Kč bez DPH.	
CENOVÁ KALKULACE ZMĚNY: položkové rozpočty jsou přílohou tohoto změnového listu	
DOPAD DO SMLUVNÍHO TERMÍNU: nemá vliv na změnu termínu dokončení díla	

Výše označená smlouva o dílo, ve znění platných dodatků se v příslušných ustanovení mění následovně:

CENA: Cena za provedení díla se navyšuje o 60 149,16 Kč bez DPH	TERMÍN: beze změny	JINÁ UJEDNÁNÍ: nejsou
--	---------------------------	------------------------------

Zhotovitel datum, podpis:

Objednatel datum, podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy o dílo jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.

IROP

Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici I. třídy v České Třebové CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000858