



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 14

STAVBA:	Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici I. třídy v České Třebové
SMLOUVA O DÍLO ČÍSLO:	MUCT/9111/2017/RMI/PKR/SML/18 ze dne 10.05.2017 a dodatek č.1 MUCT/20301/2017/RMI/PKR/SML/51 ze dne 15.09.2017
OBJEDNATEL:	Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
ZHOTOVITEL:	SOVIS CZ, a.s., Přemyslova 219/17, 500 08 Hradec Králové
Věc: Doplnění vodící linie chodník před památníkem	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: A) Při kontrole podkladů pro předláždění chodníku v úseku 1,84835 až 1,78080 po levé straně směrem na Ústí nad Orlicí bylo zjištěno, že není v dokumentaci oddělen chodník od plochy kolem pomníku a není zde vodící linie pro slabozraké. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k vytvoření vodící linie v délce 9+11m. B) Během stavebních prací došlo k těmto změnám: Doplnění vodící linie pro slabozraké rozměru 20 x 0,4 m C) V souvislosti se doplněním vodící linie došlo ke zvýšení o 11 169,44,- Kč bez DPH.	
CENOVÁ KALKULACE ZMĚNY: položkové rozpočty jsou přílohou tohoto změnového listu	
DOPAD DO SMLUVNÍHO TERMÍNU: nemá vliv na změnu termínu dokončení díla	

Výše označená smlouva o dílo, ve znění platných dodatků se v příslušných ustanovení mění následovně:

CENA: Cena za provedení díla se zvyšuje o 11 169,44,- Kč bez DPH	TERMÍN: beze změny	JINÁ UJEDNÁNÍ: nejsou
---	---------------------------	------------------------------

Zhotovitel datum, podpis:

Objednatel datum, podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy o dílo jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.

IROP

Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici I. třídy v České Třebové CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000858