

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. SML/058/2018

číslo smlouvy zhotovitele: 18Zak00001

uzavřené dne 16.02.2018 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
mezi těmito účastníky:

město Kroměříž,

se sídlem: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
IČ: 00287351

zastoupeno: Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města

ve věcech technických: Ing. Vlastimil Foltýn – odbor služeb MěÚ Kroměříž

- na straně druhé jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

MSS – projekt s.r.o.

se sídlem Praha 4, Michelská 580/63, PSČ 14000
provozovna Vsetín, Žerotínova 992, 755 01
IČ 26849836
DIČ: CZ26849836

zápis v OR: Městský soud v Praze, spis zn. C 123163

zastoupena Ing. Martinem Mynaříkem, jednatelem

- na straně jedné jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

společně také jako „účastníci“ nebo „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na změnách Smlouvy o dílo, č. smlouvy objednatele č. SML/058/2018, č. smlouvy zhotovitele 18ZaK00001, uzavřené dne 16.02.2018 (dále jen „Smlouva“) na změnách Smlouvy uvedených níže v čl. I tohoto dodatku.

Článek I

Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu provedení díla dle článku II, odst. 2 písm. b) Smlouvy na stavbu „Účelová komunikace města Kroměříž - stavební údržba mostu přes potok Kotojedka na parc.č.337/6 a 337/15 v k.ú.Drahlov u Jarohněvic v obci Kroměříž“ takto:

Původní termín provedení díla	30.6.2018
Nový termín provedení díla	13.9.2018

Důvodem prodloužení termínu provedení díla spočívá v časové prodlevě ze strany dotčených úřadů při vydávání potřebných vyjádření, souhlasů a stanovisek a které mají návaznost na další povolení (např. koordinované závazné stanovisko, souhlas dle §17 vodního zákona). Výše uvedené bylo rovněž v souvislosti s aplikací vydané novely stavebního zákona v lednu 2018 do praxe.

Článek II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy mimo výše uvedené v čl. I tohoto dodatku zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech shodné právní síly, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly, že tento dodatek v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem, město Kroměříž. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.“
5. Účastníci prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kroměříži dne: 4.7.2018

Ve Vsetíně dne: 21.6.2018

objednatel:

zhotovitel:

.....
Mgr. Jaroslav Němec, v.r.
starosta města

.....
Ing. Martin Mynařík, v.r.
jednatel společnosti