

**DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO UZAVŘENÉ DNE 17.10.2016 „SAZOVICE -  
ODKANALIZOVÁNÍ“**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

---

**1. Smluvní strany**

**Objednatel:**                      **Obec Sazovice**

se sídlem:                              Sazovice 180, 763 01 Mysločovice  
Zastoupený:                            Editou Hrbáčkovou, starostkou obce  
IČ:                                        00568716  
Bankovní spojení:                    Sberbank CZ a.s.  
Č. účtu:                                 40800000892/6800  
Telefonní spojení:                    + 420 577 121 500

**Zhotovitel:**                      **MOBIKO plus a.s.**

se sídlem:                              Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí  
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 11. 2002, v odd. B, vložce  
2634  
Zastoupený:                            Ing. Petrem Zimou, předsedou představenstva  
IČ: 26788675                            DIČ: CZ 26788675  
Bankovní spojení:                    Komerční banka, a.s. Valašské Meziříčí  
Č. účtu:                                 94-2644980277/0100  
Telefonní spojení:                    +420 573 034 401  
E-mail:                                 mobiko@mobikoplus.cz

**2. Preambule**

Smluvní strany dne 17.10.2016 uzavřely Smlouvu o dílo „Sazovice - odkanalizování“ a v průběhu realizace tohoto díla se dohodly na provedení změny rozsahu předmětu díla.

**3. Rozsah předmětu smlouvy**

Rozsah předmětu smlouvy se mění o změnu termínu dokončení stavebních a montážních prací. Termín dokončení 31.7.2018 stanovený smlouvou o dílo ze dne 17.10.2016 se ruší a nahrazuje se nově sjednaným:

**Termín dokončení stavebních a montážních prací: do 31.8.2018**

#### 4. Cena díla

Provedenou změnou se nemění cena díla.

#### 5. Závěrečná ujednání

- 5.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo „Sazovice – odkanalizování“ uzavřené ze dne 17.10.2016 se tímto Dodatkem č. 2 nemění a zůstávají v platnosti.
- 5.2. Tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).
- 5.3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven čtyřech vyhotoveních z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno.
- 5.4. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 2 připojují osoby oprávněné jednat jménem Smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.
- 5.5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a stává se nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.
- 5.6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je Příloha č. 1

Příloha: 1- Časový harmonogram prací

**Tento dodatek č.2 byl schválen na schůzi zastupitelstva obce Sazovice konané dne 29.6.2018 usnesení číslo 07/110/2018**



Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Sazovicích dne 3.7.2018

Ve Valašském Meziříčí, dne 3.7.2018

  
  
Edita Hrbáčková, starostka města

  
  
Ing. Petr Zima, předseda představenstva

ČASOVÝ HARMONOGRAM  
Sazovické odkanalizování

|        |  | ČASOVÁ OSA              |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|--------|--|-------------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|        |  | 08/2017                 | 09/2017  | 10/2017 | 11/2017 | 12/2017 | 01/2018 | 02/2018 | 03/2018 | 04/2018 | 05/2018 | 06/2018 | 07/2018 | 08/2018 |
| Soubor | Název  | Termín provádění        | DOKONČENÍ STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ - do 31.8.2018 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|        |  |                         | ZAJIŘENÍ STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ - od 1.8.2017   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|        | Zahájení stavebních a montážních prací       | 1.8.2017                |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|        | Ústřední a vedlejší nádrže                   |                         |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|        | VRN  |                         |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|        | Stavěbní objekt                              |                         |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|        | Kanalizace                                   |                         |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|        | - stoka A4-1, Šp-Š1                          | 1.8 - 25.8.2017         |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|        | - příkopový sifon III/43829                  | 25.8.2017 - 15.9.2017   |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|        | - Š26-S22                                    | 15.9.2017 - 15.12.2017  |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|        | - Š26-S29                                    | 15.11.2017 - 30.12.2017 |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|        | - stoka A1, A2                               | 2.5.2018 - 30.6.2018    |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|        | - stoka D, stoka A4                          | 30.10 - 30.11.2017      |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|        | - Š22-OK3                                    | 20.1 - 28.2.2018        |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|        | - OK3 - ČS                                   | 1.3.2018 - 29.6.2018    |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|        | - stoka B1, B2, B3, B4, B5                   | 15.3.2018 - 29.6.2018   |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|        | - kanalizace odbočení                        | 1.3.2018 - 30.8.2018    |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|        | - konečné povrchy                            | 1.6. - 30.8.2018        |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|        | Čerpací stanice Sazovice                     |                         |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|        | - čerpací stanice + příjezdová komunikace    | 15.10.2017 - 30.8.2018  |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|        | Výtlačné potrubí                             |                         |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|        | - Těbovice - ČS                              | 15.1.2.2017 - 29.6.2018 |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|        | Oplacení                                     |                         |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|        | - oplacení                                   | 5.6.2018 - 30.7.2018    |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|        | Přípojka NN                                  |                         |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|        | - přípojka NN                                | 5.4.2018 - 30.5.2018    |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|        | Vnější osvětlení                             |                         |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|        | - venkovní osvětlení                         | 9.7.2018 - 28.8.2018    |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|        | Provozni soubor                              |                         |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|        | Strojné technologické zařízení               | 2.5.2018 - 30.7.2018    |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|        | Elektrotechnická zařízení                    | 2.5.2018 - 30.7.2018    |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|        | Dálkový přenos                               | 4.6.2018 - 30.7.2018    |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|        | Vícepráce                                    |                         |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|        | ZL 1 - značka technologie provádění protlaku |                         |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|        | Dokončení stavebních a montážních prací      | 31.8.2018               |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|        | Termín kolaudace                             | 30.10.2018              |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|        | Závěrečné zhotovení                          | 30.4.2019               |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|        |  |                         | ZÁVĚREČNĚ VYHODNOCENÍ - 30.4.2019                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|        |  |                         | KOLAUDAČE - 30.10.2018                                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |



# OBEC SAZOVICE

SAZOVICE 180, 763 01 MYSLOČOVICE

Výpis usnesení z jednání zastupitelstva Obce Sazovice.

Usnesením č. 07/110/2018

Zastupitelstvo Obce Sazovice na svém jednání dne 29. června 2018

**schvaluje**

uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 17. 10. 2016 – „Sazovice – odkanalizování“, mezi Obcí Sazovice a firmou Mobiko plus a.s. a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy.



*Edita Hrbáčková*

Edita Hrbáčková  
starostka obce