

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 1811/6/0003

číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I. Smluvní strany

Vojenský technický ústav, s.p.,

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 75859

se sídlem: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9,

jejímž jménem jedná: Mgr. Jiří Protivou, ředitelem státního podniku

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, Praha 1

číslo účtu: 107-4407400207/0100

vyřizuje ve věcech technických:

adresa pro doručování korespondence a fakturaci:

Vojenský technický ústav, s. p., odštěpný závod VTÚLaPVO

P.O. BOX 18

Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

OKNOSTYL group s.r.o.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soud v Brně, oddíl C, vložka 52299

se sídlem: Tišnovská 305, 664 34 Kuřim

jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš Mazel, jednatel

IČ: 27689719

DIČ: CZ27689719

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 43-7118030207/0100

vyřizuje ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

adresa pro doručování korespondence: Tišnovská 305, 664 34 Kuřim,

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

v návaznosti na veřejnou zakázku malého rozsahu uzavírají smluvní strany v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“) tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).

Objednatel a zhotovitel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“.

Článek II.
Předmět dodatku

1. Účelem tohoto dodatku je úprava rozsahu a následné ceny plnění v souladu s čl. III. odst. 4 smlouvy, a to z důvodu vzniku okolností, které objednatel nemohl předvídat, i když jednal s náležitou péčí. Dále je účelem tohoto dodatku úprava termínu plnění 1. a 2. Etapy v návaznosti na změnu rozsahu tohoto plnění s tím, že datum předání a převzetí celého díla se z výše uvedených důvodů posouvá tak, jak jest uvedeno níže.

Článek III.

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně článku III., odstavce 1.

Původní znění článku III., odstavce 1. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním::

1. *Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková cena předmětu této Smlouvy v rozsahu plnění zhotovitele dle čl. II této smlouvy činí:*

Cena celkem bez DPH: 3.080.221,67 Kč

(slovy: třimilionyosmdesáttisícdvěšestdvacetjedna korun českých a patnáct haléřů).

DPH 21%: 646.846,55 Kč

(slovy: šestsetčtyřicetšesttisícosemsetčtyřicetšest korun českých a padesát pět haléřů).

Celková cena včetně DPH: 3.727.068,22 Kč

(slovy: třimiliony sedmsetdvacetsedmtisícšedesátosm korun českých a dvacet dva haléřů).

2. Smluvní strany se dohodly na následující změně článku V., odstavce 1.

Původní znění článku V., odstavce 1. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

1. *Zhotovitel je povinen provést dílo sjednané v této Smlouvě a předat je objednateli ve dvou (2) etapách:*

1. etapa – budova č. 9 do 15. 5. 2018

2. etapa – budova č. 39 do 17. 7. 2018

Předání celého díla do 17. 7. 2018

3. Smluvní strany se dále dohodly na rozšíření Přílohy č. 2 – Oceněný výkaz výměr (Soupis prací a dodávek) o tyto položky, jež představují odsouhlasené vícepráce:

Cena celkem bez DPH	113.150,00
DPH 21%	23.761,50
Cena celkem s DPH	136.911,50

Ustanovení ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obsaženými v cenové nabídce zhotovitele, pokud jsou s touto smlouvou v rozporu.


Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají v platnosti a účinnosti v nezměněné podobě.
2. Tento dodatek nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky.
3. Tento dodatek obsahuje změnu závazku, která s odkazem na § 222 zákona č. 134/20016 Sb., není změnou podstatnou.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
5. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Kuřimi dne2018

V Praze dne ^{29.6.}.....2018

Za zhotovitele:



Za objednatele:

