



Projekt: Trutnov - středisko volného času na Nivách

Číslo zakázky: 231301

Změnový List (ZL) Změna části nosné konstrukce tribuny 1.NP

Elektronický název dokumentu:

Objednatel: MĚSTO TRUTNOV Slovanské náměstí 165, Trutnov - Vnitřní Město IČ: 00278360 541 16	Číslo změnového listu: 16
Zhotovitel: BAK stavební společnost a.s. Žitenická 871/1, 190 00, Praha 9 IČ: 28402758	Datum vystavení: 14.6.2018
Změna vyvolána/požadována: objednatel	Související projektová dokumentace: Profese / konstrukce: HSV – Práce a dodávky HSV

Předmět změny:

Změna části nosné konstrukce tribuny u tělocvičny.

Položka, popis	Důvod změny:
Zemní práce Zakládání Svislé a kompletní konstrukce Vodorovné konstrukce Ostatní konstrukce a práce ...	V návaznosti na skutečnosti zjištěné při demolici objektu SO.01 bylo nutné upravit PD statiky konstrukce tribuny u tělocvičny. Oproti původní PD musela být konstrukce rozšířena i o prostor chodby za tribunou, protože původní konstrukce ze statického hlediska nevyhovovala a musela se zbourat.

Cena změny celkem: (bez DPH)

633 628,30 Kč

Dopady do HMG: NE	Popis:
Dopady do dalších SO: NE	Popis:
Dopady do dalších PS: NE	Popis:
Dopady do dalších profesí: NE	Popis:

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY K REALIZACI

za ZHOTOVITELE

vypracoval:	Kučera Ivan	TPV	datum:		podpis:	
schválil:	Matěna Ladislav	manager projektu	datum:		podpis:	
schválil:	Ing. Holub Michal	výrobní ředitel divize	datum:		podpis:	

za OBJEDNATELE

schválil:	Ing. Kasper Luboš	TDO	datum:		podpis:	
schválil:	Ing. Slánský Jiří	GP	datum:		podpis:	
schválil:	Ing. Franc Miroslav	Objednatel	datum:		podpis:	

Přílohy:

Příloha č. 1 – Kalkulace ZL