



Projekt: Trutnov - středisko volného času na Nivách

Číslo zakázky: 231301

## Změnový List (ZL) Nový strop 1.NP zázemí tanečního sálu

Elektronický název dokumentu:

Objednatel: <b>MĚSTO TRUTNOV</b> Slovanské náměstí 165, Trutnov - Vnitřní Město IČ: 00278360 541 16	Číslo změnového listu: <b>24</b>
Zhotovitel: <b>BAK stavební společnost a.s.</b> Žitenická 871/1, 190 00, Praha 9 IČ: 28402758	Datum vystavení: <b>14.6.2018</b>
Změna vyvolána/požadována: objednatel	Související projektová dokumentace: Profese / konstrukce: <b>HSV – Práce a dodávky HSV</b>

### Předmět změny:

**Z požárního hlediska je nutné nahradit původní dřevěný strop 1.NP zázemí tanečního sálu, stropem novým monolitickým.**

Položka, popis	Důvod změny:
Svislé a kompletní konstrukce Vodorovné konstrukce Ostatní konstrukce a práce bourací	Požadavek objednatele z důvodu nevyhovujícího stávajícího stropu z požárního hlediska.

**Cena změny celkem: (bez DPH)**

**541 196,09 Kč**

Dopady do HMG: ANO	Popis: Posun termínu dokončení SO.01 o 60 dní
Dopady do dalších SO: NE	Popis:
Dopady do dalších PS: NE	Popis:
Dopady do dalších profesí: NE	Popis:

### ODSOUHLASENÍ ZMĚNY K REALIZACI

#### za ZHOTOVITELE

vypracoval:	Kučera Ivan	TPV	datum:		podpis:	
schválil:	Matěna Ladislav	manager projektu	datum:		podpis:	
schválil:	Ing. Holub Michal	výrobní ředitel divize	datum:		podpis:	

#### za OBJEDNATELE

schválil:	Ing. Kasper Luboš	TDO	datum:		podpis:	
schválil:	Ing. Slánský Jiří	GP	datum:		podpis:	
schválil:	Ing. Franc Miroslav	Objednatel	datum:		podpis:	

#### Přílohy:

Příloha č. 1 – Kalkulace ZL