

DODATEK č. 1

smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2017-003 ze dne 20. 12. 2017
(ev.č. SMVS 107V684001645)

1. Smluvní strany**1.1. Objednatel:**

Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IČO: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

zaměstnanec pověřený jednáním: [REDACTED] zástupce ředitele - ředitel odboru řízení staveb
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]
- ve věcech technických - technický dozor objednatele (dále jen "TDO"):
[REDACTED]
- koordinátor BOZP: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1
hjaavk

Datová schránka:
(dále jen "objednatel")

1.2. Zhotovitel:

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 600

Sídlo: Tovární 1130, 537 23 Chrudim

IČO: 465 04 621

DIČ: CZ465 04 621

Zastoupená: Ing. Michalem Hejzlarem, členem představenstva

Bankovní spojení: [REDACTED] a.s.

Číslo účtu: [REDACTED] 0

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Michal Hejzlar, tel.: [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED] z

Adresa pro doručování korespondence: shodná se sídlem

Datová schránka: hvicgxx

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15.8 čl. **15 Závěrečné ujednání** smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2017-003 ze dne 20. 12. 2017 na zhotovení díla – stavby „**Chrudim – rozšíření zbrojního skladu, budova č. 34**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

2. Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je **úprava předmětu smlouvy a s tím související úprava smluvní ceny díla** z důvodu nutnosti provedení dodatečných prací, činností a dodávek, bez jejichž provedení by nemohlo dojít k řádnému dokončení díla dle smlouvy, provedení záměn a neprovedení prací, které nejsou nezbytné pro splnění předmětu smlouvy.

3. Předmět dodatku

1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2. 1. článku **2. Předmět smlouvy** byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v odst. 2.1.1. článku **2. Předmět smlouvy** (dále jen „PD“) a v příloze č. 2 smlouvy (dále jen „**vícepráce**“).
2. Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém rozpočtu (dále jen „**méněpráce**“).
3. Mezi smluvními stranami byly dále dohodnuty změny v technickém řešení (dále jen „**záměny**“). Záměny plně nahrazují navržená řešení v projektové dokumentaci, nezhoršují kvalitu provedeného díla a nezvyšují celkovou cenu díla.
4. Vícepráce, méněpráce a záměny uvedené v odst.1, 2 a 3 tohoto článku jsou změnami závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku obdobně podle § 222 odst. 4 a 7 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
5. Vícepráce, méněpráce a záměny jsou podrobně specifikovány ve Změnových listech č. 1, 2 a 3, včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako přílohy č. 1, 2 a nedílnou součástí tohoto dodatku a podle těchto příloh činí:

cena víceprací:

+ 338 311,16 Kč vč. DPH (279 596,00 Kč bez DPH, 58 715,16 Kč 21% DPH)

cena méněprací:

- 477 007,41 Kč vč. DPH (394 221,00 Kč bez DPH, 82 786,41 Kč 21% DPH)

Cena záměn:

0 Kč vč. DPH (0 Kč bez DPH, 0 Kč 21% DPH)

tj. snížení o:

- **138 696,25 Kč vč. DPH (- 114 625,00 Kč bez DPH, -24 071,25 Kč 21% DPH).**

6. Cena díla specifikovaná v odst. 3.1. článku **5. Cena za dílo** se mění takto:

2 834 903,45 Kč bez DPH

595 329,72 Kč DPH 21%

3 430 233,17 Kč včetně DPH

(slovy: tři milióny čtyři sta třicet tisíc dvě stě třicet tři korun českých sedmáct haléřů

Celková cena je zezpsána v Rekapitulaci stavby, která je jako příloha č. 4 nedílnou součástí

Dodatku č. 1.

7. Dodatkem č. 1 se doplňuje článek 15 **Závěrečná ujednání** o znění odst. 15.12 takto:

„Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.“

4. **Závěrečná ustanovení**

- Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel obdrží 2 výtisky. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
 - Příloha č. 1 - Změnový list č. 1, záměny – počet stran: 6
 - Příloha č. 2 – Změnové listy 2 a 3, víceprací a méněprací – počet stran: 6
 - Příloha č. 3 – Souhrnný rozpočet – počet stran: 17
 - Příloha č. 4 – Rekapitulace stavby – počet stran: 1
- Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku.
- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnost dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

V Praze dne 18-07-2018

V Chrudimi dne 10. 07. 2018

Za ob

.....
zástupce ředitele - ředitel odboru
řízení staveb AHNM

Za zhotovitele:

.....
Ing. Michal Hrzán
člen představenstva
PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM
s r.o.
537 23 Chrudim
DIČ: C746504621

Nabytí účinnosti:

Smlouva o dílo vč. dodatku č.1

Cena	SoD	Dodatek č. 1			Dodatek č.1 celkem	SoD vč. dodatku č.1
		Vícepráce	Méněpráce	Záměny		
bez DPH	2 949 528,45	279 596,00	-394 221,00	0,00	-114 625,00	2 834 903,45
DPH 21 %	619 400,97	58 715,16	-82 786,41	0,00	-24 071,25	595 329,72
s DPH	3 568 929,42	338 311,16	-477 007,41	0,00	-138 696,25	3 430 233,17
Celkem	3 568 929,42	338 311,16	-477 007,41	0,00	-138 696,25	3 430 233,17

Dodatek č.1

Cena	Vícepráce	Méněpráce	Záměny	Dodatek č. 1
bez DPH	279 596,00	-394 221,00	0,00	-114 625,00
DPH 21 %	58 715,16	-82 786,41	0,00	-24 071,25
s DPH	338 311,16	-477 007,41	0,00	-138 696,25
Celkem	338 311,16	-477 007,41	0,00	-138 696,25

PRP.č.4

