

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 17_017 ze dne 20. 6. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 3. 2018 uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Smluvní strany

Zhotovitel: **Ing. Adolf Jebavý, ADOS, Alternativní dopravní studio**
fyzická osoba, podnikatel
sídlo:
kancelář: Františkánská 6, 602 00 Brno
IČ: 64313743
DIČ:
bankovní spojení:
č.účtu :

tel. oprávněné osoby:
e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel: **město Uherské Hradiště**
sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
IČ: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: 27-1543078319/0800, Česká spořitelna a.s. expozitura Uherské Hradiště
zastoupený: Ing. Stanislavem Blahou, starostou města
ve věcech technických:
e-mail: petr.baxa@mesto-uh.cz

(dále jen „objednatel“)

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 20. 6. 2017 uzavřely smlouvu o dílo č. 17_017 (dále jen „smlouva“) na zpracování projektové dokumentace na stavbu „Cyklotrasa Mojmir v Uherském Hradišti“. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

Dodatkem se prodlužuje termín předání projektové dokumentace. Důvodem je zpracování dodatečných požadavků dotčeného subjektu státní správy na změnu umístění veřejného osvětlení cyklotrasy (Povodí Moravy, s.p.) a následné prodloužení lhůty pro vyjadřování SVK, a.s., jako správce kanalizace, jejíž ochranné pásmo bude touto změnou umístění veřejného osvětlení dotčeno. Důvody pro úpravu termínu plnění smlouvy o dílo vyplynuly v průběhu tvorby díla a byly důsledkem vyjadřování správců kanalizace ve lhůtě delší, než je obvyklé. Toto nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

Tímto dodatkem se mění smlouva tak, že:

v článku 4. **Termíny a místo plnění, odst. 4.3.1.2.** se termín pro vyhotovení a předání upravené dokumentace pro územní řízení (DUR) upravuje na 16.7.2018. Vyjádření dotčených orgánů sjednává na 30.9.2018

v článku 4. **Termíny a místo plnění, odst. 4.3.1.3.** se termín pro vyhotovení a předání upravené dokumentace pro stavební řízení (DSP) na 60 dnů od vydání územního rozhodnutí. Vyjádření dotčených orgánů sjednává na 150 dnů od vydání územního rozhodnutí.

Dokumentace pro provedení stavby (DPS) bude vyhotovena a předána Objednateli do 30 dnů od vydání stavebního povolení.

Lhůty plnění mohou být prodlouženy v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností.

Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět. Za nepředvídatelnou okolnost se

považuje i skutečnost, že činnost orgánů státní správy, správců, či vlastníků dotčených pozemků trvá déle, než je obvyklé. Zhotovitel je povinen do 15-ti kalendářních dnů od vzniku takové nepředvídatelné okolnosti písemně požádat objednatele o uzavření dodatku k této smlouvě za účelem změny lhůty plnění, pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu změny lhůty plnění.

Ostatní odstavce a články smlouvy zůstanou beze změny.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany se s obsahem dodatku řádně seznámily, porozuměly mu, dodatek je projevem jejich svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 988/59/RM/2017/Veřejný ze dne 30. 5. 2017.

V Uherském Hradišti, dne 12. 7. 2018

V Brně, dne 20. 6. 2018

.....
za Objednatele – razítko a podpis
Ing. Stanislav Blaha
starosta města

.....
za Zhotovitele – razítko a podpis
Ing. Adolf Jebavý