

**Dodatek č. 2 – změna závazku ze smlouvy č. 2016001900 na veřejnou zakázku  
uzavřené dne 28. 7. 2016  
„Stavební úpravy Křižovatky silnic Na Dlouhé louce x Husova – České Budějovice – část A:  
Úprava Husovy třídy v oblasti zastávky Výstaviště“**

číslo smlouvy objednatele: 2016001900  
číslo smlouvy zhotovitele: 14/2016

**1. Smluvní strany**

**1.1. Statutární město České Budějovice**

se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice  
zastoupené: ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem  
ve věcech technických: Milanem Oberpfälzerem, investičním technikem  
Magistrátu města České Budějovice  
kontaktní údaj: +420 386 802 214  
IČ: 00244732  
DIČ: CZ 00244732  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka České Budějovice  
č. účtu.: 4209522/0800  
dále jako **Objednatel**

**1.2. AKORD – stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.**

sídlo: A. Trágera 2654, 370 10 České Budějovice  
zapsán u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4178  
IČ: 608 75 691  
DIČ: CZ60875691  
zastoupen: Ing. Jan Axman, jednatel společnosti  
kontaktní údaje:

bankovní spojení:  
č. účtu:  
dále jako **Zhotovitel**

**2. Účel a Předmět dodatku č. 2**

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 7. 2016 Smlouvu o dílo následně, dne 2. 9. 2016 Dodatek č. 1 (č. smlouvy objednatele 2016001900), dále jen Smlouva, jejímž předmětem byl závazek Zhotovitele zhotovit dílo označené jako „Stavební úpravy Křižovatky silnic Na Dlouhé louce x Husova – České Budějovice – část A: Úprava Husovy třídy v oblasti zastávky Výstaviště“ a závazek Objednatele za předané dílo zaplatit dohodnutou cenu.
- 2.2. Smluvní strany shodně konstatují, nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku č. 16112, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákon). Změna závazku ze smlouvy nemění ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona celkovou povahu veřejné zakázky, když dodatečné stavební práce a dodávky od zhotovitele, které nebyly zahrnuty v položkovém rozpočtu, jsou nezbytné a potřeba těchto změn vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel nemohl předvídat, tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje finanční limit stanovený zákonem.

- 2.3. Předmětem změny závazku v rozsahu stanoveném tímto dodatkem
- neprovedení některých stavebních prací a dodávek dle Smlouvy (výkazu výměr a položkového rozpočtu) v rozsahu Změnového listu ZL 4 a ZL 8, ze dne 18. 10. 2016, které jsou jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2
  - provedení dalších nezbytných stavebních prací a dodávek (výkazu výměr a položkového rozpočtu), které byly v položkovém výkazu výměr zahrnuty, v rozsahu Změnového listu ZL 1, ZL 2, ZL 3, ZL 5, ZL 6 a ZL 7 ze dne 18. 10. 2016, které jsou jako Příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2
- 2.4. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v bodě 2.2. a 2.3. tohoto článku uzavírají smluvní strany v souladu s ust. bodu 17.2 a bodu 5.1. Smlouvy, tento Dodatek č. 2, jejímž předmětem je změna bodu 5.1. Smlouvy – cenové podmínky

## 5. Cenové podmínky

5.1. *Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu pro stavební objekty uvedené ve čl. II. odst. 2. tohoto Dodatku č. 2:*

**Cena díla bez DPH 5 104 247,39 Kč**

**Slovy: pět miliónů sto čtyři tisíc dvě stě čtyřicet sedm korun českých třicet devět haléře**

*K ceně díla bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými v době uskutečnění zdanitelného plnění.*

Název	Cena bez DPH	
Smlouva o dílo	4 918 143,00	
Dodatek č. 2 (bod 2.3. b)) – ZL 1, 2, 3, 5, 6, 7	348 904,39	
Dodatek č. 2 ( bod 2.3. a)) – ZL 4, 8	- 162 800,00	
<b>Konečná cena</b>	<b>5 104 247,39</b>	<b>tj. 3,78 %</b>

## 4. Závěrečná ustanovení

- Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran tohoto Dodatku č. 2.
- Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti (6) provedeních, každý o síle originálu, z nichž Zhotovitel obdrží dvě (2) a Objednatel čtyři (4) vyhotovení.
- Tímto Dodatkem č. 2 nejsou dotčena ostatní ustanovení Smlouvy.
- V otázkách neupravených tímto Dodatkem č. 2 se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění.
- Smluvní strany Dodatku č. 2 souhlasně prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, že jej neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
- Zhotovitel bere na vědomí, že na tento Dodatek č. 2 se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. O provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele informuje poté, co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění tohoto Dodatku č. 2, včetně všech jeho příloh a dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice ([www.c-budejovice.cz](http://www.c-budejovice.cz)) a profilu zadavatele (objednatele). Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tento Dodatek č. 2, jakož i jiné

skutečnosti z něj nebo z jeho naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku č. 2 nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí

- 4.7. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění změn a doplňků schváleno usnesením rady města ze dne 24. 10. 2016, č. 1520/2016.
- 4.8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou jeho přílohy:  
 Příloha č. 1 - Změnový list ZL 4 a ZL 8, ze dne 18. 10. 2016  
 Příloha č. 2 - Změnový list ZL 1, ZL 2, ZL 3, ZL 5, ZL 6, ZL 7, ze dne 18. 10. 2016

V Českých Budějovicích, dne 10. 11. 2016



Ing. Jiří Svoboda  
 primátor statutárního města České Budějovice



V Českých Budějovicích, dne 31. 10. 2016



Ing. Jan Axman  
 jednatel společnosti



**AKORD**  
 stavební a obchodní společnost  
 spol. s r.o. (1)  
 A. Trágera 2654  
 370 10 České Budějovice

<b>Stavba:</b> Stavební úpravy Křižovatky silnic Na Dlouhé louce x Husova - České Budějovice - část A: Úprava Husovy třídy v oblasti zastávek Výstaviště		č. smlouvy objednatele: 2016001900
		č. smlouvy zhotovitele: 14/2016
<b>Objednatel:</b>	Statutární město České Budějovice nám.Přemysla Otakara II., č.1,2, České Budějovice	
<b>Projektant:</b>	ELTODO a.s. Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4	
<b>Zhotovitel:</b>	AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. A.Trágera 2654, České Budějovice	
<b>Předmět změny:</b>	Zábradlí podél zastávky - méněpráce	
<b>Odůvodnění:</b>	Požadavek investora - navržené zábradlí se nebude provádět.	
<b>Odkaz na soupis prací:</b>	viz příloha	
<b>Podpis navrhovatele:</b>	Datum a podpis: 18. 10. 2016	 AKORD stavební a obchodní společnost spol. s r.o. (I) A. Trágera 2654 370 10 České Budějovice
<b>Vyjádření:</b>		
<b>Podpis projektanta:</b>	Datum a podpis: 18.10.2016	
<b>Podpis TDI:</b>	Datum a podpis: 18.10.2016	
<b>Podpis investora:</b>	Datum a podpis: 18.10.2016	
<b>Přílohy:</b>	Položkový rozpočet	

Změnový list č.4 - méněpráce

Zrušení zábradlí

Poř. číslo	Kód varianty	Název položky	jednotka	Počet		CENA	
				jednotek	celkem		
2	3	4	5	6	7	8	
1911	A	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODDIR MADLÍY - DODÁVKA A MONTÁŽ 4m dlouhé díly, každý vč. dvou koncových dílů a úpravou DPO vedení střepecké hole. oddělení chodníku a prostoru pro parkování: 9*4m-36,000 [A]m	M	36,000	3 800,00		136 800,00

Změnový list č.4 - celkem bez DPH

-136 800,00

<b>Stavba:</b> Stavební úpravy Křižovatky silnic Na Dlouhé louce x Husova - České Budějovice - část A: Úprava Husovy třídy v oblasti zastávek Výstaviště	č. smlouvy objednatele: 2016001900
	č. smlouvy zhotovitele: 14/2016

**Objednatel:** Statutární město České Budějovice  
nám.Přemysla Otakara II., č.1,2, České Budějovice

**Projektant:** ELTODO a.s.  
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

**Zhotovitel:** AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.  
A.Trägera 2654, České Budějovice

**Předmět změny:** Informační tabule na staveništi

**Odůvodnění:** Na staveništi nebudou instalovány informační tabule o stavbě - nejedná se o dotační projekt.

**Odkaz na soupis prací:** viz příloha

**Podpis navrhovatele:** Datum a podpis: 18. 10. 2016

**AKORD**  
stavební a obchodní společnost  
spol. s r.o. (1)  
A. Trägera 2654  
370 10 České Budějovice

**Vyjádření:**

**Podpis projektanta:** Datum a podpis: 18.10.2016

**Podpis TDI:** Datum a podpis: 18.10.2016

**Podpis investora:** Datum a podpis: 18.10.2016

**Přílohy:** Položkový rozpočet

Změnový list č.8 - méněpráce

Informační tabule na staveništi

Poř. číslo	Varianta položky	Název položky	jedno kilo	Počet jednotek	CENA	
					jednotkov	celkem
2	3	4	5	6	7	8
34503000 Informační tabule na staveništi			kus	- 2.000	13 000,00	- 26 000,00

Změnový list č.12 - celkem bez DPH

-26 000,00

<b>Stavba:</b> Stavební úpravy Křižovatky silnic Na Dlouhé louce x Husova - České Budějovice - část A: Úprava Husovy třídy v oblasti zastávek Výstaviště		č. smlouvy objednatele: 2016001900
		č. smlouvy zhotovitele: 14/2016
<b>Objednatel :</b>	Statutární město České Budějovice nám.Přemysla Otakara II., č.1,2, České Budějovice	
<b>Projektant:</b>	ELTODO a.s. Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4	
<b>Zhotovitel:</b>	AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. A.Trágera 2654, České Budějovice	
<b>Předmět změny:</b>	Navýšení počtu protlačovaných chrániček	
<b>Odůvodnění:</b>	Navýšení počtu chrániček pod Husovou třídou z důvodů požadavku na rezervní chráničky pro SSZ a pro potřeby dopravního podniku (označnický).	
<b>Odkaz na soupis prací:</b>	viz příloha	
<b>Podpis navrhovatele:</b>	Datum a podpis: 18. 10. 2016	
<b>Vyjádření:</b>	AKORD stavební a obchodní společnost (1) spol. s r.o. A. Trágera 2654 370 10 České Budějovice	
<b>Podpis projektanta:</b>	Datum a podpis: 18.10.2016	
<b>Podpis TDI:</b>	Datum a podpis: 18.10.2016	
<b>Podpis investora:</b>	Datum a podpis: 18.10.2016	
<b>Přílohy:</b>	Položkový rozpočet	



Změnový list č.1 - vícepráce

Navýšení počtu protlačovaných chrániček (v pův. rozpočtu 2 ks, nově 5 ks)

Poř. číslo	Kód varianty položky	Název položky	jedno		CENA		
			tk	jednotek	jednotkov	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8

D HSV Práce a dodávky HSV 101 040,00

D 1 Zemní práce 101 040,00

K	141721113	Rízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 110 mm v hornině tř 1 až 4	m	60,000	1 380,00	82 800,00
---	-----------	--	---	--------	----------	-----------





PP		3*20				
----	--	------	--	--	--	--

M	286102050	troubka PVC tlaková PN 10 hrdlována vodovodní DN 100 D 110 x 4,2 x 6000 mm	kus	12,000	1 570,00	18 240,00
---	-----------	--	-----	--------	----------	-----------

PP		3*4				
----	--	-----	--	--	--	--

Pracovníka k položení barva modrá

Změnový list č.1 - celkem bez DPH 101 040,00

<b>Stavba:</b> Stavební úpravy Křižovatky silnic Na Dlouhé louce x Husova - České Budějovice - část A: Úprava Husovy třídy v oblasti zastávek Výstaviště		č. smlouvy objednatele: 2016001900
		č. smlouvy zhotovitele: 14/2016
<b>Objednatel :</b>	Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II., č.1,2, České Budějovice	
<b>Projektant:</b>	ELTODO a.s. Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4	
<b>Zhotovitel:</b>	AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. A.Trágera 2654, České Budějovice	
<b>Předmět změny:</b>	Vodící linie	
<b>Odůvodnění:</b>	Provedení umělé vodící linie v prostoru nástupiště zastávky - na základě požadavku odboru dopravy a silničního hospodářství.	
<b>Odkaz na soupis prací:</b>	viz příloha	
<b>Podpis navrhovatele:</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <p>Datum a podpis: 18. 10. 2016</p>  </div> <div style="text-align: right;"> <p><b>AKORD</b> stavební a obchodní společnost spol. s r.o. (1) A. Trágera 2654 370 10 České Budějovice</p> </div> </div>	
<b>Vyjádření:</b>		
<b>Podpis projektanta:</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <p>Datum a podpis: 18.10.2016</p>  </div> </div>	
<b>Podpis TDI:</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <p>Datum a podpis: 18. 10. 2016</p>  </div> </div>	
<b>Podpis investora:</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <p>Datum a podpis: 18.10.2016</p>  </div> </div>	
<b>Přílohy:</b>	Položkový rozpočet	

Změnový list č.2 - vícepráce

Vodící linie

Poř. číslo	Kód varianty položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotkov	celkem
2	3	4	5	6	7	8

0 HSV Práce a dodávky HSV							54 408,15
919 112	A	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM bourání v neopraveném chodníku. 2*(3*1,5+11*3)	M	37,000	85,00	3 145,00	
113 13	A	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM vybourání neopraveného chodníku tl. 0,8 cm 0,4*0,6*(3*1,5+11*3)	M3	5,920	504,00	2 983,68	
014 101	G	POPLATKY ZA SKLÁDKU Materiál s asfaltovým pojivem z pol. 11313: 5,92	M3	5,920	300,00	1 776,00	
		Vodorovná doprava suti Doprava suti na skládku s naložením a složením do 1km z pol. 11313: 5,92	M3	5,920	85,00	503,20	
		Příplatek k vodorovné dopravě suti Vodorovná doprava suti na skládku s naložením a složením - za každý další 1 zpočatý 1km 5,92 m3	M3	41,440	14,00	580,16	
596		nábobeno počtem km: x7 KLADENÍ DLAŽBYZ BETONOVÝCH DLAŽDIC. SKUPINA C	M2	7,400	109,00	2 286,60	
596		Kladení vodícího proužku z dlaždic navíc - místo ZD 18,5*0,4	M2	66,400	23,30	1 547,12	
582 61A	61A	Příplatek za dlažbu prvků dvou barev seda ZD Klasiko x reliéfní dlažby VODÍČÍ LINIE barva sedá, ZD0 x 200 x 80 mm - dodávka materiálu 166*0,4 ztrátne 1%	M2	67,064	620,10	41 586,39	

Změnový list č.2 - celkem bez DPH

54 408,15

**Stavba:**  
Stavební úpravy Křižovatky silnic Na Dlouhé louce x Husova - České Budějovice - část A: Úprava Husovy třídy v oblasti zastávek Výstaviště

č. smlouvy objednatele: 2016001900  
č. smlouvy zhotovitele: 14/2016

**Objednatel:** Statutární město České Budějovice  
nám.Přemysla Otakara II., č.1,2, České Budějovice

**Projektant:** ELTODO a.s.  
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

**Zhotovitel:** AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.  
A.Trágera 2654, České Budějovice

**Předmět změny:** Osazení přídlažby podél frézovaného úseku

**Odůvodnění:** Výměna poškozené přídlažby a doplnění pro zajištění odtoku srážkových vod (malý podélný spád)

Odkaz na soupis prací: viz příloha

**Podpis navrhovatele:** Datum a podpis: 18. 10. 2016

**AKORD**  
stavební a obchodní společnost  
spol. s r.o. (1)  
A. Trágera 2654  
370 10 České Budějovice

**Vyjádření:**

**Podpis projektanta:** Datum a podpis: 18.10.2016

**Podpis TDI:** Datum a podpis: 18.10.2016

**Podpis investora:** Datum a podpis: 18.10.2016

**Přílohy:** Položkový rozpočet

Změnový list č.3 - vícepráce

Osazení přídlažby podél frézovaného úseku

Poř. číslo	Varianta položky	Název položky	Počet		CENA	
			Jednotka	Jednotek	Jednotkov	celkem
2	3	4	5	6	7	8

D	HSV	Práce a dodávky HSV				136 698,89
113	A	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	9,710	504,00	4 893,84

bourání zfrézovaného asf.povrchu v místech, kde není stáv.přídlažba - pro přípravu místa na osazení nové přídlažby:

		(319,5-190)*0,5*0,15	M2	159,750	267,00	42 633,75
--	--	----------------------	----	---------	--------	-----------

1131071/2 ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK Z BETONU PROSTĚHO TL. DO 300 MM

výbourání podkladů vozovky a původních betonů pod přídlažbou pro betonové lože nové přídlažby, v tl. 200 mm

014	D	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	9,710	300,00	2 913,00
101		Beton				

014	G	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	31,900	300,00	9 570,00
101		Materiál s asfaltovým pojivem				

		Vodorovná doprava suti	M3	41,610	85,00	3 536,85
		Doprava suti na skládku s naložením a složením do 1km				

		Příplatek k vodorovné dopravě suti	M3	291,270	14,00	4 077,78
		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením a složením - za každý další i započatý 1km násobeno počtem km: x7				

		915491211 OSAZENÍ VODIČIHO PROUZKU Z BETONOVÝCH DESEK DO BETONOVÉHO LOŽE TL. 100 MM	M	119,500	88,60	28 307,70
--	--	---	---	---------	-------	-----------

podél celého opraveného úseku, kromě kasetových obrubníků a vjezd na výslavníste

36\*15\*(130\*7,5+92\*25\*14



		915499211 Příplatek ZRD 10 mm přes 100 mm tl. lože u osazení vodícího proužku s 250 mm	M	1 597,500	5,67	9 057,83
--	--	--	---	-----------	------	----------

celkem 15 cm - příplatek 5x

917	Mat	PŘÍDLAŽBA BEST NAVIGAI, BARVA ŠEDÁ	Kus	645,300	49,10	31 688,05
22A		2 ks do 1 m ztratné 1%				

Změnový list č.3 - celkem bez DPH

136 698,89

<b>Stavba:</b> Stavební úpravy Křižovatky silnic Na Dlouhé louce x Husova - České Budějovice - část A: Úprava Husovy třídy v oblasti zastávek Výstaviště		č. smlouvy objednatele: 2016001900
<b>Objednatel :</b> Statutární město České Budějovice nám.Přemysla Otakara II., č.1,2, České Budějovice		č. smlouvy zhotovitele: 14/2016
<b>Projektant:</b> ELTODO a.s. Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4		
<b>Zhotovitel:</b> AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. A.Trágera 2654, České Budějovice		
<b>Předmět změny:</b> Změna zakládání stožáru CB 01222		
<b>Odůvodnění:</b> Změna zakládání překládaného stožáru CB 01222. Původně navržený betonový základ je v podmínkách stavby neproveditelný. Základ bude proveden zaberaněním ocelové roury.		
Odkaz na soupis prací: viz příloha		
<b>Podpis navrhovatele:</b> Datum a podpis: 13. 10. 2016		
<b>Vyjádření:</b>		
<b>Podpis projektanta:</b> Datum a podpis: 17. 10. 2016		
<b>Podpis TDI:</b> Datum a podpis: 18. 10. 2016		
<b>Podpis Investora:</b> Datum a podpis: 18. 10. 2016		
<b>Přílohy:</b> Položkový rozpočet		

Změnový list č.5 - vícepráce

Změna zakládání stožáru CB 01222

Poř. č.	Kód	Varianta	Název položky	jednotka	Pocet jednotek	CENA	
						jednotkov	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

D	HSV	Práce a dodávky HSV	29 070,00
K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	-13 380,00
PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kámenem reprokládaného tř. C 20/25	
K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	-5 550,00
PP		menší rozsah odbourání svév. základu	
K	131201201	Hloubení jam zapořezných v hornině tř. 3 objemu do 100 m <sup>3</sup>	523,00
PP		příprava jámy na hloubení	
K	Mal	Ocelová rouba ø508/8mm, délka 4 m	15 127,00
PP			
K	R	Přístavění beranici soupravy	19 500,00
PP			
K	R	Zaberanění stožáru	11 350,00
PP			
K	R	Úprava horní části základů	1 500,00
PP			

Změnový list č.5 - celkem bez DPH

29 070,00

<b>Stavba:</b> Stavební úpravy Křižovatky silnic Na Dlouhé louce x Husova - České Budějovice - část A: Úprava Husovy třídy v oblasti zastávek Výstaviště		č. smlouvy objednatele: 2016001900
		č. smlouvy zhotovitele: 14/2016
<b>Objednatel :</b>	Statutární město České Budějovice nám.Přemysla Otakara II., č.1,2, České Budějovice	
<b>Projektant:</b>	ELTODO a.s. Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4	
<b>Zhotovitel:</b>	AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. A.Trágera 2654, České Budějovice	
<b>Předmět změny:</b>	Zvýšení stožárů SSZ	
<b>Odůvodnění:</b>	Požadavek magistrátu města - zvýšení stožárů pro SSZ z důvodů kolize s trakčním vedením.	
<b>Odkaz na soupis prací:</b>	viz příloha	
<b>Podpis navrhovatele:</b>	Datum a podpis: 18. 10. 2016	AKORD stavební a obchodní společnost spol. s r.o. (1) A. Trágera 2654 370 10 České Budějovice
<b>Vyjádření:</b>		
<b>Podpis projektanta:</b>	Datum a podpis: 17. 10. 2016	
<b>Podpis TDI:</b>	Datum a podpis: 18. 10. 2016	
<b>Podpis investora:</b>	Datum a podpis: 18. 10. 2016	
<b>Přílohy:</b>	Položkový rozpočet	



Změnový list č.6 - vícepráce



Zvýšení stožárů SSZ

Poř. číslo	Kód	Varianta položky	Název položky	jedno lka	Počet jednotek	CENA	
						jednotkov	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

0	HSV	Práce a dodávky HSV					2 970,00
	316R	Prostloužení stožárů vyjádřeno výřezníkovými pro SSZ o 1,5 m z dřevěné kotelny s VO		kus	2,000	1 485,00	2 970,00

Změnový list č.6 - celkem bez DPH

2 970,00

<b>Stavba:</b> Stavební úpravy Křižovatky silnic Na Dlouhé louce x Husova - České Budějovice - část A: Úprava Husovy třídy v oblasti zastávek Výstaviště		č. smlouvy objednatele: 2016001900
		č. smlouvy zhotovitele: 14/2016
<b>Objednatel:</b>	Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II., č. 1, 2, České Budějovice	
<b>Projektant:</b>	ELTODO a.s. Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4	
<b>Zhotovitel:</b>	AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. A. Trágera 2654, České Budějovice	
<b>Předmět změny:</b>	Prodloužení zelených pruhů u rušeního přechodu v křiž. Husova x Ant. Sovy	
<b>Odůvodnění:</b>	Z důvodu lepšího navedení chodců do křižovatky budou prodlouženy zelené pruhy podél Husovy třídy v místě rušeního přechodu u křižovatky s ul. A. Sovy.	
<b>Odkaz na soupis prací:</b>	viz příloha	
<b>Podpis navrhovatele:</b>	Datum a podpis: 18. 10. 2016	 <b>AKORD</b> stavební a obchodní společnost (1) spol. s r.o. A. Trágera 2654 370 10 České Budějovice
<b>Vyjádření:</b>		
<b>Podpis projektanta:</b>	Datum a podpis: 18. 10. 2016	
<b>Podpis TDI:</b>	Datum a podpis: 18. 10. 2016	
<b>Podpis investora:</b>	Datum a podpis: 18. 10. 2016	
<b>Přílohy:</b>	Položkový rozpočet	

Změnový list č.7 - vícepráce

Prodloužení zelených pruhů u rušeního přechodu v křiž. Husova x Ant. Sovy

Poř. číslo	Kód varianty položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA		
					jednotkov	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8
<p><b>D HSV Práce a dodávky HSV 24 717,35</b></p>							
014	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	5,000	300,00	1 500,00	
		Výkopek, nestmelené vrstvy z pol. 11132					
014	D	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	0,950	300,00	285,00	
		Beton z pol. 11352: 19m*0,5m*0,1m					
014	G	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,000	300,00	300,00	
		Material s asfaltovým pojivem z pol. 11313					
		Vodorovná doprava sutí	M3	6,950	85,00	590,75	
		Doprava sutí na skládku s naložením a složením do 1km součet položek poplatky za skládku:					
		Příplatek k vodorovné dopravě sutí	M3	48,650	14,00	681,10	
		Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením a složením - za každý další 1 započatý 1km součet položek poplatky za skládku: násobeno počtem km: x7					
919	A	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	18,000	85,00	1 530,00	
		9+9					
113	A	ODSTRANĚNÍ KRYTÍ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝMI POJIVEM	M3	1,000	504,00	504,00	
		stávající chodníky: 6*1,5*0,04m+ 8*2*0,04m					
113	A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELLENÉHO	M3	5,000	153,00	765,00	
		stávající chodníky: 6*1,5*0,2m + 8*2*0,2					
113	A	ODSTRANĚNÍ OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	19,000	66,00	1 254,00	
		Odvoz na skládku, nebo na místo určené objednatelům. Vybourání stávajících snížených a přechodových obrub u rušeního přechodu 15*0,5+4*2					
		vybourání sadových obrub u zakončení zelených pruhů 3,5*2					
917	A	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	18,000	245,00	4 410,00	
		Do lože z betonu C20/25n - XF3 s boční aparaturou.					

nové záhonové obruby podél zeleného pruhu  
9.9

917 224	A	SILNICÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 150/250 do lože z betonu C20/25m - XF3 s boční opěrami. zvýšené obruby místo snížených a rušeného přechodu	M	13,500	385,00	5 197,50
	181301104	ROZPRGOSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL. VRTŠVY DO 250 MM, vč. dotvozu ornice	MZ	25,000	280,00	7 000,00
		záložení zelených pruhů místo stáv. chodníků				
	180402111	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ, vč. DODÁVKY DSIVA	MZ	25,000	28,00	700,00

**Změnový list č.7 - celkem bez DPH**

**24 717,35**