

Dohoda o změně obsahu závazku (novace)
uzavřená dle § 1902 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx popř. osoba

pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

společnost: SOVIS CZ, a.s.

zast. Petrem Smolou a Ing. Zdeňkem Havlem

IČ: 275 32 208

sídlo: Přemyslova 219/17, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu B, vložce 2720

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx popř. osoba pověřená

touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 1902 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následující

dohodu o změně obsahu závazku

(dále jen „smlouva“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 16.3.2018 v návaznosti na výsledek zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku na akci „**Jičín – Veřejná prostranství – nábrž. Kpt. Jaroše, ul. 17. listopadu a parkoviště u MěÚ**“ zadanou podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce spojené s rekonstrukcí a stavebními úpravami stávajících a výstavbou nových zpevněných povrchů v ul. 17. listopadu a Nábřeží Kpt. Jaroše a přilehlých veřejných prostranství vše rozvrženo do IV. etap plnění, přičemž **I. etapa** (přístupová komunikace „A“, parkoviště „B“, vnitroblok č. 34) měla být dokončena a předána do 16 týdnů od předání staveniště tj. **do 16.7.2018**.

Článek II.

Předmět smlouvy - nahrazovaný závazek

1. Zhotovitel požádal o prodloužení termínu dokončení části díla v I. etapě z důvodu prodloužení stavebních prací na třech objektech v ulici Ruská (1x zateplení, 1x novostavba, 1x rekonstrukce), jejichž realizátory jsou využívány plochy ve vnitrobloku č. 34 pro dopravu a skladování materiálu, čímž je znemožněno řádné provádění prací na zpevněných plochách dle harmonogramu. Objednatel zhotoviteli vyhověl a dodatek č. 2 byl Radou města Jičína dne 27.6.2018 na jejím 123. zasedání schválen. K jeho uzavření a účinnosti však do termínu plnění nedošlo.

2. Z důvodu na straně zhotovitele nedošlo k uzavření tohoto dodatku a s ohledem na ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv není možné uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo, aby se zhotovitel nedostal do prodlení s termínem plnění.
3. Smluvní strany se v souladu s § 1902 občanského zákoníku dohodly na tom, že účinností této smlouvy se závazek zhotovitele s termínem plnění I. etapy do 16 týdnů od předání staveniště nahrazuje novým závazkem zhotovitele s termínem ukončení doby plnění díla a to:

I. etapa (přístupová komunikace „A“, parkoviště „B“) do 16 týdnů od předání staveniště
V. etapa (vnitroblok č. 34) do 31.8.2018
4. Další závazky a ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré právní vztahy vzniklé na základě této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ostatními obecně platnými právními předpisy České republiky a českým právním řádem.
2. Vzhledem k tomu, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), smluvní strany se dohodly, že objednatel, jenž je povinným subjektem dle ust. § 2 odst. 1 tohoto zákona, zašle nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy včetně metadat ve smyslu ust. § 5 odst. 2 a 5 zákona správci registru smluv k uveřejnění, s vyloučením, resp. znečitelněním těch informací, které jsou ze zákona vyňaty z povinnosti uveřejnění. Druhá smluvní strana bere na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné předem městu písemně a jasně označila a nejsou obsaženy v této smlouvě.
3. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Tato smlouva byla schválena Radou města Jičína usnesením č.125 ze dne 18.7.2018.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
7. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne

V Hradci Králové dne

.....
JUDr. Jan Malý
 starosta města Jičín

.....
SOVIS CZ, a.s.,
 Petr Smola, předseda představenstva

.....
SOVIS CZ, a.s.,
 Ing. Zdeněk Havel, člen představenstva