

## Změnový list

Název díla:	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změnového listu:
<b>Oprava střechy Hala I - Hranečník</b>		2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne:		23.10.2017
<b>Objednatel:</b>	<b>Dopravní podnik Ostrava a.s.</b> Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava	č. smlouvy DOD20170256
<b>Zhotovitel:</b>	<b>DAHAL s.r.o.</b> Martinovská 3168/48, Martinov, 723 00 Ostrava	č. smlouvy 17-063
<b>Technický dozor stavby/projektu:</b>	XXXXX	
<b>Přílohy:</b>	<b>Počet paré</b>	<b>Příjemce</b>
1) Změnový rozpočet	1x	Objednatel
	1x	Zhotovitel

### Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

<b>Popis:</b>	
<p>V průběhu prací vyvstala nutnost doplnění požárního utěsnění v místech styku požární stěny (stěna mezi prostorem haly a jídelny s chodbou ve 2NP) se střešním pláštěm tak, aby byla dosažena požadovaná hodnota EI 30 DP1. Toto dodatečné utěsnění styku konstrukcí v délce 74,5 m značí VCP ve výši 99 937,28 Kč bez DPH</p> <p>Při kontrole stavu stávajících nátěrů OK bylo konstatováno, že nutný rozsah není tak velký, jak zadání předpokládalo. Tyto neprováděné práce značí MP ve výši -165 500 Kč bez DPH</p> <p>Při provádění prací zhotovitel neprováděl montáž lešení. Tyto neprováděné práce značí MP ve výši -147 760 Kč bez DPH</p>	
<b>Projektant:</b>	<b>mohl / nemohl</b> tuto skutečnost předjímat
<b>Zhotovitel:</b>	<b>mohl / nemohl</b> tuto skutečnost předjímat
<b>Časový dopad na plnění SoD:</b>	Vícepráce dle tohoto ZL budou prováděny až po dokončení díla jako celku dle základní SoD a dodatku č. 1. Vícepráce dle tohoto ZL budou provedeny do 31.8.2018
<b>Dopad na PD:</b>	není

**Ostatní ujednání:**

nejsou

**Údaje v Kč bez DPH:**

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-313.260,00 Kč</b>	<b>-7,73%</b>	<b>99.937,28 Kč</b>	<b>2,47%</b>	<b>-213.322,72 Kč</b>

**Cenu za stavebníka posoudil**

Jméno	Posouzení ceny	Datum	Podpis
xxxxxxx			

**Předložil zhotovitel:**

Firma	Jméno	souhlasím / nesouhlasím	Datum	Podpis
DAHAL s.r.o.	xxxxxxxxx	Souhlasím		

**Autorský dozor (AD):**

Firma	Jméno	souhlasím / nesouhlasím	Datum	Podpis
-----	-----	-----	-----	-----

**Technický dozor (TD):**

Firma	Jméno	souhlasím / nesouhlasím	Datum	Podpis
Dopravní podnik Ostrava a.s.	xxxxxxx	Souhlasím		

**Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:**

Firma	Jméno	souhlasím / nesouhlasím	Datum	Podpis
Dopravní podnik Ostrava a.s.	xxxxxxxxx			

Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".