

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 19. 4. 2018 dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi smluvními stranami, kterými jsou:

na straně jedné:

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace

se sídlem: Široká 390/16, 664 95 Ivančice

zastoupená: Ing. Jaromírem Hrubešem, ředitelem

zapsána: V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Brně, v oddíle Pr, vložce č. 1227

IČ: 00225827

DIČ: CZ00225827

bankovní spojení:

číslo účtu:

dále jen **objednatel**

a

na straně druhé:

Milan Nekuža - ELEKTRO

se sídlem: Zastávka, 1. máje 262, PSČ 664 84

jednající: Milan Nekuža

zapsána: OR Brno, odd. A, vložka 1650

IČ: 16368134

DIČ: CZ521212043

bankovní spojení:

číslo účtu:

dále jen **zhotovitel**

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu zajištění provozu dotčených oddělení nemocnice při přepojování na nové podlažní rozvaděče

tímto dodatkem mění a upravují:

1. V Příloze č. 1 – Harmonogram prací v bodě č. 4, termín výměny rozvaděčů RHA, RB2, RA4 a RA5 na 30.6.2018
2. V Příloze č. 1 – Harmonogram prací v bodě č. 5, termín výměny rozvaděčů RA6 a RB6 na 16.7.2018

3. V Příloze č. 1 – Harmonogram prací v bodě č. 5, označení rozvaděče uvedené v projektové dokumentaci jako RB6 ZIS na RA6 ZIS a termín výměny rozvaděče na 31.8.2018
4. V Příloze č. 1 – Harmonogram prací v bodě č. 6, termín výměny rozvaděčů RA1 a RA3 na 16.7.2018

Ostatní dohodnuté závazky a podmínky zůstávají tímto dodatkem nezměněny.
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích, každá strana obdrží jeden výtisk.

V Ivančicích dne 20.6.2018

V Zastávce dne 20.6.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jaromír Hrubeš
ředitel

.....
Milan Nekuža
majitel