

	Název činnosti Dodav.	Směnnost	Pracovníků	Množství [M.j.]	Cena [TKč]	Norma času [Nh/m.j.]	Pracnost [Ph]	Doba [dni]	Rez. možný	Začátek možný	Konec možný	Konec připust.	připust.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
Podpis SOD																																																																																										
3 PODPIS SOD														0	0.0	0.00	0.000	0	1	0	1	1	1	1	☞ Podpis sod																																																																	
MILNIK 1 Podpis SOD																																																																																										
5 PŘED.PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ														0	0.0	0.00	0.000	0	1	0	1	1	1	1	☞ Před.převzeti staveniště																																																																	
MILNIK 1 Před.staveniště																																																																																										
SO01 Podkroví																																																																																										
10005 STAV.ÚPR.PODKROVÍ Č.ZŠ														1	0.0	0.00	1.554	1184	148	0	0	147	0	147																																																																		
1 SO01 Podkroví																																																																																										
10010 Zdivo nosné vnitřní tl 3														1	3.0	3.76	1.554	4	22	0	25	46	25	46																																																																		
1 311238115																																																																																										
10020 Zdivo nosné vnitřní tl														1	1.2	1.73	1.554	2	22	0	25	46	25	46																																																																		
1 311238116R																																																																																										
10030 Zdivo nosné vnitřní zvuk														1	28.0	25.20	5.180	139	22	0	25	46	25	46																																																																		
1 311238130																																																																																										
10040 Překlady nenosné přímé z														1	3.0	1.56	0.105	0	22	0	25	46	25	46																																																																		
1 317142221																																																																																										
10050 Překlady nenosné přímé z														1	2.0	1.53	0.518	1	22	0	25	46	25	46																																																																		
1 317142322																																																																																										
10060 Překlady nosné z pórobet														1	4.0	7.36	0.515	2	22	0	25	46	25	46																																																																		
1 317143424																																																																																										
10070 Osazování ocelových válc														1	2.2	9.37	32.300	80	25	5	28	52	33	57																																																																		
1 317941121																																																																																										
10080 ocel profilová IPN, v ja														0	2.2	57.56	0.000	0	25	5	28	52	33	57																																																																		
1 130107140																																																																																										
10090 Osazování ocelových válc														1	1.9	9.29	32.300	69	25	5	28	52	33	57																																																																		
1 317941123																																																																																										
10100 ocel profilová IPN, v ja														0	0.4	10.95	0.000	0	25	5	28	52	33	57																																																																		
1 130107180																																																																																										
10110 ocel profilová IPN, v ja														0	0.1	2.00	0.000	0	25	5	28	52	33	57																																																																		
1 130107200																																																																																										
10120 ocel profilová UPN, v ja														0	1.1	27.47	0.000	0	25	5	28	52	33	57																																																																		
1 130108220																																																																																										
10130 ocel profilová UPN, v ja														0	0.3	8.03	0.000	0	25	5	28	52	33	57																																																																		
1 130108240																																																																																										
10140 Osazování ocelových válc														3	18.1	124.18	32.300	665	25	5	28	52	33	57																																																																		
1 317941125																																																																																										
10150 ocel profilová IPN, v ja														0	11.9	336.22	0.000	0	25	5	28	52	33	57																																																																		
1 130107260																																																																																										
10160 ocel profilová UPN, v ja														0	1.3	36.05	0.000	0	25	5	28	52	33	57																																																																		
1 130108300																																																																																										
10170 ocel profilová HE-B, v j														0	4.9	135.03	0.000	0	25	5	28	52	33	57																																																																		
1 130109820																																																																																										
10180 Příčka z pórobetonových														1	26.4	11.72	0.660	17	9	12	54	62	66	74																																																																		
1 342272323																																																																																										
10190 Příčka z pórobetonových														2	169.6	112.89	0.660	112	9	12	54	62	66	74																																																																		
1 342272523																																																																																										
10200 Pomocné práce pro osazen														1	7.0	2.34	0.466	3	22	0	25	46	25	46																																																																		
1 CÚ-R2																																																																																										
10210 Spojovací materiál pro o														1	20.0	16.97	0.032	1	25	5	28	52	33	57																																																																		
1 CÚ-R5																																																																																										
10220 Bednění stropů ztracené														3	466.1	319.81	1.150	458	22	0	36	57	36	57																																																																		
1 411354209.1																																																																																										
10230 Zazdívka zhlaví válcovan														1	192.0	29.05	0.460	75	22	0	36	57	36	57																																																																		
1 413232221																																																																																										
10240 Potažení vnitřních stěn														1	304.9	33.57	0.473	150	20	0	84	103	84	103																																																																		
1 612311131																																																																																										
10250 Vápenná omítka štuková d														1	47.5	17.47	0.473	23	20	0	84	103	84	103																																																																		
1 612311141																																																																																										
10260 Cementová štuková omítka														1	192.0	74.17	0.118	24	20	0	84	103	84	103																																																																		
1 612335222																																																																																										
10270 Potažení vnějších stěn s														1	304.9	33.57	1.240	378	38	8	81	118	89	126																																																																		
1 622142001																																																																																										
10280 Mazanina tl do 80 mm z b														1	25.4	71.72	3.125	103	13	0	98	110	98	110																																																																		
1 631311116																																																																																										
10290 Příplatek k mazanině tl														0	25.4	4.87	0.000	0	13	0	98	110	98	110																																																																		
1 631319171																																																																																										
10300 Výztuž mazanin svařovaný														1	8.9	271.22	0.025	0	13	0	98	110	98	110																																																																		
1 631362021																																																																																										
10310 Separční vrstva z PE fó														1	448.1	13.58	0.035	20	13	0	98	110	98	110																																																																		
1 632481213																																																																																										
10320 Osazování zárubní nebo r														1	9.0	6.66	0.640	34	5	12	61	65	73	77																																																																		
1 642942611																																																																																										
10330 záрубеň ocelová pro poro														0	3.0	5.18	0.000	0	5	12	61	65	73	77																																																																		
1 553313500																																																																																										
10340 záрубеň ocelová pro poro														0	1.0	1.73	0.000	0	5	12	61	65	73	77																																																																		
1 553313860																																																																																										
10350 záruben ocelová pro poro														0	2.0	3.46	0.000	0	5	12	61	65	73	77																																																																		
1 553311790R																																																																																										
10360 záрубеň ocelová pro běžn														0	3.0	5.18	0.000	0	5	12	61	65	73	77																																																																		
1 553311790																																																																																										
10370 Montáž lešení řadového r														1	75.0	5.98	0.270	40	5	5	33	37	38	42																																																																		
1 941221112																																																																																										
10380 Příplatek k lešení řadov														0	9000.0	18.00	0.000	0	5	5	33	37	38	42																																																																		
1 941221211																																																																																										
10390 Demontáž lešení řadového														1	75.0	4.79	0.800	60	8	8	119	126	119	134																																																																		
1 941221812																																																																																										
10400 Lešení pomocné pro objek														1	448.1	22.63	0.280	105	14	29	59	72	88	101																																																																		
1 949101111																																																																																										
10410 Lešení pomocné pro objek														1	500.0	25.25	0.280	117	14	29	59	72	88	101																																																																		
1 949101112																																																																																										
10420 Vyčištění budov bytové a														2	448.1	30.97	0.310	183	12	0	136	147	136	147																																																																		
1 952901111																																																																																										
10430 Bourání zdiva komínového														2	36.0	30.19	6.350	194	14	0	3	16	3	16																																																																		
1 962032631																																																																																										
10440 Vysekání kapes ve zdivu														2	192.0	30.18	1.692	275	15	0	3	17	3	17																																																																		
1 973031345																																																																																										
10450 Rozebrání střechy pro os														1	42.0	124.39	0.010	1	14	0	62	75	62	75																																																																		
1 CÚ-R1																																																																																										
10460 Hasicí přístroje dle PBŘ														1	1.0	4.36	2.100	5	9	16	119	127	135	143																																																																		
1 CÚ-R7																																																																																										

Činnost: kritická - , zpožděna - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín - , hlavní vazba -
Časová jednotka: 1 den

Dodav.	Název činnosti Směnnost	Pracovníků	Množství [M. j.]	Cena [TKč]	Norma času [Nh/m. j.]	Pracnost [Ph]	Doba Rez.	Začátek možný	Konec	Začátek připust.	Konec připust.	
10470	Stavební výťah pro přesú 1 ST1	1	120.0 DN1	71.08	0.200	24	3	5	35	37	35	42
10480	Vnitrostaveništní doprav 1 997013154	1	57.4 T	29.28	0.033	4	14	14	4	17	18	31
10490	Vnitrostaveništní doprav 1 997013213	1	57.4 T	19.51	0.066	7	14	14	4	17	18	31
10500	Montáž a demontáž shozu 1 997013312	1	13.0 M	6.76	0.108	3	14	14	4	17	18	31
10510	Příplatek k shozu suti v 1 997013322	0	780.0 M	57.95	0.000	0	14	14	4	17	18	31
10520	Příplatek k odvozu suti 1 997013509	0	573.8 T	5.91	0.000	0	14	14	4	17	18	31
10530	Odvoz suti a vybouraných 1 997013511	1	57.4 T	5.10	0.830	92	14	14	4	17	18	31
10540	Poplatek za uložení na s 1 997013803	0	57.4 T	19.48	0.000	0	14	14	4	17	18	31
10550	Poplatek za uložení na s 1 997013831	0	76.0 T	40.05	0.000	0	14	14	4	17	18	31
10560	Přesun hmot pro budovy z 1 998011002	1	105.1 T	50.20	0.000	0	41	10	25	65	35	75
10570	Izolace proti zemní vlhk 1 711193131	1	9.6 M2	2.84	0.140	15	7	14	81	87	95	101
10580	Přesun hmot tonážní pro 1 998711102	1	0.0 T	0.03	0.000	0	22	11	58	79	69	90
10590	Montáž izolace tepelné p 1 713121111	1	448.1 M2	14.30	0.150	67	8	11	83	90	94	101
10600	deska izolační podlahová 1 631412500	0	461.6 M2	51.33	0.000	0	8	11	83	90	94	101
10610	Montáž izolace tepelné s 1 713151111	1	636.2 M2	30.41	0.170	92	12	0	64	75	64	75
10620	pás tepelný tl.160 mm 1 631667590	0	649.0 M2	216.50	0.000	0	12	0	64	75	64	75
10630	Montáž izolace tepelné s 1 713151121	1	636.2 M2	20.30	0.170	92	12	0	64	75	64	75
10640	plst' skelná tl.120 mm 1 631507950	0	649.0 M2	103.77	0.000	0	12	0	64	75	64	75
10650	Přesun hmot tonážní pro 1 998713102	0	6.7 T	6.53	0.000	0	22	11	58	79	69	90
10660	Montáž akustických obkla 1 714111101	2	147.0 M2	54.42	1.080	187	12	13	86	97	99	110
10670	Akustická deska obklad 1 607R130590	0	149.9 M2	666.09	0.000	0	12	13	86	97	99	110
10680	Impregnace řeziva protip 1 762083121	1	11.4 M3	10.82	0.086	1	14	4	51	64	55	68
10690	Spojovací prostředky pro 1 762395000	1	11.4 M3	11.96	0.096	2	14	4	51	64	55	68
10700	Podlahové kce podkladové 1 762511262	2	448.1 M2	141.56	0.570	255	16	7	81	96	81	103
10710	Montáž stropního trámu z 1 762822120	1	275.3 M	20.65	0.288	112	14	4	51	64	55	68
10720	řezivo jehličnaté hranol 1 605120110	0	11.4 M3	95.32	0.000	0	14	4	51	64	55	68
10730	Přesun hmot tonážní pro 1 998762102	0	5.7 T	9.47	0.000	0	22	11	58	79	69	90
10740	Úprava příznaného krovu 1 CÚ-R3	2	270.0 M2	133.27	1.220	329	22	0	47	68	47	68
10750	Impregnace řeziva protip 1 R762083121.1	1	5.5 M3	10.12	0.038	0	14	4	51	64	55	68
10760	SDK podhled deska 1x12 1 763131311	1	273.5 M2	334.13	0.117	34	22	0	112	133	112	133
10770	SDK podhled základní pen 1 763131714	1	636.2 M2	20.04	0.164	112	22	0	112	133	112	133

Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín - , hlavní vazba -
Časová jednotka: 1 den

17.5.18

Zobrazení hlavních vazeb Celková doba výstavby 154 kalendářních dnů

[illegible]

Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín - , hlavní vazba - 
Časová jednotka: 1 den

17.5.18

Zobrazení hlavních vazeb Celková doba výstavby 154 kalendářních dnů

[illegible]

Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín - , hlavní vazba - 
Časová jednotka: 1 den

[illegible]

Činnost: kritická - , zpožděna - , s rezervou - , rezerva - , milník - , synucený termín - , hlavní vazba - 
Časová jednotka: 1 den

17.5.18

Zobrazení hlavních vazeb Celková doba výstavby 154 kalendářních dnů

[illegible]

Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín - , hlavní vazba - 
Časová jednotka: 1 den

17.5.18

Zobrazení hlavních vazeb Celková doba výstavby 154 kalendářních dnů

[illegible]

Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín - , hlavní vazba - 
Časová jednotka: 1 den

17.5.18

Zobrazení hlavních vazeb Celková doba výstavby 154 kalendářních dnů

[illegible]

Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín - , hlavní vazba - 
Časová jednotka: 1 den

17.5.18

Zobrazení hlavních vazeb Celková doba výstavby 154 kalendářních dnů

[illegible]

Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termin - , hlavní vazba -

Časová jednotka: 1 den

17.5.18

Zobrazení hlavních vazeb Celková doba výstavby 154 kalendářních dnů

[illegible]

Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termin - , hlavní vazba - 
Časová jednotka: 1 den

17.5.18

Zobrazení hlavních vazeb Celková doba výstavby 154 kalendářních dnů

Dodav.	Název činnosti	Pracovník	Množství [M., j.]	Cena [TKč]	Norma času [Nh/m. j.]	Pracnost [Ph]	Doba Rez. [dni]	Začátek možný	Konec možný	Začátek připust.	Konec připust.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
61430 SLABO	Napájecí panel 8x230V s 1 10011 KS	0	1.0	1.04	0.000	0	9	5	134	142	139	147																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

Činnost: kritická - , zpožděna - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín - , hlavní vazba -
Časová jednotka: 1 den

17.5.18

Zobrazení hlavních vazeb Celková doba výstavby 154 kalendářních dnů

Název činnosti		Pracovník	Množství	Cena	Norma času	Pracnost	Doba Rez.	Začátek	Konec	Začátek	Konec																																																																													
Dodav.	Směnnost		[M., j.]	[TKč]	[Nh/m. j.]	[Pb]	[dni]	možný	možný	připust.	připust.	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154
Podpis SOD																																																																																								
3		PODPIS SOD	0	0.0	0.00	0.000	0	1	0	1	1	1	1																																																																											
1		MILNIK	1	Podpis SOD																																																																																				
5		PŘED.PREVZETÍ STAVENIŠTĚ	0	0.0	0.00	0.000	0	1	0	1	1	1	1																																																																											
1		MILNIK	1	Před.staveniště																																																																																				
SO01 Podkroví																																																																																								
10005		STAV.ÚPR.PODKROVÍ Č.ZŠ	1	0.0	0.00	1.554	1184	148	0	0	147	0	147																																																																											
1		SO01 Podkroví	M2																																																																																					
10010		Zdivo nosné vnitřní tl 3	1	3.0	3.76	1.554	4	22	0	25	46	25	46																																																																											
1		311238115	M2																																																																																					
10020		Zdivo nosné vnitřní tl	1	1.2	1.73	1.554	2	22	0	25	46	25	46																																																																											
1		311238116R	M2																																																																																					
10030		Zdivo nosné vnitřní zvuk	1	28.0	25.20	5.180	139	22	0	25	46	25	46																																																																											
1		311238130	M2																																																																																					
10040		Překlady nenosné přímé z	1	3.0	1.56	0.105	0	22	0	25	46	25	46																																																																											
1		317142221	KS																																																																																					
10050		Překlady nenosné přímé z	1	2.0	1.53	0.518	1	22	0	25	46	25	46																																																																											
1		317142322	KS																																																																																					
10060		Překlady nosné z párobet	1	4.0	7.36	0.515	2	22	0	25	46	25	46																																																																											
1		317143424	KS																																																																																					
10070		Osazování ocelových válc	1	2.2	9.37	32.300	80	25	5	28	52	33	57																																																																											
1		317941121	T																																																																																					
10080		ocel profilová IPN, v ja	0	2.2	57.56	0.000	0	25	5	28	52	33	57																																																																											
1		130107140	T																																																																																					
10090		Osazování ocelových válc	1	1.9	9.29	32.300	69	25	5	28	52	33	57																																																																											
1		317941123	T																																																																																					
10100		ocel profilová IPN, v ja	0	0.4	10.95	0.000	0	25	5	28	52	33	57																																																																											
1		130107180	T																																																																																					
10110		ocel profilová IPN, v ja	0	0.1	2.00	0.000	0	25	5	28	52	33	57																																																																											
1		130107200	T																																																																																					
10120		ocel profilová UPN, v ja	0	1.1	27.47	0.000	0	25	5	28	52	33	57																																																																											
1		130108220	T																																																																																					
10130		ocel profilová UPN, v ja	0	0.3	8.03	0.000	0	25	5	28	52	33	57																																																																											
1		130108240	T																																																																																					
10140		Osazování ocelových válc	3	18.1	124.18	32.300	665	25	5	28	52	33	57																																																																											
1		317941125	T																																																																																					
10150		ocel profilová IPN, v ja	0	11.9	336.22	0.000	0	25	5	28	52	33	57																																																																											
1		130107260	T																																																																																					
10160		ocel profilová UPN, v ja	0	1.3	36.05	0.000	0	25	5	28	52	33	57																																																																											
1		130108300	T																																																																																					
10170		ocel profilová HE-B, v j	0	4.9	135.03	0.000	0	25	5	28	52	33	57																																																																											
1		130109820	T																																																																																					
10180		Příčka z párobetonových																																																																																						

Činnost: kritická - , zpožděna - , s rezervou - , rezerva - - , milník - , synucený termín - , hlavní vazba -
Časová jednotka: 1 den

[illegible]

Casová jednotka: 1 den

Zobrazení hlavních vazeb Celková doba výstavby 154 kalendářních dnů

[illegible]

Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín - , hlavní vazba - 
Časová jednotka: 1 den

17.5.18

Zobrazení hlavních vazeb Celková doba výstavby 154 kalendářních dnů

[illegible]

Činnost: kritická - , zpožděna - , s rezervou - , rezerva - , milník - , synucený termín - , hlavní vazba -
Časová jednotka: 1 den

Činnost: kritická - , zpožděna - , s rezervou - , rezerva -  - , milník - , synucený termín - , hlavní vazba - 
Časová jednotka: 1 den

Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín - , hlavní vazba - 

Časová jednotka: 1 den

17.5.18

Zobrazení hlavních vazeb Celková doba výstavby 154 kalendářních dnů

Název činnosti Dodav.	Pracovníků Směnnost	Množství [M., j.]	Cena [TKč]	Norma času [Nh/m., j.]	Pracnost [Pb]	Doba Rez. [dní]	Začátek možný	Konec možný	Začátek přípust.	Konec přípust.	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
50210 Šachtice domovní kanalizace I 894215111	1	5,0 M3	42.26	12.600	63	8 5	25	32	25	37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Činnost: kritická - , zpožděna - , s rezervou - , rezerva - , milník - , synucený termín - , hlavní vazba -
Časová jednotka: 1 den

Zobrazení hlavních vazeb Celková doba výstavby 154 kalendářních dnů

Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín - , hlavní vazba - 
Časová jednotka: 1 den

Činnost: kritická - , zpožděna - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín - , hlavní vazba -
Časová jednotka: 1 den

17.5.18

Zobrazení hlavních vazeb Celková doba výstavby 154 kalendářních dnů

[illegible]

Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termin - , hlavní vazba - 

Časová jednotka: 1 den

Index Dodav.	Název činnosti Směnnost	Pracovníků	Množství [M. j.]	Cena [TKč]	Norma času [Nh/m. j.]	Pracnost [Ph]	Doba [dni]	Rez.	Začátek možný	Konec možný	Začátek připust.	Konec připust.
61430 SLABO	Napájecí panel 8x230V s 1 10011	0	1,0 KS	1,04	0,000	0	9	5	134	142	139	147
61440 SLABO	Switch 24 port POE napáj 1 10012	0	1,0 KS	11,16	0,000	0	9	5	134	142	134	147
61450	Vývrtání otvoru v betonu 1 360020611	1	5,0 KS	0,80	0,350	2	8	30	54	61	84	91
61460	Vybourání otvorů ve zdiv 1 460680201	1	5,0 KS	0,32	0,350	2	8	30	54	61	84	91
61470	Výsekný rýh pro montáž 1 460680592	1	80,0 M	6,57	0,750	55	10	12	61	70	73	82
61480	Výsekný rýh pro montáž 1 460680593	1	60,0 M	5,56	0,750	41	10	12	61	70	73	82
61490	Výsekný rýh pro montáž 1 460680594	1	120,0 M	12,20	0,750	83	10	12	61	70	73	82
61500	Výsekný rýh pro montáž 1 460680604	1	90,0 M	11,74	0,750	62	10	12	61	70	73	82
61510	Osazení hmoždinek včetně 1 460690031	1	290,0 KS	3,74	0,175	47	8	30	54	61	84	91
61520	hmoždinka HL 8 1 562810840	0	0,3 TISK	0,37	0,000	0	8	30	54	61	84	91
61530	Osazení hmoždinek včetně 1 460690032	1	90,0 KS	1,17	0,175	14	8	30	54	61	84	91
61540	hmoždinka HL 10 1 562810820	0	0,1 TISK	0,16	0,000	0	8	30	54	61	84	91
61550	Výplnění ryh a otvorů vy 1 R460710033.1	1	350,0 M	19,57	0,071	26	20	0	84	103	84	103
61560 SILNO	Dokumentace skutečného p 1 013254000	1	1,0 KS	9,07	0,012	0	10	0	138	147	138	147
61570 SILNO	Náklady na provoz a údrž 1 032903000	1	1,0 KS	36,29	0,006	0	13	9	76	88	76	97
61580 SILNO	Náklady vzniklé v souvis 1 049103000	1	1,0 KS	27,22	0,310	0	10	0	138	147	138	147
VRN												
70005	VEDLEJŠÍ ROZP.NÁKLADY 1 VRN	1	0,0 M2	0,00	1,554	1240	155	0	0	154	0	154
70010	Dokumentace skutečného p 1 013254000	1	1,0 KPL	24,68	0,140	1	112	33	3	114	36	147
70020	Zařízení staveniště 1 030001000	1	1,0 KPL	244,16	0,025	0	9	0	1	9	1	9
70030	Oplocení staveniště 1 034103000	1	1,0 KPL	37,02	0,025	0	9	0	1	9	1	9
70040	Dopravní značení na stav 1 034303000	1	1,0 KPL	12,34	0,011	0	9	0	1	9	1	9
70050	Informační tabule na sta 1 034503000	1	1,0 KPL	18,51	0,011	0	9	0	1	9	1	9
70060	Proňajém ploch 1 035103001	1	1,0 KPL	12,34	0,110	1	112	33	3	114	36	147
70070	Rozebrání, bourání a odv 1 039103000	1	1,0 KPL	49,36	0,000	0	7	0	148	154	148	154
70080	Stavební otvor ve střeše 1 CÚ-R1	1	1,0 KPL	61,70	0,080	1	112	33	3	114	36	147
70090	Územní vlivy 1 060001000	1	1,0 KPL	0,00	0,100	1	112	33	3	114	36	147
70100	Povinná publicita projekt 1 CÚ-R2	1	1,0 KPL	0,00	0,130	1	112	33	3	114	36	147
70110	Provozní vlivy 1 070001000	1	1,0 KPL	0,00	0,090	1	112	33	3	114	36	147
Před.stavby obj.												
80010 MILNIK	PŘED.ST. OBJEDNATELI 1 Před.stavby obj.	0	0,0	0,00	0,000	0	1	0	154	154	154	154
80020 MILNIK	PŘED.PŘEVZ.DILA 1 Přejímka	0	0,0	0,00	0,000	0	1	0	154	154	154	154
MILNÍKY												
80040 MILNIK	D.BOURÁNÍ A LIKV.SUTI 1 D.bourání	0	0,0	0,00	0,000	0	1	0	83	83	83	83

Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín - , hlavní vazba -
Časová jednotka: 1 den