

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Výstaviště České Budějovice a.s.

se sídlem: Husova tř. 523/30, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice

IČ: 608 27 475

DIČ: CZ60827475

zapsaný v OR: vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod spis. zn. B 626

zastoupený: Ing. Mojmírem Severinem, předsedou představenstva

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

A.K.U.P.I. CB spol. s r.o.

se sídlem: Čěčova 625/26, České Budějovice 3, 370 04

IČ: 260 76 748

DIČ: CZ26076748

zapsaný: v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 12514

zastoupený: Patrikem Pilátem, jednatelem

číslo účtu: UniCredit Bank, č.ú.: 32590009/2700

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 4. 2018 smlouvu o dílo na plnění zakázky s názvem „Odstranění pavilonů F1-4 a odstranění AF 07, 08, 09“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. V průběhu plnění Smlouvy byla zjištěna potřeba provedení změn Smlouvy specifikovaných v čl. II tohoto Dodatku. Bylo totiž zjištěno, že původní představa zachování veškerých betonových podlah po pavilonech je po posouzení jejich stavu nevyhovující pro další plánované použití. Plochu by nebylo možné využít pro výstavní účely a z bezpečnostních důvodů by ji nebylo možné ani zpřístupnit v rámci běžného provozu areálu. Kolem stánků AF07,08,09 je Objednatel dále požadována úprava obrubníků. Dále, vzhledem k nutné demolici betonových podlah a plánovanému využití jako dočasné výstavní plochy je nutné provést dodatečné úpravy ploch, jejich zasypání a vyrovnání, případně lokální vyspravení. Jedná se tedy o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a jejichž provedení je nezbytné pro splnění Smlouvy.

3. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Článek X.1 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:

„Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:

Cena celkem bez DPH: 5 071 259,91 Kč

DPH sazba 21 %: 1 064 964,58 Kč

Cena celkem včetně DPH: 6 136 224,49 Kč“

2. Oceněný soupis prací vč. souhrnného listu stavby, který tvoří přílohu Smlouvy, se mění souhrnným listem stavby, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, a doplňuje oceněnými soupisy víceprací, které tvoří přílohu tohoto Dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti v den podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním Objednatel v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a jedno (1) vyhotovení Zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Souhrnný list stavby včetně oceněných soupisů víceprací

V Českých Budějovicích dne 12.7.2018

V Českých Budějovicích dne 12.7.2018.

.....
za **Výstaviště České Budějovice a.s.**

Ing. Mojmír Severin,
předseda představenstva

.....
za **A.K.U.P.I. CB spol. s r.o.**

Patrik Pilát, jednatel

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 103/2017

Stavba: Demolice objektů v areálu Výstaviště České Budějovice

JKSO:

Místo: České Budějovice

CC-CZ:

Datum: 22. 12. 2017

Objednatel:

Výstaviště České Budějovice, Husova tř. 523/30, ČB

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

A.K.U.P.I. CB spol.s r.o.

IČ:

26076748

DIČ:

CZ26076748

Projektant:

Projekty - Sládková s.r.o., Mirkovice 70, Velešín

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				5 071 259,91
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				5 071 259,91
DPH základní	21,00%	ze	5 071 259,91	1 064 964,58
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	6 136 224,49

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 103/2017

Stavba: Demolice objektů v areálu Výstaviště České Budějovice

Místo: České Budějovice

Datum: 22. 12. 2017

Objednatel: Výstaviště České Budějovice, Husova tř. 523/30, ČB

Projektant: Projekty - Sládková s.r.o., Mi

Zhotovitel: A.K.U.P.I. CB spol.s r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	5 071 259,91	6 136 224,49
103- 1/2017	Odstranění pavilonu F1	869 373,84	1 051 942,35
103- 2/2017	Odstranění pavilonu F2	666 158,92	806 052,29
103- 3/2017	Odstranění pavilonu F3	762 731,19	922 904,74
103- 4/2017	Odstranění pavilonu F4	1 099 447,86	1 330 331,91
103- 5/2017	Odstranění stánků AF 07, 08, 09	191 698,18	231 954,80
103- 6/2017	Nová úprava plochy v místě a okolí stánků	113 227,05	137 004,73
103/201 7	VRN	79 152,74	95 774,82
68-18- 001	Bourání podlah, základů	823 371,26	996 279,22
68-18- 002	Zásyp ploch pavilonů F	466 098,87	563 979,63
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		5 071 259,91	6 136 224,49

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Demolice objektů v areálu Výstaviště České Budějovice

Objekt: 68-18-001 - Bourání podlah, základů

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22. 12. 2017

Objednatel:

Výstaviště České Budějovice, Husova tř. 523/30, ČB

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

A.K.U.P.I. CB spol.s r.o.

IČ:

26076748

DIČ:

CZ26076748

Projektant:

Projekty - Sládková s.r.o., Mirkovice 70, Velešín

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Švarcová Jana

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

823 371,26

0,00

Cena bez DPH

823 371,26

DPH základní

21,00%

ze

823 371,26

172 907,96

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

996 279,22

Projektant

Datum a podpis:


Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Demolice objektů v areálu Výstaviště České Budějovice

Objekt: 68-18-001 - Bourání podlah, základů

Místo:

Datum:

22. 12. 2017

Objednatel: Výstaviště České Budějovice, Husova tř. 523/30, Projektant:

Zhotovitel: A.K.U.P.I. CB spol.s r.o.

Zpracovatel:

Projekty - Sládková s.r.o., Mirk

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

A - Stánek A07, A08, A09

823 371,26

F1 - Pavilon F1

9 827,65

F2 - Pavilon F2

286 931,29

F4 - Pavilon F4

151 730,21

374 882,11

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

823 371,26

ROZPOČET

Stavba: Demolice objektů v areálu Výstaviště České Budějovice

Objekt: 68-18-001 - Bourání podlah, základů

Místo: Datum: 22. 12. 2017

Objednatel: Výstaviště České Budějovice, Husova tř. 523/30, Projektant: Projekty - Sládková s.r.o., Mirk
 Zhotovitel: A.K.U.P.I. CB spol.s r.o. Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

823 371,26

A - Stánek A07, A08, A09

9 827,65

1	K	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého vč. materiálu	m	10,500	420,00	4 410,00
2	K	916231112	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého vč. materiálu	m	14,000	320,00	4 480,00
3	K	919112114	Rezáni hl do 100 mm příčných nebo podélných v živiniém krytu	m	10,500	89,30	937,65

F1 - Pavilon F1

286 931,29

4	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl.20cm	m3	151,200	1 050,00	158 760,00
5	K	965049112	Příplatek k bourání betonových podlah se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	151,200	150,00	22 680,00
6	K	997006006	Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením	t	337,025	40,00	13 481,00
7	K	997006512	Vodorovně doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	337,025	98,00	33 028,45
8	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9 148,527	3,50	32 019,84
9	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	337,025	80,00	26 962,00

F2 - Pavilon F2

151 730,21

10	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl. 20cm	m3	86,400	1 050,00	90 720,00
11	K	965049112	Příplatek k bourání betonových podlah se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	86,400	150,00	12 960,00
12	K	997006006	Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením	t	192,586	40,00	7 703,44
13	K	997006512	Vodorovně doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	192,586	98,00	18 873,43
14	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 733,274	3,50	6 066,46
15	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	192,586	80,00	15 406,88

F4 - Pavilon F4

374 882,11

22	K	279311961	Betonáž otvorů po obnažení sloupů z betonu prostého tř. C 25/30	m3	0,910	3 650,00	3 321,50
16	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl.20cm	m3	219,601	1 050,00	230 581,05
17	K	965049112	Příplatek k bourání betonových podlah se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	130,000	150,00	19 500,00
18	K	997006006	Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením	t	486,892	40,00	19 475,68
19	K	997006512	Vodorovně doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	486,892	98,00	47 715,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 382,028	3,50	15 337,10
21	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	486,892	80,00	38 951,36

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Demolice objektů v areálu Výstaviště České Budějovice

Objekt: 68-18-002 - Zásyp ploch pavilonů F

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22. 12. 2017

Objednatel:

Výstaviště České Budějovice, Husova tř. 523/30, ČB

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

A.K.U.P.I. CB spol.s r.o.

IČ:

26076748

DIČ:

CZ26076748

Projektant:

Projekty - Sládková s.r.o., Mirkovice 70, Velešín

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	466 098,87
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	466 098,87
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	466 098,87	97 880,76
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	563 979,63
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:


Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Demolice objektů v areálu Výstaviště České Budějovice

Objekt: **68-18-002 - Zásyp ploch pavilonů F**

Místo:

Datum:

22. 12. 2017

Objednatel:

Výstaviště České Budějovice, Husova tř. 523/30, Projektant:

Projekty - Sládková s.r.o., Mírka

Zhotovitel:

A.K.U.P.I. CB spol.s r.o.

Zpracovatel:

Švarcová Jana

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

466 098,87

HSV - Práce a dodávky HSV

466 098,87

1 - Bourání betonových pasů a ploch

110 976,55

2 - Zásyp ploch a rýh se zhutněním

355 122,32

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

466 098,87

ROZPOČET

Stavba: Demolice objektů v areálu Výstaviště České Budějovice

Objekt: 68-18-002 - Zásyp ploch pavilonů F

Místo:

Datum: 22. 12. 2017

Objednatel: Výstaviště České Budějovice, Husova tř. 523/30, Projektant:
Zhotovitel: A.K.U.P.I. CB spol.s r.o. Zpracovatel:

Projekty - Sládková s.r.o., Mirkc

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

466 098,87

HSV - Práce a dodávky HSV

466 098,87

1 - Bourání betonových pasů a ploch

110 976,55

1	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl.20cm	m3	69,408	1 050,00	72 878,40
3	K	997006006	Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením	t	152,698	40,00	6 107,92
4	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	152,698	98,00	14 964,40
5	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 374,282	3,50	4 809,99
6	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	152,698	80,00	12 215,84

2 - Zásyp ploch a rýh se zhutněním

355 122,32

7	K	174101101	Zásyp rýh objektů sypaninou se zhutněním	m3	423,904	540,00	228 908,16
8	K	174101102	Zásyp ploch sypaninou fr. 8-16 se zhutněním vč.nákupu materiálu a dopravy	m3	95,176	1 160,00	110 404,16
9	K	174101999	Lokální vyspravení a vyrovnání ploch fr. 0-4	t	30,000	527,00	15 810,00