

## **Dodatek č. 1/2018**

ke smlouvě o dílo ze dne 28.11.2017

č. objednatele 03PU-001549

### **„I/50 – Slavkov u Brna – obchvat – oprava povrchu“**

#### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

Zastoupený:

ředitelem Závodu Brno

Šumavská 33, 602 00 Brno

IČ:

659 93 390

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### **„Společnost Slavkov u Brna – obchvat“**

se sídlem:

Hudcova 588/70b, 621 00 Brno - Medlánky

#### **Vedoucí společník:**

##### **Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.**

se sídlem:

Hudcova 588/70b, 621 00 Brno – Medlánky

IČO, DIČ:

41601645, CZ41601645

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., č.ú.: 1008843621/0100

Zastoupen:

ředitelem a jednatelem

společnosti

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

obchodní ředitel

Kontaktní osoba ve věcech technických:

ředitel stavební divize

#### **Druhý společník:**

##### **MADOS MT, s.r.o.**

se sídlem:

Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČO, DIČ:

25297899, CZ25297899

Bankovní spojení:

Zastoupen:

jednatelem

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“, jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1/2018 ve znění:

**Příloha odkazující na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“) se mění následujícím způsobem:**

**- původní znění:**

<b>Název článku Smluvních podmínek</b>	<b>Číslo článku Smluvních podmínek</b>	<b>Příslušné údaje</b>
Doba pro dokončení	1.1.9	Do 06/2018. Stavební práce budou probíhat včetně víkendů (a to v časech: po-pá 7:00-17:00 a so-ne 8:00-16:00) a svátků (a to v časech: 8:00 – 16:00) dle harmonogramu prací.
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Sekce 1 (komunikace): do 2 měsíců od data zahájení prací na této sekci oznámeného dle Pod-článku 1.1.7 Sekce 2 (mosty): do 06/2018 od Data zahájení prací na této sekci oznámeného dle Pod-článku 1.1.7

**- nově zní:**

<b>Název článku Smluvních podmínek</b>	<b>Číslo článku Smluvních podmínek</b>	<b>Příslušné údaje</b>
Doba pro dokončení	1.1.9	Do 30.9.2018 Stavební práce budou probíhat včetně víkendů (a to v časech: po-pá 7:00-17:00 a so-ne 8:00-16:00) a svátků (a to v časech: 8:00 – 16:00) dle harmonogramu prací.
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Sekce 1 (komunikace): do 30.9. 2018 od Data zahájení prací na této sekci oznámeného dle Pod-článku 1.1.7 Sekce 2 (mosty): do 30.9.2018 od Data zahájení prací na této sekci oznámeného dle Pod-článku 1.1.7

**Zdůvodnění:**

Při provádění stavebních prací na mostě ev.č. 50-010 bylo zjištěno, že po odstranění vozovky a izolace se na povrchu nosné konstrukce nacházejí zbytky původní vyrovnávací stěrky, která byla na většině plochy nesoudržná s povrchem nosné konstrukce. Na základě této skutečnosti bylo dle návrhu projektanta RDS provedeno odfrézování nesoudržné vrstvy a následné odbroušení povrchu nosné konstrukce. Na takto upraveném podkladu byly provedeny zkoušky pevnosti v tahu povrchových vrstev dle KZP a byly zjištěny nevyhovující výsledky těchto zkoušek. Z tohoto důvodu byly zastaveny práce na tomto objektu do rozhodnutí o dalším postupu prací. Z výše popsanych důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu.

**Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě o dílo zůstávají nezměněna.**

Dodatek č. 1/2018 se stává nedílnou součástí výše specifikované smlouvy o dílo.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

V Brně dne: 29-06-2018

Za zhotovitele:

V Brně dne: 13-06-2018

Podpis:

Jméno:

Funkce: ředitel Závodu Brno

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis:

Jméno: .

Funkce: ředitel a jednatel společnosti

„Společnost Slavkov u Brna – obchvat“