

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s. p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: **MVDr. Václavem Gargulákem**, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

2. Zhotovitel:

elitbau s.r.o.

Sídlo: Dřevařská 855/12, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 34408
Zastoupen: [REDACTED], jednatelem společnosti
IČO: 25571273
DIČ: CZ25571273
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 4086702/0800
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

II. Předmět dodatku

- Mezi smluvními stranami byla dne 20. 9. 2017 uzavřena smlouva o dílo č. PM054817/2017-504, a dne 21. 3. 2018 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (č. jednacích objednatel: PM010586/2018-ZHMTDS/Lat), jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**Hráz Uhřetice – Chrbov – dosypání a oprava hráze**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“).
- Na základě špatných klimatických podmínek byly v termínu od 1. 12. 2018 do 8. 4. 2018 přerušeny stavební práce na opravě hráze. S ohledem na deštivé počasí, nízké teploty a velkou vlhkost podkladu nebylo možné dodržet předepsaný technologický postup. Výše uvedené nevhodné klimatické podmínky byly zaznamenány ve stavebním deníku a doloženy fotodokumentací. Špatné podmínky pro provádění prací trvaly o měsíc déle, než se původně předpokládalo, práce byly opětovně obnoveny až 9. 4. 2018. Tato skutečnost má vliv na termín dokončení díla.
- Dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je termín dokončení stavebního objektu SO1 a stavebního objektu SO2 a jeho předání objednateli stanoven na 15. 6. 2018. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem není možné dodržet původně sjednaný termín dokončení díla. Rozsah prací a cena díla se nemění.

4. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:
V článku **III. Doba plnění díla** se odst. 1 mění a nově zní takto
1. *Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:*
*Termín zahájení provádění díla: **do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy***
*Termín dokončení celého díla a jeho předání objednateli: **do 15. 7. 2018***
5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.
5. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). Objednatel se zavazuje tuto smlouvu uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový harmonogram

V Brně dne: 12. 7. 2018

V Lysicích dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
elitbau s.r.o.
[redacted]
jednatel společnosti