

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 05/14/2293/2016

č. zhotovitele: 142016

uzavřený podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel: **Město Třebíč**
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
zastoupený: Vladimírem Malým, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy
na základě usnesení zastupitelstva města č. 3/7/ZM/2014 za dne
11.12.2014
IČ: 00290629
bank. spojení:
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **Atelier R A W s. r. o.**
zastoupený: Doc. Ing. arch. Tomášem Rusínem, jednatelem společnosti
Doc. Ing. arch. Ivanem Wahlou, jednatelem společnosti
Domažlická 12, 612 00 Brno
IČ: 28299442
DIČ: CZ 28299442
bankovní spojení

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Opětovně je třeba prodloužení termínu pro zajištění kompletní inženýrské činnosti bez zavinění zhotovitele a to zejména z důvodu nepředvídatelné časové náročnosti projednávání a zajištění souhlasných stanovisek dotčených orgánů, především Krajské hygienické stanice kraje Vysočina (KHSV) a Národního památkového ústavu, územního pracoviště v Telči.

Z výše uvedených důvodů je nutné přistoupit k následujícím změnám ve výše specifikované smlouvě o dílo (dále též „Smlouva“):

1. Smluvní strany se dohodly, že v **Článku 5. (Čas a místo plnění, předání díla) v odst. 5.1.** se znění tohoto odstavce ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

„Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po uzavření této smlouvy a zavazuje se provést dílo (projektovou dokumentaci) v celém rozsahu a bez vad a nedodělků je předat objednateli a to nejpozději:

Projektovou dokumentaci včetně zajištění inženýrské činnosti (termín podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby) **do 21.12.2018“.**

2. S ohledem na výše uvedené skutečnosti a vzhledem ke stavu rozsáhlé rozpracovanosti díla se smluvní strany dohodly, že v **Článku 6 (Cena díla a jeho úhrada) v odst. 6.2. se** znění tohoto odstavce ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

„Objednatel uhradí dílo takto:

60 % z ceny projektové a inženýrské činnosti, tj. 630 000 Kč a DPH 21 %, do konce roku 2017 s tím, že fakturace proběhne do 20.12.2017, se splatností faktury do 31.12.2017. Nezbytnou součástí faktury musí být soupis fakturovaných řádně provedených prací odsouhlasený oběma smluvními stranami.

30 % z ceny projektové a inženýrské činnosti, tj. 315 000 Kč a DPH 21 %, do 31.07.2018 s tím, že fakturace proběhne do 15.07.2018, se splatností faktury do 31.07.2018. Nezbytnou součástí faktury musí být soupis fakturovaných řádně provedených prací odsouhlasený oběma smluvními stranami.

10 % z ceny projektové a inženýrské činnosti, tj. 105 000 Kč a DPH 21 %, po převzetí řádně provedeného díla objednatel, kdy faktura bude se splatností 14 dnů ode dne jejího vystavení. Zhotovitel není oprávněn fakturovat před předáním a převzetím řádně provedeného díla.“

II.

- Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve Smlouvě se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek č. 5 nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
- Tento dodatek je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
- Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- O uzavření tohoto dodatku č. 5 rozhodla za objednatele Rada města Třebíče dne 28.06.2018 svým usnesením č. 49/17/RM/2018.

V Třebíči dne 28.06.2018

za objednatele:

.....

Vladimír Malý
místostarosta

V Brně dne 28.06.2018

za zhotovitele:

.....

Doc. Ing. arch. Tomáš Rusín
jednatel

.....

Doc. Ing. arch. Ivan Wahla jednatel